

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	ANTEQUERA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	608 / 608 ALUMNOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Notas de Remisión, Actas de Entregas, Facturas y Contrato			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Contratación para la Adq. del Almuerzo Escolar p/ las escuelas (Esc. Bas. N° 622, Esc. Bas. N° 505, Esc. Bas. N° 993, Esc. Bas. N° 3701, Esc. Bas. N° 508, Esc. Bas. N° 252)			608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00	608	33 %	
Observación:	Dif. entre ejec. financ y productiva debido a que fue entregado en el mes de nov/23, conforme a disponibilidad presupuestaria ya que la misma solo financia 1 cuatrimestre.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	234.032.266	0	234.032.266	0	0	211.584.000	211.584.000	90 %		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	3 / 6 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Planillas de Computos Metricos y Certificados de Obras			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Reparación de aulas (Colegio Nac. GMS, Esc. Bas. N° 252, Esc. Bas. N° 3700, Esc. Bas. N° 622 y Esc. Bas. N° 505)			18,00	-12,00	6,00	0,00	0,00	3,00	3	50 %	
Observación:	disminucion de metas y asignacion presupuestaria para ejecución de otros proyectos en el sector educativo.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	390.053.776	-255.384.422	134.669.354	0	0	68.070.000	68.070.000	51 %		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	2 / 2 BAÑOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Planillas de Computo Metrico, Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construccion de Sanitarios Sexados en la Escuela Basica N° 622 San Ramon			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2	100 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	62.184.422	0	62.184.422	0	0	62.184.422	62.184.422	100 %		

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	ANTEQUERA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	880 / 880 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, Actas y Contratos.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Empedrado con acceso al Colegio Nacional General Marcial Samaniego						880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		156.021.510	0	156.021.510	0	0	153.332.000	153.332.000	98 %			
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 POLIDEPORTIVOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Planillas de Computo Metrico, Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de tinglado en la Escuela Básica N° 3700						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		193.200.000	0	193.200.000	0	0	193.200.000	193.200.000	100 %			
Totales de:	FONACIDE			1.035.491.974	-255.384.422	780.107.552	0	0	688.370.422	688.370.422	88 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.