



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Usuario: 13023502
Fecha/Hora 20/05/2020 12:36:11

1 (000)

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Organismo Financiador:	FONACIDE		Unidad de Medida:	ALUMINOS															
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO																		
Indicador:	0 / 80 ALUMINOS																		
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras, Acta de Recepción Provisionaria y Acta de Recepción Final																		
Descripción:	SE PROCEDERÁ A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO ESCOLAR PARA 80 ALUMINOS DEL PRIMER Y SEGUNDO CICLO MATRICULADOS SEGUN MICROPLANIFICACION EN LA ESCUELA SAN MIGUEL DE CARMELO PERALTA																		
Observación:	LA MODIF EN EL PRESUPUESTO SE DEBE A UNA AMPLIACION DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE FONDO DE FONACIDE SEGUN RESOL. 72019																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR																		
Código/Concepto																			
U/G	FF	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	Presupuesto Inicial	255.000.000	Modificaciones	291.740.775	Presupuesto Vigente	546.740.775	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	0	% Anual	0 %
Producto Final:	30005 - ARMARIOS ADQUIRIDOS PARA AULAS		Unidad de Medida:	ARMARIOS															
Indicador:	20 / 20 ARMARIOS																		
Medios De Verificación:	FACTURA, ORDEN DE COMPRA, NOTA DE REMISION																		
Descripción:	7 ESTANTES PARA BIBLIOTECA 13 ARMARIOS ALTO ENCHAPADO, ESC LUIS M ARGANA 4 ESTANTES, SAN MIGUEL 3 ARMARIOS Y 3 ESTANTES COL LA ESPERANZA 10 ARMARIO																		
Observación:	ADQUISICION DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																			
Código/Concepto																			
U/G	FF	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	Presupuesto Inicial	19.150.000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	19.150.000	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	19.150.000	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	19.150.000	% Anual	100 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS		Unidad de Medida:	AULAS															
Indicador:	2 / 2 AULAS																		
Medios De Verificación:	CONTRATO ACTAS, CERTIFICADOS DE OBRAS, FACTURAS																		
Descripción:	2 AULAS A SER CONSTRUIDAS EN COL. NAC. LA ESPERANZA DE PUERTO SASTRE, SOLICITADA SEGUN MICROPLANIFICACION.																		
Observación:	LA MODIF EN LA META Y EL PRESUP. SE DEBE A QUE EL COSTO DE LA OBRA FUE INFERIOR A LO PRESUPUESTADO																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS																		
Código/Concepto																			
U/G	FF	30	CONSTRUCCIONES	Presupuesto Inicial	215.000.000	Modificaciones	87.995.173	Presupuesto Vigente	302.995.173	1º Cuatrimestre	0	2º Cuatrimestre	60.962.272	3º Cuatrimestre	226.040.563	Acumulado Anual	287.002.833	% Anual	95 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



María Fernanda Perote
Directora Ejecutiva de Finanzas
Municipalidad de Carmelo Peralta



Mirna Orrego
Intendente
Municipalidad de Carmelo Peralta



Ministerio de
HACIENDA

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13023502
Fecha/Hora 20/05/2020 12:36:11

2 (005)

Ejercicio Fiscal:	2019	Trimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Elaborador:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Ejecución Productiva				Ejecución Financiera									
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS					Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Indicador:	4/4 AULAS									Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	4,00	100 %	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	4,00	100 %
Medios De Verificación:	CERTIFICADO DE OBRAS, OP, RESOLUCIONES																						
Descripción:	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA ESC. BASICA N° 596 DR. LUIS MARIA ARGANÑA																						
Observación:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REAFICCION, REMODELACION DE AULAS																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																							
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS					Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Indicador:	1/1 BAÑOS									Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	100 %	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	100 %
Medios De Verificación:	CERTIFICADO DE OBRAS, OP, RESOLUCIONES, FACTURAS																						
Descripción:	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 BAÑO SEXADO DE LA ESC. BASICA PUNTA Y TIOGAI																						
Observación:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REAFICCION, REMODELACION DE SANITARIOS																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																							
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Indicador:	729 / 729 METROS CUADRADOS									Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURAS, ACTAS, CERTIFICADO DE OBRA																						
Descripción:	729 M2 CERCADO PERIMETRAL DE 314 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. LA ESPERANZA Y DE 415 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. MARCIAL RAMIREZ																						
Observación:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																							
Producto Final:	30039 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Indicador:	729 / 729 METROS CUADRADOS									Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURAS, ACTAS, CERTIFICADO DE OBRA																						
Descripción:	729 M2 CERCADO PERIMETRAL DE 314 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. LA ESPERANZA Y DE 415 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. MARCIAL RAMIREZ																						
Observación:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																							
Producto Final:	30039 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Indicador:	729 / 729 METROS CUADRADOS									Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURAS, ACTAS, CERTIFICADO DE OBRA																						
Descripción:	729 M2 CERCADO PERIMETRAL DE 314 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. LA ESPERANZA Y DE 415 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. MARCIAL RAMIREZ																						
Observación:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																							
Producto Final:	30039 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Indicador:	729 / 729 METROS CUADRADOS									Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURAS, ACTAS, CERTIFICADO DE OBRA																						
Descripción:	729 M2 CERCADO PERIMETRAL DE 314 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. LA ESPERANZA Y DE 415 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. MARCIAL RAMIREZ																						
Observación:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																							
Producto Final:	30039 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Indicador:	729 / 729 METROS CUADRADOS									Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURAS, ACTAS, CERTIFICADO DE OBRA																						
Descripción:	729 M2 CERCADO PERIMETRAL DE 314 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. LA ESPERANZA Y DE 415 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. MARCIAL RAMIREZ																						
Observación:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																							
Producto Final:	30039 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Indicador:	729 / 729 METROS CUADRADOS									Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURAS, ACTAS, CERTIFICADO DE OBRA																						
Descripción:	729 M2 CERCADO PERIMETRAL DE 314 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. LA ESPERANZA Y DE 415 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. MARCIAL RAMIREZ																						
Observación:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																							
Producto Final:	30039 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Indicador:	729 / 729 METROS CUADRADOS									Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURAS, ACTAS, CERTIFICADO DE OBRA																						
Descripción:	729 M2 CERCADO PERIMETRAL DE 314 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. LA ESPERANZA Y DE 415 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. MARCIAL RAMIREZ																						
Observación:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																							
Producto Final:	30039 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Indicador:	729 / 729 METROS CUADRADOS									Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURAS, ACTAS, CERTIFICADO DE OBRA																						
Descripción:	729 M2 CERCADO PERIMETRAL DE 314 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. LA ESPERANZA Y DE 415 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. MARCIAL RAMIREZ																						
Observación:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																							
Producto Final:	30039 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Indicador:	729 / 729 METROS CUADRADOS									Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURAS, ACTAS, CERTIFICADO DE OBRA																						
Descripción:	729 M2 CERCADO PERIMETRAL DE 314 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. LA ESPERANZA Y DE 415 M2 A SER CONSTRUIDO EN COL. NAC. MARCIAL RAMIREZ																						
Observación:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																							
Producto Final:	30039 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS					Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Indicador:	729 / 729 METROS CUADRADOS									Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100 %	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	729,00	100

3 (mes)



Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-11-16
GESTIÓN MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL
Usuario: 13023502
Fecha/Hora: 20/05/2020 12:36:11

Periodo Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Ejecución Productiva				Ejecución Financiera						
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS					1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Indicador:	1/1 COCINAS									Inicial	Modificaciones	Vigente	0	0,00	Inicial	Modificaciones	Vigente	0	0,00	0
Medios De Verificación:	Contrato, resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras, acta de recepción									1,00	0,00	1,00	0,00	100 %	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	100 %
Observación:	1 COCINA COMEDOR A SER REFACCIONADA EN LA ESC. BASICA BASC. SAN MIGUEL																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES																			
<p>Código/Concepto</p> <p>OG FF 30CONSTRUCCIONES</p> <p>Presupuesto Inicial: 50.000,000 Modificaciones: 0 Presupuesto Vigente: 50.000,000</p> <p>Ejecución Financiera: 1º Cuatrimestre: 0 2º Cuatrimestre: 49.615,800 3º Cuatrimestre: 0 Acumulado Anual: 49.615,800 % Anual: 99 %</p>																				
<p>Código/Concepto</p> <p>OG FF 30ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</p> <p>Presupuesto Inicial: 1.879,000 Modificaciones: -1.879,000 Presupuesto Vigente: 0</p> <p>Ejecución Financiera: 1º Cuatrimestre: 0 2º Cuatrimestre: 0 3º Cuatrimestre: 0 Acumulado Anual: 0 % Anual: 0 %</p>																				
<p>Código/Concepto</p> <p>OG FF 30ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</p> <p>Unidad de Medida: METROS CUADRADOS</p> <p>Presupuesto Inicial: 92,00 Modificaciones: 0,00 Presupuesto Vigente: 92,00</p> <p>Ejecución Productiva: 1º Cuatrimestre: 92,00 2º Cuatrimestre: 0,00 3º Cuatrimestre: 0,00 Acumulado Anual: 92,00 % Anual: 100 %</p>																				
<p>Código/Concepto</p> <p>OG FF 30CONSTRUCCIONES</p> <p>Presupuesto Inicial: 55.000,000 Modificaciones: 28.501,250 Presupuesto Vigente: 83.501,250</p> <p>Ejecución Financiera: 1º Cuatrimestre: 0 2º Cuatrimestre: 83.501,250 3º Cuatrimestre: 0 Acumulado Anual: 83.501,250 % Anual: 100 %</p>																				

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
Municipalidad de Carmelo Peralta
Marcia Figueredo Garceite
Dirección de Administración y Finanzas
Municipalidad de Carmelo Peralta

Intendente
Municipalidad de Carmelo Peralta
Mirna Orrego
Intendente

