

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON FONACIDE

Cumplimiento del Artículo 8° de la Ley N° 4758/12, modificado por artículo 1° de la Ley N° 5581/16.

MUNICIPALIDAD DE FÉLIX PÉREZ CARDOZO

Informe al 4to. Trimestre de 2016

Denominación del programa y/o proyecto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						
		Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación *			
									Descripción	Registro	Unidad de Medida		Meta	Avance	%
Almuerzo Escolar	450 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo reciben Almuerzo Escolar en el año / 450 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo planificados para beneficiarios durante 2016-	2	30	3	848	383.355.405	236.250.000	62	450 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo beneficiados con almuerzo escolar durante 2016, según planificación.	450	Alumnos	450	450	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura
Construcción de caminos vecinales	13 600 metros cuadrados de enripiado construidos en el año 2016 / 13 600 metros cuadrados de enripiado planificados para construir en el año 2016	2	30	3	520	89.500.000	89.500.000	100	13 600 metros cuadrados de enripiado a construir, según Planificación Municipal 2016	13 600	Metros cuadrados	13.600	13 600	100	Contrato de Adjudicación, Facturas
Proyectos de Infraestructura en Educación	2 aulas construidas en el año 2016 / 4 aulas planificadas para construir en el año 2016	2	30	3	520	180.000.000	156.022.000	87	4 aulas en centros educativos del Municipio, a construir según Planificación Municipal 2016	4	Aulas	4	2	50	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura
	1 baño construido en el año 2016 / 1 Baño planificado para construir en el año 2016	2	30	3	520	47.833.600	47.833.600	100	1 baño en centros educativos del Municipio, a construir según Planificación Municipal 2016	1	Baño	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura
	12 aulas refaccionadas, reparadas, remodeladas en el año 2016 / 12 aulas refaccionadas, reparadas y remodelación en el año 2016 según planificación	2	30	3	520	531.189.845	518.760.226	98	12 aulas refaccionadas, reparadas y remodelación en el año 2016 según planificación	12	Aulas	12	12	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura
	1 baño refaccionado en el año 2016 / 1 baño refaccionado en el año 2016 según planificación	2	30	3	520	45.972.500	45.972.500	100	1 baño remodelado en el año 2016 según planificación	1	Baño	1	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura


Hugo Marcelo Núñez Aquino
Tesorero




Carlos Adolfo Basso Fernández
Intendente Municipal