



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	Ejecución Productiva														
	Producto	Indicador	Tipo de Presp.	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Línea de base				Observaciones	
				FF	OF	OG				Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance		%
2016	Almuerzo Escolar	730 Alumnos que reciben almuerzo escolar. / 1239 Alumnos que reciben almuerzo escolar programados para el año 2016	2	30	3	848	899.071.941	\$31.385.400	59	1.239	Alumnos	1239	730	59	Microplanificación, Proceso de Licitación,
	Construcción Aulas	1 Construcción de aulas / 3 Construcción aulas Programadas en el Presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación	2	30	3	520	320.000.000	153.280.400	48	3	Aulas	3	1	33	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas
	Construcción de Cercado Perimetral	0 Construcción de Cercado Perimetral de las Escuelas Básicas del Distrito de General Artigas, / 1 Construcción de cercado perimetral, planificadas para el año 2016	2	30	3	520	272.839.083	0	0	1	Obras	1	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas
	Construcción de Baños Diferenciados	0 Construcción de Baños / 4 Baños Diferenciados de las Escuelas Básicas del Distrito de General Artigas, planificadas para el año 2016	2	30	3	520	220.000.000	0	0	4	Sanitarios	4	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas
	Construcción de Puente Hormigón Armado tipo Celular	1 Construcción de Puente Hormigón Armado tipo Celular, programado año 2016 / 1 Construcción de puentes, del 20% que corresponde a inversión pública	2	30	3	520	27.400.000	27.400.000	100	1	Puente	1	1	100	Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas

Refacción de Centro de Salud de Artigas	2 Refacción y Restauración de pared y aberturas del Centro de Salud de General Artigas, / 2 Obras de Refacción y Restauración correspondiente al 20 % de Inversión pública, planificadas para el año 2016/2	2	30	3	\$20	91.956.000	91.956.000	91.956.000	100	2	Obras	2	2	100	Proceso Licitación, Contrato, Certif. Avance Obras, Facturas	Las Obras ya se ha realizado en su totalidad, los pagos se están realizando de acuerdo a la disponibilidad, por ende la diferencia entre los porcentajes
Refacción de Varias Escuelas	0 Refacción de varias escuelas, / 12 Refacciones de varias escuelas, Planificadas en el Presupuesto Año 2016	2	30	3	\$20	0	435.770.541	0	0	12	Obras	12	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	
Construcción de Empedrado	890 m2 cuadrado de Empedrado a ser construido programados y planificados año 2016 / 3.000 m2 de empedrado, correspondiente al 20 % Inversión Pública	2	30	3	\$20	147.006.700	492.043.064	147.006.700	30	3000	m2	3000	890	30	Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	
Adquisición de Equipos de Oficina	12 Adquisición de Equipos de Oficina, / 12 Equipos de Oficina a ser adquiridas, del 20% Inversión Pública planificada año 2016	2	2	3	\$40	60.300.000	60.300.000	60.300.000	100	12	Equipos	12	12	100	Proceso Licitación, Contratos y Facturas	
Deudas Cap. Ejerc. Anterior	2 Para pago de deudas por construcciones de empedrado y canalizaciones / 2 Deudas a pagar, programadas año 2016	2	30	3	\$85	47.491.990	49.700.000	47.491.990	96	2	Deudas	2	2	100	Informe Deudas, Contratos, Facturas, Certificación Avance de Obras, Antecedentes Proceso Licitación	Corresponde a Deudas Obligadas en el Ejercicio 2015 según descripciones, y la diferencia en el avance financiero corresponde a Fondo de Reparo, de las Obras que se han ejecutadas, que se encuentran pendiente.

WENCESLAO OCAÑOS
CONTADOR



PROF. JORGE GARCIA
INTENDENTE

* Para uso interno de la Municipalidad.