


INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 186 Ley N° 5386/2015

Ejercicio Fiscal:	2016
Periodo	3° Trimestre
Departamento:	CENTRAL
Municipalidad:	GUARAMBARE
Eje Estratégico Vinculado:	Ejecución de los fondos del FONACIDE en concordancia con la Microplanificación aprobada por el MEC para el ejercicio 2016, de acuerdo al presupuesto municipal 2016

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
	Almuerzo Escolar	40 Alumnos Con Almuerzo Escolar, para las Escuelas Básica Nro. 6876, Escuela Básica 4661 Basilio Mancuello y Escuela Santiago Picagua Nro.7065 / 418 Alumnos Con Almuerzo Escolar, para las Escuelas Básica Nro. 6876, Escuela Básica 4661 y Escuela Santiago Picagua Nro.7065, según planificación	3	30	3	848	508.747.711	49.909.200	10	Almuerzo Escolar para 418 alumnos de las Escuelas Básica Nro. 6876, Escuela Básica 4661 Basilio Mancuello y Escuela Santiago Picagua Nro. 7065	418	Alumnos	418	40	10	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
	Deuda pendiente	1 Deuda pendiente del ejercicio anterior en concepto de Almuerzo Escolar distribuido en el ejercicio 2015 / de 1 deuda pendiente	3	30	3	960	36.406.000	36.406.000	100	Deuda pendiente del almuerzo escolar distribuido en el ejercicio 2015	1	deuda	1	1	0	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
		0 reparación de sanitarios sexados para instituciones oficiales del estado asentadas en el distrito de Guarambaré / 3 sanitarios sexados para instituciones oficiales del estado asentadas en el distrito de Guarambaré, según planificación	3	30	3	520	150.000.000	0	0	3 ( tres ) reparación de sanitarios sexados para instituciones oficiales del estado asentadas en el distrito de Guarambaré , Escuela San Miguel, 14 de Julio, Tesapea'ara	3	Sanitarios	3	0	0		
		1 SS HH nuevo a ser anexado a alua existente para Nivel Inicial/ 1 previstas para el ejercicio	3	30	3	520	50.000.000	0	0	1 SS HH nuevo a ser anexado a alua existente para Nivel Inicial, en la Escuela Guarambare	1	Sanitarios	1	0	0		
		3 reapacion de aulas en instituciones oficiales asentadas en el distrito en el año / 8 Aulas a ser construidas en instituciones oficiales asentadas en el distrito para el año 2015	3	30	3	520	435.000.000	194.431.621	45	3 ( tres ) reparación de aulas en instituciones oficiales asentadas en el distrito de Guarambaré, Medalla Milagrosa, Alfeo Zanotti, Tesapea'ara, Escuela Especial.	8	Aulas	8	3	38		
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 Cercado perimetral de la Escuela Basica Nro.6876 Municipal I, según planificación/ de 1 cercado previsto	3	30	3	520	145.388.500	0	0	1 ( un ) Cercado perimetral previsto para el año en la Escuela Nro. 6876 Municipal	1	Cercado perimetral	1	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Fue modificado el monto del proyecto inicial, considerando la necesidad de realizar el camino de acceso a la Esc. Basilio Mancuello

  
Lic. Lorena Sánchez  
Contadora



  
José A. Vallejos  
Intendente

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 186 Ley N° 5386/2015

Ejercicio Fiscal:	2016
Periodo	3° Trimestre
Departamento:	CENTRAL
Municipalidad:	GUARAMBARE
Eje Estratégico Vinculado:	Ejecución de los fondos del FONACIDE en concordancia con la Microplanificación aprobada por el MEC para el ejercicio 2016, de acuerdo al presupuesto municipal 2016

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Medios de Verificación *	Observaciones	
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida						
FONACIDE		1350 Construcción de empedrado en la calle BASILIO MANCUELLO entrada a la Esc. Basc. Basilio Mancuello / de 1890 m2 de construcción prevista para este proyecto	3	30	30	520	104.611.500	74.047.712	71	1890 ms de Construcción de empedrado en la calle BASILIO MANCUELLO entrada a la Esc. Basc. Basilio Mancuello	1.890	metros cuadrados	1.890	1.350	71		Fue incorporado por la necesidad urgente de ejecutar la obra de acceso a la Esc Basilio Mancuello	
		0 m2 de Construcción de empedrado en la calle Basilio de la Cña Rincon, acceso a la Escuela Basica la Escuela Basilio Mancuello/ de 2700 m2 de construcción previsto para el año 2016	3	30	3	520	100.000.000	0	0	2700 m2 de Construcción de empedrado en la Calle Basilio Mancuello	2.700	m2	2.700	0	0			
		1 Obra de iluminación del acceso a la Escuela Basilio Mancuello de / 1 Previsto para el año 2016	3	30	3	520	106.025.327	0	0	1 Obra de iluminación del acceso a la Escuela Basilio Mancuello para el ejercicio 2016	1	iluminacion	1	0	0			
	Equipamiento en las Instituciones Publicas		0 unidades de pupitres entregados a escuelas publicas en el año / 50 unidades de pupitres a ser entregados a escuelas publicas en el año 2016	2	30	3	530	16.500.000	0	0	Adquisición de 50 pupitres para escuelas publicas	50	Pupitres	50	0	0	Contrato, recepción, Factura legal	
			0 Adquisición de sillas a escuelas publicas / 250 Adquisición de equipos sillas a ser entregados a escuelas publicas en el año 2015	2	30	3	540	47.500.000	0	0	Adquisición de 250 sillas para escuelas publicas	250	Sillas	250	0	0	Contrato, recepción, Factura legal	
	Elaboración de proyectos		0 Elaboración de proyectos de inversión a ser ejecutados con los fondos de FONACIDE / 4 Elaboración de proyectos de inversión a ser ejecutados con los fondos de FONACIDE en el año 2015	2	30	3	580	37.000.000	0	0	Elaboración de proyectos de inversión a ser ejecutados con los fondos de FONACIDE: 4 ( cuatro ) SS HH, 8 ( ocho ) iluminación y cercado perimetral	4	Proyectos	4	0	0	Contrato, recepción, Factura legal	
	Deuda Pendiente gastos de capital		2 Pago de deuda pendiente de gastos de capital de administración anterior de/ 2 Obligaciones pendientes	2	30	3	980	80.000.000	68.904.068	86	Deuda pendiente de gastos de capital de administración anterior de/ 2 Obligaciones pendientes	2	deudas	2	2	100	Contrato, recepción, Factura legal	El porcentaje de avance financiero es menor al del % de avance ya que el monto de la deuda pendiente prevista era superior a lo realmente adeudado

La Municipalidad declara bajo Fe de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Lic. Lorena Sánchez  
Contadora



José A. Vallejos  
Intendente

