



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: i3015302
Fecha/Hora 13/03/2019 08:51:15

Fecha/Hora 13/03/2019 08:51:15

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	264 / 264 ALUMNOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Resoluciones, Nota de Remisiones, Lista de alumnos y factura legal			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	264 BENEFICIADA, RECIBIRA 21.120 RACIONES, ESCUELA BENEFICIADA: ESCUELA BASICA 1937,			264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	264	33 %
Observación:	Dife. entre ejecucion financiera y productiva debido a la cantidad de presupuesto destinado por cuatrimestres a la cantidad de alumno beneficiados										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	283.948.160	0	283.948.160	0	0	187.492.800	187.492.800	66 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	3 / 11 AULAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificacion de Obras, informes de avances, contrato y factura legal			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcion de Aula: Escuela Beneficiada: Esc. 1937, Esc. 872, Esc. 4329, Esc. 3612, Esc. 4320, Esc 4319			11,00	0,00	11,00	2,00	0,00	1,00	3	27 %
Observación:	Diferencia Ejecucion Productiva y Ejecucion Financiera debido a se pago por avance de obra,										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	658.421.881	0	658.421.881	110.075.380	0	94.906.541	204.981.921	31 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	3 / 7 AULAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificacion de Obras, informes de avances, contrato y factura legal			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Matenimiento y Reparacion de7 Aula , Escuela Beneficiada: Escuela B. N° 1937 y Escuela B. N° 872			7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	3,00	3	43 %
Observación:	Diferencia Ejec. Financiera y Productiva debido a que se paga por avance de obra										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	193.000.000	0	193.000.000	0	0	105.671.178	105.671.178	55 %	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
Abog. Claudelino Bogad
SECRETARIO GENERAL



Intendente
MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA

Derlis Javier Bener
INTENDENTE MUNICIPAL



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO
NACIONAL

Usuario: i3015302
Fecha/Hora: 13/03/2019 08:51:15

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva		
Indicador:	1 / 1 BAÑOS						Meta		
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal						Inicial	Modificaciones	Vigente
Descripción:	Construccion de baño en la Escuela Basica N° 4329						1,00	0,00	1,00
Observación:							0,00	0,00	0,00
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS						1,00	0,00	1,00
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera			
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	55.000.000	0	55.000.000	0	0	49.629.253	49.629.253
									% Anual
									90 %
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva		
Indicador:	0 / 1 BAÑOS						Meta		
Medios De Verificación:	Certificación de Obras, informes de avances, contrato y factura legal						Inicial	Modificaciones	Vigente
Descripción:	Reparacion de Baño en la Escuela Basica 872						1,00	0,00	1,00
Observación:							0,00	0,00	0,00
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS						0,00	0,00	0,00
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera			
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	26.572.000	0	26.572.000	0	0	0	0
									% Anual
									0 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva		
Indicador:	0 / 2667 METROS CUADRADOS						Meta		
Medios De Verificación:	Contratos de Obras, Actas de Inicio, Certificados de Obras, planos, facturas						Inicial	Modificaciones	Vigente
Descripción:	Construccion de Empedrado Acceso Escuela						2.667,00	0,00	2.667,00
Observación:	Acceso a Escuela B. 3612 San Miguel						0,00	0,00	0,00
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS						0,00	0,00	0,00
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera			
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	180.000.000	0	180.000.000	0	0	0	0
									% Anual
									0 %



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
Abog. Claudelino Bogad
SECRETARIO GENERAL



Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA

Derlis Javier Bener
INTENDENTE MUNICIPAL



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: I3015302

Fecha/Hora 13/03/2019 08:51:15

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 360 METROS CUADRADOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato firmado y certificación de avance de obra					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de Cercado Perimetral segun planificacion 2018					360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Beneficia: Escuela B. Nº 1937												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES		80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0		0 %	
Totales de:	FONACIDE			1.476.942.041	0	1.476.942.041	110.075.380	0	437.699.772	547.775.152		37 %	



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
Abog. Claudelino Bogas
SECRETARIO GENERAL



Intendente
MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
Derlis Javier Bener
INTENDENTE MUNICIPAL