



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Usuario: 13015302
Fecha/Hora 09/08/2019 09:05:45

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador: FONACIDE													
Producto Final: 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO				Unidad de Medida: ALUMNOS		Ejecución Productiva							
Indicador: 264 / 264 ALUMNOS						Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación: Contrato, Resolución de Adjudicación, Acta de entrega						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción: Adquisición de Almuerzo Escolar Escuela Beneficiada 1937						264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264	33 %
Observación: Corresponde al pago de 1er. cuatrimestre aprobado para el año													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR													
Ejecución Financiera													
Código/Concepto				Presupuesto		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente							
848		30 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		377.817.445	0	377.817.445	70.752.000	0	0	70.752.000	19 %		
Ejecución Productiva													
Producto Final: 30011 - AULAS ENTREGADAS				Unidad de Medida: AULAS		Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Indicador: 1 / 1 AULAS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Medios De Verificación: Certificado de Obra, Contrato Factura						7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	0,00	1	14 %
Descripción: Construcción de 7 Aulas en la Escuela San Miguel, Col San Roque, Escuela 4629, Colegio Anibal Alvarez													
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION DE AULAS													
Ejecución Financiera													
Código/Concepto				Presupuesto		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente							
520		30 CONSTRUCCIONES		768.711.365	0	768.711.365	68.711.365	0	0	68.711.365	9 %		
Ejecución Productiva													
Producto Final: 30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS				Unidad de Medida: BAÑOS		Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Indicador: 1 / 1 BAÑOS						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Medios De Verificación: Certificado de Obra, Contrato Factura						1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Descripción: Reparación de Baño escuela 4329													
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS													
Ejecución Financiera													
Código/Concepto				Presupuesto		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente							
520		30 CONSTRUCCIONES		3.511.106	0	3.511.106	106	0	0	3.511.106	100 %		



[Signature]
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
Prof. Abog. Candelino Bogado Beneg
Secretario General



[Signature]
Intendente
MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY
Derlis Javier Benegas Carrera
Intendente Municipal

Ejercicio Fiscal:		2019	Cuatrimestre:		PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:		ALTO PARANÁ	Municipalidad:		DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA	Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:			30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:			METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva				
Indicador:			2675 / 6222 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:			Certificado de Obra, Contrato Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:			Construcción de Empedrado en Acceso a la Escuela 3612 y Col Ncal. DNI						6.222,00	0,00	6.222,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675	43 %
Observación:																
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:			CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
520	30	CONSTRUCCIONES	280.000.000	0	280.000.000	121.500.000	0	0	121.500.000	43 %						
Producto Final:			30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:			METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva				
Indicador:			59 / 100 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:			Certificado de Obra, Contrato Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:			Construcción de Muralla en la Escuela 1937						100,00	0,00	100,00	59,00	0,00	0,00	59	59 %
Observación:																
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:			CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
520	30	CONSTRUCCIONES	140.662.056	0	140.662.056	82.785.678	0	0	82.785.678	59 %						
Producto Final:			30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:			METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva				
Indicador:			0 / 100 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:			Certificado de Obra, Contrato Factura						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:			Construcción de Tinglado Escuela Escuela Anibal Alvarez y Col. DNI						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:																
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:			CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, REFACCIÓN DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES)													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
520	30	CONSTRUCCIONES	208.810.334	0	208.810.334	0	0	0	0	0 %						
Totales de:			FONACIDE						1.779.512.306	0	1.779.512.306	347.260.148	0	0	347.260.148	20 %



Director Administrativo
Municipalidad de Domingo Martínez de Irala
Prof. Abog. Claudio Bonado Benegas
Secretario General



Intendente
Derlis Javier Benegas Carrera
Intendente Municipal