


### SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

#### FORMULARIO - ANEXO B-01-08 GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS



GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3049002 Fecha/Hora 24/02/2022 14:08:40

		21 Cuatrimestre: ANUAL Departamento:		GUAIRÁ		Municipalidad: N	MAURICIO JOSÉ TROCHE Eje Estratégica			Plan de Desar	rrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiado	or: FONACIDE														
Producto Final:	30003 - ALM	UERZO ESCOLAR ENT	[REGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS						Ejecución P	Productiva			
Indicador:	266 / 266 AL	UMNOS							Meta				I restaurance		
Medios De Verificació	n: Contrato, res	olución, factura, notas d	le remisión y actas de entre	ega				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Kit de alimen	tos previsto para la Esci	uela Nº 1445 Cuerpo de Pa	az y Escuela N° 6588 San Blas	s			190,	00 76,00	266,00	0,00	190,0	266,0	26	57
Observación:				a la necesidad del municipio.		ación del MEC. Se	aumento la meta produc	tiva debido a	la disponibilidad presu	upuestaria.				1	
Proceso Intermedio pa el Bien y Servicio:	BIENES E IN	SUMOS, UTENSILIOS	PARA EL SUMINISTRO DE Y ELECTRODOMESTICO: E LA AGRICULTURA FAMI	E ALMUERZO Y MERIENDA E S PARA EL ALMUERZO Y ME ILIAR	ESCOLAR ERIENDA ESCOLAF	R					V a A				
	Cé	digo/Concepto			Presu	upuesto					Ejecuci	ón Financiera			
OG FF		OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modifi	icaciones	Presupuesto Vigent	te 1	° Cuatrimestre	2º Cuatrimes		atrimestre	Acumulado Anual	% An	ual
848 30TRAM	NSFERENCIAS P	ARA ALIMENTACIÓN E	ESCOLAR	261.000	0.000	125.426.972	386.42	26.972	a	131	.990.000	105.868.000	237.858.		62 9
Producto Final:	30011 - AULA	AS ENTREGADAS		Unidad de Medida:	AULAS						Ejecución P	roductiva			764 6
Indicador:	1/3 AULAS								Meta						1
Medios De Verificación	n: Contrato, Res	olución de Adjudicación	, factura, certificados y act	as de obras				Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
								-							
Descripción: Observación: Proceso Intermedio pa el Bien y Servicio:		idas en la Esc. Bas. N°	6151 Nueva Esperanza, C	olegio Cerro Punta y Colegio (	Cesareo Talavera			3,0	oo, o o	3,00	1,00	0,0	d 0,0	o i	33 %
Observación: Proceso Intermedio pa	ra - CONSTRUC	CION DE AULAS	6151 Nueva Esperanza, C	olegio Cerro Punta y Colegio C				3,0	00,0 po	3,00	1,00	0,0	d 0,0	ol 1	33 %
Observación: Proceso Intermedio pa el Bien y Servicio:	ra - CONSTRUC	CION DE AULAS	6151 Nueva Esperanza, C		Presu	rpuesto					Ejecució	0,00	d 0,0	o i	33 %
Observación: Proceso Intermedio pad Bien y Servicio:  OG FF	construc	CION DE AULAS	6151 Nueva Esperanza, C	Presupuesto Inicial	Presup Modific	ipuesto icaciones	Presupuesto Vigent	e 1º	° Cuatrimestre	3,00 2º Cuatrimest	Ejecució		Acumulado Anual	% Anu	ıal
Observación: Proceso Intermedio pa el Bien y Servicio:  OG FF 520 30CON:	Có	digo/Concepto  OG Concepto			Presup Modific		Presupuesto Vigent 390.00	e 1º			Ejecució	ón Financiera		% Anu	
Observación: Proceso Intermedio pa el Bien y Servicio:  OG FF 520 30CON: Producto Final:	C6 STRUCCIONES 30027 - CAMI	CION DE AULAS digo/Concepto OG Concepto NOS EMPEDRADOS C		Presupuesto Inicial 390.000	Presup Modific	icaciones 0		e 1º	° Cuatrimestre		Ejecució	ón Financiera atrimestre	Acumulado Anual	% Anu	ıal
Observación: Proceso Intermedio pa el Bien y Servicio:  OG FF 520 30CON: Producto Final: Indicador:	C6 STRUCCIONES 30027 - CAMI 500 / 500 ME	digo/Concepto OG Concepto NOS EMPEDRADOS C	ONSTRUIDOS	Presupuesto Inicial 390.000	Presuj Modific	icaciones 0		e 1º	° Cuatrimestre		Ejecución Pr	ón Financiera itrimestre o roductiva	Acumulado Anual	% Ani	ual 33 %
Observación: Proceso Intermedio pa el Bien y Servicio:  OG FF 520 30CON: Producto Final: Indicador: Medios De Verificación	C6  STRUCCIONES  30027 - CAMI 500 / 500 ME <sup>-</sup> 1: Contrato firma	digo/Concepto OG Concepto  NOS EMPEDRADOS CIROS CUADRADOS Ido, factura legal e infon	ONSTRUIDOS me, certificados y actas	Presupuesto Inicial 390.000 Unidad de Medida:	Presul Modifie .000 METROS CUADRA	icaciones 0	390.00	e 1º	© Cuatrimestre 130,000,000		Ejecució re 3º Cua q	ón Financiera atrimestre	Acumulado Anual	% Anu	ıal
Observación: Proceso Intermedio pa el Bien y Servicio:  OG FF 520 30CON: Producto Final: Indicador: Medios De Verificación	C6  STRUCCIONES  30027 - CAMI 500 / 500 ME <sup>-</sup> 1: Contrato firma	digo/Concepto OG Concepto NOS EMPEDRADOS C TROS CUADRADOS Ido, factura legal e inforn	ONSTRUIDOS me, certificados y actas	Presupuesto Inicial 390.000	Presul Modifie .000 METROS CUADRA	icaciones 0	390.00	e 14	Cuatrimestre 130,000,000  Meta  Modificaciones	2º Cuatrimest	Ejecución Pr	ón Financiera itrimestre o roductiva	Acumulado Anual 130,000,	% Anu	ual 33 %
Observación:  Proceso Intermedio pa el Bien y Servicio:  OG FF 520 30CON:  Producto Final: Indicador: Medios De Verificación Descripción:	Có STRUCCIONES 30027 - CAMI 500 / 500 ME <sup>-</sup> IC Contrato firma Empedrado et de la Asunción	digo/Concepto OG Concepto NOS EMPEDRADOS CIROS CUADRADOS Ido, factura legal e inform	ONSTRUIDOS me, certificados y actas entre Villamica y Paraguari	Presupuesto Inicial 390,000. Unidad de Medida: i de la ciudad de Mauricio Jose	Presuj Modific .000 METROS CUADRA e Troche que benefic	icaciones 0 ADOS	390.00	e 1 <sup>1</sup> 0.000	O Cuatrimestre 130,000,000  Meta  Modificaciones 0 0,00	2ª Cuatrimest  Vigente  500,00	Ejecución Pro 1º Cuatrimestre 0,00	ón Financiera itrimestre  oroductiva  2º Cuatrimestre  500,00	Acumulado Anual 130.000.0 3° Cuatrimestre	% Anu	33 % % Anual
Observación: Proceso Intermedio pa el Bien y Servicio:  OG FF 520 30CON: Producto Final: Indicador: Medios De Verificación	Có STRUCCIONES 30027 - CAMI 500 / 500 ME <sup>-</sup> IC Contrato firma Empedrado et de la Asunción	digo/Concepto OG Concepto NOS EMPEDRADOS CIROS CUADRADOS Ido, factura legal e inform	ONSTRUIDOS me, certificados y actas entre Villamica y Paraguari	Presupuesto Inicial 390.000 Unidad de Medida:	Presuj Modific .000 METROS CUADRA e Troche que benefic	icaciones 0 ADOS	390.00	e 1 <sup>1</sup> 0.000	O Cuatrimestre 130,000,000  Meta  Modificaciones 0 0,00	2ª Cuatrimest  Vigente  500,00	Ejecución Pro 1º Cuatrimestre 0,00	ón Financiera itrimestre  oroductiva  2º Cuatrimestre  500,00	Acumulado Anual 130.000.0 3° Cuatrimestre	% Anu	33 % % Anual
Observación: Proceso Intermedio pa el Bien y Servicio:  OG FF 520 30CON: Producto Final: Indicador: Medios De Verificación Descripción: Observación: Proceso Intermedio pa	CÓ STRUCCIONES  30027 - CAMI 500 / 500 ME 1: Contrato firma Empedrado et de la Asunción  fa - CONSTRUC	digo/Concepto OG Concepto NOS EMPEDRADOS CIROS CUADRADOS Ido, factura legal e inform	ONSTRUIDOS me, certificados y actas entre Villamica y Paraguari	Presupuesto Inicial 390,000. Unidad de Medida: i de la ciudad de Mauricio Jose	Presuj Modific .000 METROS CUADRA e Troche que benefic	ADOS  icia al Colegio Téci  DOS, TERRAPLEN	390.00	e 1 <sup>1</sup> 0.000	O Cuatrimestre 130,000,000  Meta  Modificaciones 0 0,00	2ª Cuatrimest  Vigente  500,00	Ejecución Pr 1º Cuatrimestre 0,00  TICA, PIEDRA, ARE	ón Financiera itrimestre  oroductiva  2º Cuatrimestre  500,00	Acumulado Anual 130.000.0 3° Cuatrimestre	% Anu	33 % % Anual
Observación: Proceso Intermedio pa el Bien y Servicio:  OG FF 520 30CON: Producto Final: Indicador: Medios De Verificación Descripción: Observación: Proceso Intermedio pa	CÓ STRUCCIONES  30027 - CAMI 500 / 500 ME 1: Contrato firma Empedrado et de la Asunción  fa - CONSTRUC	digo/Concepto OG Concepto NOS EMPEDRADOS C TROS CUADRADOS TO Calle 3 de Noviembre CIÓN Y MEJORAMIEN	ONSTRUIDOS me, certificados y actas entre Villamica y Paraguari	Presupuesto Inicial 390,000. Unidad de Medida: i de la ciudad de Mauricio Jose	Presup  Modific  METROS CUADRA  e Troche que benefic  PRADOS, ENRIPIAD	ADOS  icia al Colegio Téci  DOS, TERRAPLEN	390.00	e 1º 10,000  Inicial 500,0	O Cuatrimestre 130,000,000  Meta  Modificaciones 0 0,00	2ª Cuatrimest  Vigente  500,00	Ejecución Pr  1º Cuatrimestre  0,00  TICA, PIEDRA, ARE	on Financiera  trimestre  q  roductiva  2º Cuatrimestre  500,00	Acumulado Anual 130.000.0 3° Cuatrimestre	% Anu	33 % % Anual 100 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Lic. Maura Godoy .ic. en Adm. de Empresa: - C. P. N. Auditoría y Control de Gestion



Intendente MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Página 1 de 8

Osmar Braco Vard Intendente Mauricio José Troche



Descripción:

# SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

#### UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS FORMULARIO - ANEXO B-01-08

# GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

#### INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3049002 Fecha/Hora 24/02/2022 14:08:40

0,00

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MAURICIO JOS	É TROCHE	Eje Estratégico:	Plan de Desar	rrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30040 - CO	CINAS-COMEDORES E	NTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS		RIBERES			Ejecución P	roductiva			144
Indicador:	2/3 COCIN	AS						Meta						The second
Medios De Verificación:	ción: Contrato, resolución de adjudicación, factura, certificados y actas de obras					Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Cocina-com	edor construido en la Es	c. Bas. N° 2297 Alaides	Silva de Talavera, Esc. Bas. N	° 5289 Santa Librada, E	Esc. Bas. N° 4583 Paz del Chaco	3,0	0,00	3,00	1,00	1,00	0,0	o :	2 67 9
Observación:	Se realizo ur	na modificación aumenta	ando el presupuesto deb	ido a la necesidad del municip	io. Hay diferencia por co	osto mayor de la obra.		-	-					
Proceso Intermedio para	dio para . CONSTRICCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES													

		Código/Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vige	nte 1°	Cuatrimestre	2º Cuatrimest	re 3º Cu	atrimestre	Acumulado Anual	% And	ual	
520	30CONST	TRUCCIONES	219.000.000 19.540.973 2		238.	8.540.973 67.973.		130	.000.000	a	197.973.0	000	83 %	
Producto I	Final:	30153 - VEREDAS REPARADAS	Unidad de Medida: METR	ROS LINEALES					Ejecución F	Productiva	A1122861			
Indicador:		18 / 18 METROS LINEALES			Meta				The state of the s	19000000	The same			
Medios De	e Verificación:	Contrato firmado, factura legal e informe, certificados y ac		Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripciò	on:	Veredas reparadas en la Avda, Juan Ramón Chavez de la	18.00	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	10	100.0/				

18,00

0,00

18,00

0,00

18,00

Observacion:	
Proceso Intermedio par el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

	Código/Concepto		Ejecución Financiera						
OG FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30CONSTRUCCIONES	80.000.000	o	80.000.000	q	80,000,000	d	80.000.000	100 %
otales de:	FONACIDE	980.000.000	144.967.945	1.124.967.945	197.973.000	371.990.000	105,868,000	675,831,000	60 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Lic. Maura Godoy ic. en Adm. de Empresa - C. P. N. Auditoria y Control de Gestion



Intendente MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

Página 2 de 8

Osmar Brucz Sara Intendente Mauricio José Troche

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

S.D.I. ANEXO B-06-06 USUARIO: i3049001 PAGINA 1 DE 1

### DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 49 - MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	261.000.000	0	261.000.000	189.561.614	189.561.614	73
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.000.000	0	261.000.000	189.561.614	189.561.614	73
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	261.000.000	0	261.000.000	189.561.614	189.561.614	73
200					INGRESOS DE CAPITAL	609.000.000	0	609.000.000	442.310.435	442.310.435	73
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	609.000.000	0	609.000.000	442.310.435	442.310.435	73
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	609.000.000	0	609.000.000	442.310.435	442.310.435	73
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	254.967.945	254.967.945	254.967.945	254.967.945	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	254.967.945	254.967.945	254.967.945	254.967.945	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	254.967.945	254.967.945	254.967.945	254.967.945	100
			37		TOTAL GENERAL:	870.000.000	254.967.945	1.124.967.945	886.839.994	886.839.994	79

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Liu. Maura Godoy ic en Adm. de Emplesa - C. - N. Audituría y Control de Gesturi



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Osmar Britez Jara Intendente Mauriclo José Troche MINISTERIO DE HACIENDA S.S.E.A.F. - D.G.C.P 31/01/2022 11:18

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE

S.D.I. ANEXO B-06-07 USUARIO: i3049001 PAGINA 1 DE 1

# DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 49 - MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	609.000.000	129.540.973	738.540.973	437.973.000	300.567.973	437.973.000	0 59
520	30			CONSTRUCCIONES	609.000.000	129.540.973	738.540.973	437.973.000	300.567.973	437.973.000	0 59
520	30	3	4	CONSTRUCCIONES	609.000.000	129.540.973	738.540.973	437.973.000	300.567.973	437.973.000	0 59
800	30			TRANSFERENCIAS	261.000.000	125.426.972	386.426.972	237.858.000	148.568.972	237.858.000	0 62
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	261.000.000	125.426.972	386.426.972	237.858.000	148.568.972	237.858.000	0 62
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	261.000.000	125.426.972	386.426.972	237.858.000	148.568.972	237.858.000	0 62
		7777		TOTAL GENERAL:	870,000.000	254.967.945	1.124.967.945	675.831.000	449.136.945	675.831.000	0 60

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Liu. Maura Godoy ic en Adm. de Emp. asa - C. P. N. Auditoría y Control de Gestion



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Osmar Britez Jara Intendente Mauricio José Troche