

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
-------------------	------	---------------	-------	---------------	--------	----------------	----------------------	------------------	--

Organismo Financiador:	FONACIDE								
------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	207 / 207 ALUMNOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepcion de Almuerzo.Contratos, Fotos.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Almuerzo Escolar para 207 Alumnos de las Escuela Dr. Luis A Herrera, Esc Virgen de Fatima Compañía Santa Barbara , Escuela Virgen de Fatima Compañía Colonia Manuel Gondra distrito de Mbocayaty			207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	207,00	207	67 %
Observación:	Se ha realizado una modificación presupuetaria aumentando el presupuesto establecido, debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	257.613.017	78.000.000	335.613.017	0	141.588.000	100.800.000	242.388.000	72 %

Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 2 AULAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Recepcion de obra e informe de avance contrato, Factura Legal, Fotos.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de Aula en la Escuela Monseñor Juan Benítez Balmaceda Compañía Naranjo Distrito de Mbocayaty			2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2	100 %
Observación:	Ninguna.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS										


Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	172.000.000	0	172.000.000	42.700.000	42.700.000	84.800.000	170.200.000	99 %

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 AULAS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Recepcion de obra e informe de avance contrato, Factura Legal, Fotos.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mantenimiento Reparacion Refaccion de Aula en mal Estado segun Prioridad de Microplanificacion MEC en la Esc. Bas. N° 365 Virgen de Fatima Cñia. Santa Barbara			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se ha realizado una modificación presupuetaria aumentando el presupuesto establecido, debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	21.097.040	136.000.000	157.097.040	0	0	0	0	0 %


Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
José Darío Fernández G.
Lic. Ciencias Contables y Administrativas
RUC.: 2248085 - 4




Intendente
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Norma E. Godoy de Ibarra
Intendente Municipal
Municipalidad de Mbocayaty



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de Recepcion de obra e informe de avance contrato, Factura Legal, Fotos.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construccion de Baño Sexado Segun prioridad de Microplanificacion en la Esc. Bas. N° 850 Sagrado Corazon de Jesus Cñia. Pizadera			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	Se ha realizado una modificación presupuetaria aumentando el presupuesto establecido, debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		44.000.000	46.000.000	90.000.000	0	0	89.000.000	89.000.000	99 %
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS						
Indicador:	2 / 2 COCINAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de Recepcion de obra e informe de avance contrato, Factura Legal, Fotos.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	2 Construccion de Cocina Comedor Tipologia MEC en la Esc Dr Luis A de Herrera y Esc Monseñor Juan Benitez Balmaceda			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	2,00	0,00	2	100 %
Observación:	Ninguna										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		300.000.000	0	300.000.000	0	299.200.000	0	299.200.000	100 %
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	200 / 200 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de Recepcion de obra e informe de avance contrato, Factura Legal, Fotos.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	200 ml de Construccion de Empedrado y Muro Cabecera Colocacion de Tubo de H.A. en la ciudad de Mbocayaty. A beneficio de la Esc. N° 8093 Mbocayaty Barrio Virgen del Rosario y la Esc. Digna E. Benitez			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	200,00	0,00	200	100 %
Observación:	La construccion de empedrado se realizo a beneficio de la Esc. Bas. N° 8093 Mbocayaty Barrio Virgen del Rosario y la Esc. Bas. Digna E. Benitez debido a que los accesos a dicha escuela se encontraban en mal estado.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		64.000.000	0	64.000.000	0	63.730.000	0	63.730.000	100 %
Totales de:	FONACIDE			858.710.057	260.000.000	1.118.710.057	42.700.000	547.218.000	274.600.000	864.518.000	77 %

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ.
Jose Daniel Fernández
Lic. Ciencias Contables y Administrativas
RUC.: 2248085 - 4



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Norma E. Godoy de Ibarra
Intendente Municipal
Municipalidad de Mbocayaty



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES											
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	500 / 500 METROS CUADRADOS				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, avance de obras, factura legal, Acta de Recepcion			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	500 m2 de Construcción de Empedrado en la ciudad y las Compañías de Mbocayaty Guaira			500,00	0,00	500,00	250,00	80,00	170,00	500	100 %	
Observación:	Se ha realizado una modificación presupuetaria disminuyendo el presupuesto establecido, y destinandolo a otro de mayor necesidad.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	200.000.000	-45.000.000	155.000.000	100.450.000	32.000.000	22.500.000	154.950.000	100 %		
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	4480 / 4500 METROS CUADRADOS				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Recepcion de obra e informe de avance, Contrato, Factura Legal, Fotos.			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	4.480 m2 de Construcción, Mantenimiento Camino Vecinal Cargamento con ripio en la Ciudad y las Compañías del Distrito de Mbocayaty			3.500,00	1.000,00	4.500,00	2.048,00	1.312,00	1.120,00	4.480	100 %	
Observación:	Se ha realizado una modificación presupuetaria aumentando el presupuesto y la meta establecida, debido a la necesidad del municipio.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	249.230.595	121.000.000	370.230.595	148.240.000	90.240.000	131.440.000	369.920.000	100 %		
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	140 / 140 METROS CUADRADOS				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Recepcion de obra e informe de avance contrato, Factura Legal, Fotos.			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	140 m2 de Construcción de Canaletas de Desagues en la Ciudad y las Compañías del Distrito de Mbocayaty			100,00	40,00	140,00	57,00	33,00	50,00	140	100 %	
Observación:	Se ha realizado una modificación presupuetaria aumentando el presupuesto y la meta establecida, debido a la necesidad del municipio.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE CANALES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	260.000.000	100.000.000	360.000.000	147.277.000	85.694.000	126.540.000	359.511.000	100 %		

Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
 José Darío Fernández
 Ciencias Contables y Administrativas
 RUC.: 2248085 - 4



Intendente
 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
 Norma E. J. J. J.
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mbocayaty



Ejercicio Fiscal:		2018		Cuatrimestre:	Anual		Departamento:	GUAIRÁ		Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ		Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Producto Final:	30037 - CASSETAS POLICIALES CONSTRUIDAS						Unidad de Medida:	CASSETAS								
Indicador:	3 / 3 CASSETAS						Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	Certificado de Recepción de obra e informe de avance contrato, Factura Legal, Fotos.						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	3 Construcción de Garita en la Ciudad y las Compañías del Distrito de Mbocayaty						Inicial	Modificaciones	Vigente	3,00	0,00	0,00	3	100 %		
Observación:	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo la meta establecida y el presupuesto debido a la necesidad del municipio.															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION															
Código/Concepto		Presupuesto					Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
520	30	CONSTRUCCIONES	100.000.000	-65.000.000	35.000.000	34.848.000	0	0	34.848.000	100 %						
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION						Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS								
Indicador:	4 / 9 DESMALEZADORAS						Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	Factura, Nota de Pedido, Orden de Compra, Acta de Recepción						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	Adquisición de Desmalezadora para uso de Limpieza y Hermoseamiento de la Ciudad y las Compañías del Distrito de Mbocayaty						Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	0,00	0,00	4	44 %		
Observación:	Se ha realizado una modificación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta establecida, para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA															
Código/Concepto		Presupuesto					Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	80.000.000	-50.000.000	30.000.000	14.500.000	0	0	14.500.000	48 %						
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA						Unidad de Medida:	COMPUTADORAS								
Indicador:	0 / 4 COMPUTADORAS						Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Pedido, Orden de Compra, Factura, Acta de recepción, Remisión a las Unidades Solicitantes						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	Adquisición de Equipos de Informatica para uso de la Administracion Municipal						Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %		
Observación:	Ninguna.															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS															
Código/Concepto		Presupuesto					Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0 %						

[Handwritten Signature]
 Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
 Lic. Ciencias Contables y Administrativas
 RUC.: 2248085 - 4



[Handwritten Signature]
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
 Norma E. García La Parra
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mbocayaty



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	31360 / 32000 LITROS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas Legales, Nota de Pedido, Orden de Compra, Informe de Utilizacion			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	31.360 Lts. de Combustibles y Lubricantes para uso de Vehiculos Maquinarias e Implementos Viales propiedad de la Municipalidad			30.000,00	2.000,00	32.000,00	11.840,00	10.660,00	8.860,00	31.360	98 %
Observación:	Se ha realizado una modificación presupuestaria aumentando la meta y el presupuesto establecido, debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145.000.000	10.000.000	155.000.000	55.923.000	52.780.000	42.500.000	151.203.000	98 %	
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 100 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Compra Venta de Inmueble y/o Escritura Propiedad			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Inmueble para Mejorar y Ampliar Infraestructura del Local Municipal			400,00	-300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se ha realizado una modificación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta establecida, para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
510	30	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	130.000.000	-110.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30106 - PLAZAS Y PARQUES CONSTRUIDAS/MEJORADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	249 / 250 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato firmado, factura legal, certificado de obras, entre otros			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	249 m2 de Construccion y mejoramiento de la Plaza Municipal de la ciudad de Mbcocayaty.			130,00	120,00	250,00	0,00	130,00	119,00	249	100 %
Observación:	Se ha realizado una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto y la meta establecida, debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	65.000.000	140.000.000	205.000.000	0	65.000.000	139.740.000	204.740.000	100 %	

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Jose Darío Arredondo
Lic. Ciencias Contables y Administrativas
RUC.: 2248085 - 4



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Norma E. Guadalupe Echevarría
Intendente Municipal
Municipalidad de Mbcocayaty



Ejercicio Fiscal:		2018	Cuatrimestre:		Anual	Departamento:		GUAIRÁ	Municipalidad:		MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:		30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:		REPARACIONES		Ejecución Productiva							
Indicador:		8 / 10 REPARACIONES							Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:		Nota de Pedido, Informe de Verificación, Orden de Compra, Contratos							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:		8 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad							10,00	0,00	10,00	4,00	3,00	1,00	8	80 %
Observación:		Ninguna.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES														
Código/Concepto					Presupuesto				Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		55.000.000	0	55.000.000	24.339.000	12.776.000	4.100.000	41.215.000	75 %					
Producto Final:		30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:		JORNALEROS		Ejecución Productiva							
Indicador:		103 / 110 JORNALEROS							Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:		Facturas legales, contratos, Planillas de Jornaleros, Informe de Trabajos Realizados							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:		103 Jornaleros Contratados para Servicio de Limpieza Hermoseamiento, Operador de Tractor Agrícola de la Municipalidad							100,00	10,00	110,00	30,00	58,00	15,00	103	94 %
Observación:		Se realizo una modificación presupuestaria aumentando la meta y el presupuesto establecido debido a la necesidad del municipio														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
Código/Concepto					Presupuesto				Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
144	30	JORNALEROS		79.807.649	14.000.000	93.807.649	24.180.000	46.180.000	18.145.000	88.505.000	94 %					
Producto Final:		30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:		SERVICIOS		Ejecución Productiva							
Indicador:		3 / 4 SERVICIOS							Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:		Contrato de Servicios Profesionales, Informe de Trabajos Realizados							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:		3 Honorarios Profesionales (Servicio de Asesoría Contable Administrativo, Técnico Rendición de Cuentas, Serv Arquitectos Ingenieros)							4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3	75 %
Observación:		Ninguna.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES														
Código/Concepto					Presupuesto				Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		80.000.000	0	80.000.000	20.000.000	24.000.000	24.000.000	68.000.000	85 %					


Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
José Darío Fernández G.
Lic. Ciencias Contables y Administrativas
RUC.: 2248085 - 4



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Norma E. Godoy de Ibarr
Intendente Municipal
Municipalidad de Mboycaty



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS		Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva							
Indicador:	296 / 300 METROS LINEALES					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Recepcion de obra e informe de avance, Contrato, Factura Legal, Fotos.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	296 ml de Construccion de Alcantarillado, Entubamiento Colocacion de Tubo de Hormigon Armado en la ciudad y en el Distrito de Mbcayaty					200,00	100,00	300,00	136,00	55,00	105,00	296	99 %
Observación:	Se ha realizado una modificación presupuetaria aumentando el presupuesto y la meta establecida, debido a la necesidad del municipio.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION												
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES	220.000.000	100.000.000	320.000.000	150.200.000	60.260.000	108.724.000	319.184.000	100 %			
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS		Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Desembolso, Expediente de reconocimiento, acta de entrega, rendicion de cuentas, factura legal					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Transferencias de Capital a Comisiones Reconocidas en el distrito de Mbcayaty					100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se ha realizado una modificación presupuetaria disminuyendo el presupuesto y la meta establecida, para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSIÓN A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS												
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	180.000.000	-160.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALÍAS Y COMPENSACIONES		1.864.038.244	55.000.000	1.919.038.244	719.957.000	468.930.000	617.689.000	1.806.576.000	94 %			


Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Jose Darío Fernández G.
Lic. Ciencias Contables y Administrativas
RUC.: 2248085 - 4




Intendente
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Norma E. Godoy de Ibarra
Intendente Municipal
Municipalidad de Mbcayaty