



Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS									
Indicador:	200 / 200 ALUMNOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	200 alumnos que reciben almuerzo / 200 alumnos reciben por 120 días almuerzo escolar de las escuelas Dr. Luis A. de Herrera y Monseñor Juan Benítez Balmaceda de Mbcayaty, según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	200,00	200,00	200	67 %			
Observación:	Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que el almuerzo escolar tuvo un costo mayor a lo presupuestado.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		280.685.228	0	280.685.228	0	111.600.000	139.200.000	250.800.000	89 %			
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS									
Indicador:	4 / 4 AULAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	4 construcción de aulas en las escuelas necesitadas de infraestructura / 4 construcción de aulas en las escuelas necesitadas de infraestructura, según planificación Esc. Digna E. Benítez Mbcayaty			Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	2,00	4,00	1,00	1,00	2,00	4	100 %
Observación:	Otras instituciones beneficiadas: Esc. Bas. Nro. 365 Virgen de Fatima, Esc. Digna E. Benítez y Escuela de Arte. Se realizo una modificacion presupuestaria aumentando la meta productiva y el presupuesto debido a la necesidad del municipio.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		323.158.731	195.000.000	518.158.731	158.000.000	161.800.000	190.994.000	510.794.000	99 %			
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS									
Indicador:	1 / 1 AULAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	1 refacción y mantenimiento de aula en mal estado en las instituciones educativas / 1 refacción y mant. de aulas en mal estado en la Esc. Nro. 365 Virgen de Fatima, según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		90.000.000	0	90.000.000	34.900.000	54.100.000	0	89.000.000	99 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Jose Mario Fernández G.
Lic. Ciencias Contables y Administrativas
RUC: 2243055 - 3



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Norma E. Godoy de Barra
Intendente Municipal
Municipalidad de Mbcayaty



Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	0 construcción de baños sexados en las Escuelas / 1 Construcción de baño sexado en las escuelas necesitas de mejoramiento de servicio básico, según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La institución beneficiada es la Esc. Nro. 268 Virgen de Fatima. Se realizo una reprogramacion presupuestaria disminuyendo el presupuesto y destinandolo a otro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		65.000.000	-45.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	702 / 1200 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	702 m2 Const., mantenimiento, reparación de caminos de empedrado y muro cabecera, colocación de tubo de H.A. / 1.200 m2 const. de emp. y muro cabecera coloc. tubo H.A. en el año 2019			Inicial	Modificaciones	Vigente	410,00	262,00	30,00	702	59 %
Observación:	La obra beneficiara a la Esc. Bas. Nro. 5.302 Capitan Jose Maria Samudio del Distrito de Mbcocayaty.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		65.000.000	0	65.000.000	21.840.000	14.300.000	2.300.000	38.440.000	59 %
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS						
Indicador:	0 / 1 COCINAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	0 Construcción de cocina comedor en las escuelas necesitadas de mejoramiento de servicio / 1 construcción de cocina comedor en las escuelas necesitadas			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La institución beneficiada es la Esc. Bas. Nro. 8.093 Mbcocayaty. Se realizo una reprogramacion presupuestaria disminuyendo el presupuesto y destinandolo a otro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		160.000.000	-150.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0 %
Totales de:	FONACIDE			983.843.959	0	983.843.959	214.740.000	341.800.000	332.494.000	889.034.000	90 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
R.O.C.: 2243065 - 4



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Norma E. Godoy de Barra
Intendente Municipal
Municipalidad de Mbcocayaty



Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALÍAS Y COMPENSACIONES											
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	7883 / 8000 METROS CUADRADOS				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, facturas, avance de obras, fotos			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	7.883 m2 const. empedrado, recapado asfáltico y mejoramiento de rotondas infraestructura y avenidas en las comunidades / 8.000 m2 de const. y mejoramiento de rotondas y avenidas en las comunidades			4.200,00	3.800,00	8.000,00	3.108,00	2.205,00	2.570,00	7.883	99 %	
Observación:	Barrios Beneficiados: María Aux., Sta. Librada, Virgen de la Asuncion, Virgen del Rosario. El pres. inicial y la meta se ha modificado por las reprogramaciones presupuestarias. Conforme Anexo III Decreto 1.761/19: 169.395.596; Ord. Junta: 88.000.000											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	240.000.000	257.395.596	497.395.596	178.435.000	153.240.000	161.580.000	493.255.000	99 %		
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	7800 / 8000 METROS CUADRADOS				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, facturas, avance de obras, fotos			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	7.800 m2 cargamento de ripio y reparación para el mejoramiento vial en la Compañía Capitan Samudio... / 8.000 m2 cargamento de ripio y reparación para el mejoramiento vial de la ciudad en el año 2019			4.000,00	4.000,00	8.000,00	2.680,00	3.230,00	1.890,00	7.800	98 %	
Observación:	Compañías beneficiadas: Costa Mboycaty, Tacuarita, Col. Manuel Gondra, Sta Barbara. El pres. inicial y la meta se ha modificado por las reprogramaciones presupuestarias. Conforme Anexo III Decreto 1.761/19: 100.000.000; Ord. de la Junta: 110.000.000											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	160.000.000	210.000.000	370.000.000	106.930.000	149.900.000	107.220.000	364.050.000	98 %		
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	194 / 200 METROS CUADRADOS				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato firmado y certificación de avance de obra			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	194 m2 de Canales muros constuidos, construcción de canaletas desagüe muros en la ciudad y en las compañías del distrito para mejoramiento vial / 200 m2 reparación y mant caminos vecinales			100,00	100,00	200,00	68,00	29,00	97,00	194	97 %	
Observación:	Beneficiados: Barrio María Aux., Compañía Cap. Samudio, Sta Barbara del Distrito de Mboycaty. El pres. inicial se ha modificado por las reprogramaciones presupuestarias. Conforme Anexo III Decreto 1.761/19: 100.000.000; Ord. de la Junta: 100.000.000											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE CANALES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	151.634.995	200.000.000	351.634.995	103.372.000	140.040.000	97.620.000	341.032.000	97 %		

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Calle 12 de Octubre y Avenida 14 de Mayo
Teléfono: 2343055 - 4




Intendente
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Norma E. Godoy de Barra
Intendente Municipal
Municipalidad de Mboycaty




Ejercicio Fiscal:		2019	Cuatrimestre:		INFORME ANUAL	Departamento:		GUAIRÁ	Municipalidad:		MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:		Plan de Desarrollo Municipal (Período)	
Producto Final:		30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION				Unidad de Medida:		DESMALEZADORAS							
Indicador:		0 / 3 DESMALEZADORAS						Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:		Contrato de compra-venta y/o escritura de propiedad						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:		0 Adquisición de desmalezadora / 3 desmalezadora, según planificación						Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:		Se realizo una modificacion presupuestaria disminuyendo la meta y el presupuesto debido a la necesidad del municipio.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA													
		Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		30.000.000	-20.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:		30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA				Unidad de Medida:		COMPUTADORAS							
Indicador:		4 / 6 COMPUTADORAS						Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:		Contrato de compra, factura, acta de recepción						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:		4 adquisición de equipos (computadoras, notebooks, impresora y accesorios) / 6 Adquisición de equipos (computadoras, notebooks, impresora y accesorios), según planificación						Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	4,00	4	67 %
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
		Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		20.000.000	0	20.000.000	0	0	13.000.000	13.000.000	65 %				
Producto Final:		30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR				Unidad de Medida:		LITROS							
Indicador:		26760 / 28000 LITROS						Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:		Facturas legales, contratos, resoluciones, informe de uso						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:		26.760 lts de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la institución / 28.000 compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la institución, según planificación						Inicial	Modificaciones	Vigente	17.760,00	6.220,00	2.780,00	26.760	96 %
Observación:		Se realizo una modificacion presupuestaria aumentando la meta productiva y el presupuesto debido a la necesidad del municipio.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
		Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		125.328.922	22.000.000	147.328.922	92.765.600	32.520.000	15.800.000	141.085.600	96 %				

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.


Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ




Intendente
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Norma E. Godoy de ...
Intendente Municipal
Municipalidad de Mboycaty



Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 50 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de compra-venta de inmueble y/o escritura de propiedad			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 adquisición de inm. para mejorar y ampliar infraestructura local municipal para mejor atención a los contribuyentes /1 adquisición de inmuebles para mejorar y ampliar infraestructura municipal 50 m2			400,00	-350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se realizo una modificacion presupuestaria disminuyendo la meta y el presupuesto debido a la necesidad del municipio.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
510	30	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	130.000.000	-120.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	80 / 80 METROS CUADRADOS			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, facturas, avance de obras, fotos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	2 Construcción de Estructura de Hormigon para deposito y baño diferenciado en el local municipal de 40 mts2 cada uno / 2 baño diferenciado y deposito según planificación			40,00	40,00	80,00	20,00	43,00	17,00	80	100 %
Observación:	El presupuesto inicial y la meta se ha modificado por las reprogramaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente. Conforme Anexo III Decreto 1.761/19: 161.800.000										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	160.000.000	161.800.000	321.800.000	79.900.000	177.100.000	64.800.000	321.800.000	100 %	
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES		Ejecución Productiva				
Indicador:	10 / 10 REPARACIONES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, informe de verificación y orden de servicios			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	10 mantenimiento y reparación de vehiculos, maquinarias e implementos propiedad de la municipalidad/ 10 mantenimietno y reparación de vehiculos, maquinarias e implementos propiedad de la municipalidad			10,00	0,00	10,00	5,00	4,00	1,00	10	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	35.000.000	0	35.000.000	17.415.000	15.700.000	1.050.000	34.165.000	98 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Norma E. Godoy de Ibarra
Intendente Municipal
Municipalidad de Mboycaty



Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	59 / 60 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas leales, contratos, planilla de asistencia y resoluciones			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	59 Jornaleros con servicio de limpieza y hermoseamiento / 68 Jornaleros con servicio de limpieza y hermoseamiento, según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente	28,00	31,00	0,00	59	98 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144	30	JORNALEROS		64.079.826	0	64.079.826	30.220.000	32.630.000	0	62.850.000	98 %
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	9 / 15 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato de servicios profesionales			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	9 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Técnico - Rendición de cuentas, servicios de arq. ingenieros) / 15 Honorarios profesionales, según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente	4,00	1,00	4,00	9	60 %
Observación:	La meta inicial se modifico por las ampliaciones presupuestarias y de acuerdo a la necesidad existente. Conforme Anexo III Decreto 1.761/19										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		66.000.000	132.798.899	198.798.899	40.000.000	24.000.000	70.300.000	134.300.000	68 %
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	120 / 120 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, facturas, avance de obras, fotos			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	120 mts de cons. de sistema de alcantarilla construido, entubamiento, colocación de tubo de hormigon armado en la ciudad y en las compañías del distrito para mejoramiento y rep. vial caminos vecinales			Inicial	Modificaciones	Vigente	80,00	36,00	4,00	120	100 %
Observación:	Beneficiados: Barrio María Auxiliadora, Compañía Tacuarita, Compañía Colonia Manuel Gondra del Distrito de Mbcocayaty.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		160.000.000	0	160.000.000	108.220.000	46.700.000	4.050.000	158.970.000	99 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Norma E. Godoy de Ibarra
Intendente Municipal
Municipalidad de Mbcocayaty



Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	INFORME ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Transferencias a comisiones vecinales para construcción en infraestructura viales y complementarias/4 transferencias a comisiones vecinales para construcción en infraestructura viales y complementarias			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Comisiones Beneficiadas: Com. de Fomento y Desarrollo Distrital, Com. de Artesanos de Mboycaty, Com. de Junta de Saneamiento Tacuarita. Se realizó una modificación presupuestaria disminuyendo el presupuesto.			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSION A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		80.000.000	-70.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30173 - ALUMBRADO E ILUMINACIÓN INSTALADOS			Unidad de Medida:	COLUMNAS DE ALUMBRADO						
Indicador:	55 / 60 COLUMNAS DE ALUMBRADO			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicación, facturas, avance de obras, fotos			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	55 alumbrados y equipos instalados en parques y lugares públicos del municipio / 60 alumbrados y equipos instalados de parques y lugares públicos del municipio, según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Beneficiados: Plazoleta Municipal de Mboycaty y Barrio Virgen de la Asuncion			60,00	0,00	60,00	48,00	7,00	0,00	55	92 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS, POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		30.000.000	0	30.000.000	24.170.000	3.500.000	0	27.670.000	92 %
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			1.452.043.743	773.994.495	2.226.038.238	781.427.600	775.330.000	535.420.000	2.092.177.600	94 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ
Norma E. Godoy de Jauru
Intendente Municipal
Municipalidad de Mboycaty