



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	327 / 327 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	327 Alumnos que reciben almuerzo / 327 Alumnos que reciben por 63 días Almuerzo Escolar de las Esc 5302 Capitan Jose Maria Samudio, Esc. 8093 Mbocayaty, Esc. 850 Sagrado Corazon de Jesus.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	327	33 %
Observación:	Escuelas Beneficiadas: Esc. 2016 Dr Luis A de Herrera y Esc Bas 5287 Monseñor Juan Benitez Balmaceda. Se adjunta Autorización del Mec.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	248.840.750	0	248.840.750	0	93.522.000	0	93.522.000	38 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	1 / 2 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	1 Construcción de Aulas en las Escuelas Necesitadas de Infraestructura / 2 Construcción de Aulas en las Escuelas Necesitadas de Infraestructura, según planificación.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	0,00	1	50 %
Observación:	Escuelas Beneficiadas: Esc Bas Nro 850 Sagrado Corazon de Jesus Cñia Costa Pizadera distrito de Mbocayaty y Esc Bas 8093 Mbocayaty										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	230.991.579	0	230.991.579	0	115.840.000	0	115.840.000	50 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	0 Construcción de Baños sexados en las Esc Bas 138 DIGNA E BENITEZ / 1 Construcción de Baños sexados en las Escuela 138 DIGNA E BENITEZ Necesitadas de Mejoramiento de Servicio Basico			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria aumentando el presupuesto debido a que el Baño tendra un costo mayor. Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que el Baño esta en un 50% de ejecución.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	100.000.000	35.000.000	135.000.000	0	67.400.000	0	67.400.000	50 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 800 METROS CUADRADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Acta de Inicio y Recepcion de Obras Informes de Fiscalización			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	0 m2 Construccion EMPEDRADOS CONSTRUIDOS CAMINO A ESC BAS NRO 8093 MBOCAYATY BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO/ 800 m2 Construccion de Empedrado camino a Esc Bas 8093 MBOCAYATY			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS						
Indicador:	0 / 1 COCINAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	0 Construccion de COMEDOR en las Escuelas Necesitadas de Infraestructura en la Esc Bas Nro 850 Sagrado Corazon de Jesus			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria disminuyendo el presupuesto para destinarlo a otro de mayor necesidad										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	160.000.000	-35.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30103 - PISTA DEPORTIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	0 / 800 METROS LINEALES			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal, Fotos			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	0 Construccion de Pista Multiuso Colegio Nacional de Mbo cayaty / 1 Construccion de Pista Multiuso 40 x 20 mts en el COLEGIO NACIONAL DE MBOCAYATY			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		909.832.329	0	909.832.329	0	276.762.000	0	276.762.000	30 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	2 / 3 SERVICIOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de servicios profesionales, Informes			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	2 Servicios Tecnicos y Profesionales (Servicios de Consultoría Asesoría Contable Administrativo, Tecnico - Rendicion de Cuentas, Servicio de Arq. Ingenieros) / 3 Servicios Tecnicos y Profesionales			3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	2	67 %
Observación:	Los costos son diferenciados por cada trabajo, por tal motivo la diferencia %										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS										
Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
260	30	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.000.000	0	60.000.000	24.000.000	24.000.000	0	48.000.000	80 %	
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	2580 / 4000 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	2.580 m2 de empedrados mantenidos y reparados para mejoramiento de Rotondas Infraestructura y avenidas en las comunidades del distrito / 4.000 m2 de empedrados mantenidos y reparados.			4.000,00	0,00	4.000,00	340,00	2.240,00	0,00	2.580	65 %
Observación:	Las localidades beneficiadas son: BARRIO MARIA AUXILIADORA, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE LA ASUNCION, SANTA LIBRADA, CÑIA JORGE NAVILLE										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	240.000.000	0	240.000.000	22.590.000	141.525.000	0	164.115.000	68 %	
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	8455 / 10000 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	8.455 m2 caminos enripiados reparados para el mejoramiento vial / 8.000 m2 de Cargamento Ripio y Reparacion de caminos vecinales.			10.000,00	0,00	10.000,00	3.854,00	4.601,00	0,00	8.455	85 %
Observación:	Las localidades beneficiadas son: COSTA MBOCAYATY, CAPITAN SAMUDIO, SANTA BARBARA, CARANDAYTY, COLONIA MANUEL GONDRA, TACUARITA, COL JORGE NAVILLE, PIRITY Y MBOCAYATY										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	300.000.000	0	300.000.000	117.200.000	138.572.000	0	255.772.000	85 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	3975 / 4000 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato firmado y certificación de avance de obra						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	3.975 m2 Construcción Canaletas desague Muros en la ciudad y en las compañías del distrito para mejoramiento vial / 4000 m2 de construcción de canales.						4.000,00	0,00	4.000,00	1.502,00	2.473,00	0,00	3.975	99 %
Observación:	Las localidades beneficiadas son: BARRIO MARIA AUXILIADORA, BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO COMPAÑIA SANTA BARBARA, COMPAÑIA CAPITAN SAMUDIO, CÑIA COSTA MBOCAYATY, CÑIA TACUARITA													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE CANALES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		200.000.000	0	200.000.000	76.040.000	121.392.000	0	197.432.000	99 %			
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION			Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 8 DESMALEZADORAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Compra-Venta y/o Escritura de Propiedad						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 Adquisición DE DEZMALEADORA / 8 Desmalezadora para Uso de Jornaleros para Limpieza del Distrito de Mbcayaty, según planificación						8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 4 COMPUTADORAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Compra- Factura-Acta de Recepcion						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 Adquisición de Equipos (Computadoras, Notebooks Impresoras y Accesorios) / 4 Adquisición de Equipos (Computadoras, Notebooks Impresoras y Accesorios), según planificación						4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	17105 / 20000 LITROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos, resoluciones. Informe de Uso			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	17.105 Compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución / 20.000 Compra de litros de gasoil para tractores, camiones y camionetas de la Institución.			20.000,00	0,00	20.000,00	5.365,00	11.740,00	0,00	17.105	86 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145.000.000	0	145.000.000	38.600.000	85.820.000	0	124.420.000	86 %	
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva					
Indicador:	198 / 200 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato. resolución de adjudicación, factura, acta de inicio, acta de recepción provisoria, acta de recepción definitiva, certificado de obra			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	198 m2 de Mejoramiento de Rotondas y Entrada a las Compañías de Mbcayaty / 200 m2 de Mejoramiento de rotondas y avenidas en las comunidades del Distrito de Mbcayaty			200,00	0,00	200,00	0,00	198,00	0,00	198	99 %
Observación:	Barrios Beneficiados: María Auxiliadora; Virgen del Rosario; Santa Librada; Cñia. Jorge Naville, Rotonda Camino a Cnel. Oviedo y Rotonda Camino a Villarrica.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	70.000.000	0	70.000.000	0	69.720.000	0	69.720.000	100 %	
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	21 / 56 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato firmado y certificación de avance de obra			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	21 mts2 de Refaccion Local Administrativo y Salon Municipal /56 mts2 de refaccion local administrativo y salon municipal.			100,00	-44,00	56,00	21,00	0,00	0,00	21	38 %
Observación:	Se realizo una modificación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta productiva para destinarlo a otro rubro de mayor necesidad.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	160.000.000	-70.000.000	90.000.000	34.000.000	0	0	34.000.000	38 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES	Ejecución Productiva							
Indicador:	6 / 10 REPARACIONES					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	notas de pedidos, informes de verificación y orden de servicios					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	6 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad / 10 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias e Implementos propiedad de la Municipalidad					10,00	0,00	10,00	0,00	6,00	0,00	6	60 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES												
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y	30.000.000	0	30.000.000	0	19.043.000	0	19.043.000	63 %			
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS	Ejecución Productiva							
Indicador:	35 / 36 JORNALEROS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas legales, contratos , planilla de asistencia y resoluciones					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	35 Jornaleros con servicio de limpieza y hermooseamiento / 36 JORNALEROS con servicio de limpieza y hermooseamiento, según planificación					36,00	0,00	36,00	22,00	13,00	0,00	35	97 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALES	67.759.649	0	67.759.649	41.745.000	25.497.500	0	67.242.500	99 %			
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 2 SERVICIOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de servicios profesionales, Informes					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 Honorarios Profesionales (Servicios de Asesoría Contable Administrativo, Técnico - Rendición de Cuentas, Servicio de Arq. Ingenieros) / 2 Honorarios Profesionales, según planificación					2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES												
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	MBOCAYATY DEL GUAIRÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	434 / 500 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras, Fotos			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	434 Mts de Construcción, Entubamiento colocación de tubo de hormigon armado en la ciudad y en las compañías del distrito para mejoramiento y reparacin vial Caminos Vecinales /400 Mts de alcantarillado			500,00	0,00	500,00	164,00	270,00	0,00	434	87 %
Observación:	Las localidades beneficiadas son: BARRIO VIRGEN DE LA ASUNCION, BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO, COMPAÑIA CAPITAN SAMUDIO , COLONIA MANUEL GONDRA, TACUARITA CÑIA JORGE NAVILLE, CÑIA SANTA BARBARA										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	200.000.000	0	200.000.000	65.610.000	109.150.000	0	174.760.000	87 %	
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Expediente de reconocimiento de las comisiones, acta de entrega, rendición de cuentas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	0 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales y complementarias / 2 Transferencias a Comisiones Vecinales para Construcción en Infraestructura viales.			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
874	30	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30173 - ALUMBRADO E ILUMINACIÓN INSTALADOS			Unidad de Medida:	COLUMNAS DE ALUMBRADO		Ejecución Productiva				
Indicador:	30 / 50 COLUMNAS DE ALUMBRADO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato firmado y certificación de avance de obra			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	30 Alumbrados y Equipos Instalados en parques y lugares publicos del municipio / 50 Alumbrados Alumbrados y Equipos instalados de parques y lugares publicos Avenidas Caminos del municipio.			50,00	0,00	50,00	0,00	30,00	0,00	30	60 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS, POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	51.038.596	0	51.038.596	0	31.203.000	0	31.203.000	61 %	
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES		1.633.798.245	-70.000.000	1.563.798.245	419.785.000	765.922.500	0	1.185.707.500	76 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.