



Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	NATALICIO TALAVERA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	208 / 208 ALUMNOS						Meta							
Medios De Verificación:	Contrato, factura, actas de recepción, notas de remisión						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Kits de alimentos entregados a alumnos de Esc. Bas. N° 6463 San Miguel, Esc. Bas. N° 6315 Don Erasmo Vera, Esc. Bas. N° 5290 San Pedro Esc. Bas. N° 2295 San José, Esc. Bas. N° 1444 Virgen del Carmen						208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208	33 %
Observación:	Se adjunta al SGMR la autorización del MEC para entrega de kits de alimentos a los alumnos.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	204.000.000	0	204.000.000	0	89.544.000	0	89.544.000	44 %				
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 AULAS						Meta							
Medios De Verificación:	Contrato de obras, resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de un aula previsto a ejecutar en la Esc. Bas. N° 6783 Divino Maestro						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se redujo el presupuesto ya que el pago por la obra esta previsto en forma plurianual													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	102.000.000	-27.280.000	74.720.000	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	4 / 8 AULAS						Meta							
Medios De Verificación:	Contrato de obras, resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Aulas previstas a reparar en la Esc. Bas. N° 136 Natalicio Talavera y Colegio Nacional Virgen del Rosario						6,00	0,00	6,00	0,00	4,00	0,00	4	67 %
Observación:	Presupuesto reducido por el menor costo de los servicios adjudicados y para asignar recursos a reparaciones de caminos a varias escuelas													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulao Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	177.000.000	-67.000.000	110.000.000	0	79.185.125	0	79.185.125	72 %				

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



*[Signature]*  
Director Administrativo  
Amanda Patricia Parra  
TALAVERA  
Tesorera  
Natalicio Talavera



*[Signature]*  
Intendente  
Gustavo Jiménez Pérez  
INTENDENTE



INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	NATALICIO TALAVERA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
-------------------	------	---------------	----------------------	---------------	--------	----------------	--------------------	------------------	--

Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	29800 / 33000 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución de adjudicación, factura, certificados y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Mejoramiento de caminos terraplenados de la Escuela N° 1444 Virgen del Carmen, Escuela N° 6315 Don Erasmo Vera y Colegio Nacional Apere'aty			33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800	90 %
Observación:	Producto incluido en el 2do. cuatrimestre considerando la necesidad de mejorar los accesos de los diferentes instituciones educativas del distrito, a efectos de la entrega de kits de alimentos y la circulación de personas de la zona										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	99.280.000	0	99.280.000	0	89.650.000	0	89.650.000	90 %

Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	350 / 350 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de obras, resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	cercado perimetral previsto a ejecutar en la Esc. Bas. N° 2295 San José y en la Esc Bas. N° 6783 Divino Maestro			350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350	100 %
Observación:	Presupuesto reducido por el costo menor pagado por la obra y para destinar saldo a otras obras										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	165.000.000	-5.000.000	160.000.000	0	159.529.422	0	159.529.422	100 %

Producto Final:	30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS	Unidad de Medida:	PUPITRES	Ejecución Productiva							
Indicador:	85 / 110 PUPITRES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, actas de recepción, notas de remisión, aprobación del MEC			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pupitres adquiridos para alumnos de la Esc. Bás. N° 6783 Divino Maestro, Col. Nac. Apereaty, Esc. Bas. N° 2295 San José, Esc. Bas. N° 6315 Don Erasmo Vera			110,00	0,00	110,00	85,00	0,00	0,00	85	77 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	17.000.000	0	17.000.000	12.750.000	0	0	12.750.000	75 %

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Director Administrativo  
Municipalidad de Natalicio Talavera  
**Tesorera**  
Natalicio Talavera



Intendente  
Municipalidad de Natalicio Talavera  
**Gustavo Jiménez Torres**  
INTENDENTE



Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	GAIRÁ	Municipalidad:	NATALICIO TALAVERA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS			Ejecución Productiva							
Indicador:	85 / 110 SILLAS							Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, actas de entrega, notas de remisión, aprobación del MEC						Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Sillas adquiridas para alumnos de la Esc. Bás. N° 6783 Divino Maestro, Col. Nac. Apereaty, Esc. Bas. N° 2295 San José y Esc. Bas. N° 6315 Don Erasmo Vera						110,00	0,00	110,00	85,00	0,00	0,00	85	77 %	
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		15.000.000	0	15.000.000	11.050.000	0	0	11.050.000	74 %				
Totales de:				FONACIDE	779.280.000	-99.280.000	680.000.000	23.800.000	417.908.547	0	441.708.547	65 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Director Administrativo  
Municipalidad de Natalicio Talavera  
*Ana Victoria Sambois*  
Tesorera  
Natalicio Talavera



Intendente  
Municipalidad de Natalicio Talavera  
*Gustavo Jiménez Salvo*  
INTENDENTE