



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE																										
Ejercicio Fiscal:	2017																									
Cuatrimestre:	Cuarto Trimestre																									
Departamento:	Paraguari																									
Municipalidad:	Paraguari																									
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017																									
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de Presp.	Código					1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual			
				FF	OF	OG								Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.					
FONACIDE	Servicios Técnicos y Profesionales	0 Servicios Bancarios de 10 Servicios Bancarios planificados para el año	2	30	003	263	1.000.000	0	-	-	-	-	-	Pagos por 10 servicios bancarios, por cheques y/o comisiones	10	Servicios	10	0	-	-	-	-	-	-	Notas de Débitos	Este rubro ha sido reprogramado conforme a necesidades existentes, y se ha aumentado en el Rubro 848-30-003, quedando sin efecto el mismo
	Proyectos de Infraestructuras en Educación	1 Construcción de Aula sobre 1 Construcción, planificadas para el año	2	30	003	520	120.000.000	125.566.590	-	-	125.566.590	125.566.590	100	Construcción de un aula nueva, según planificación año 2017	1	aulas	1	1	-	-	1	1	100	Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisional y Definitiva, Factura Legal - Informe de Fiscal de Obras		
		3 Construcciones de sanitarios sobre 4 Construcciones planificadas para el año	2	30	003	520	312.681.777	270.000.000	-	-	257.474.955	257.474.955	95	Construcción de cuatro sanitarios nuevos, según planificación año 2017	4	sanitarios	4	4	-	-	3	3	75	Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisional y Definitiva, Factura Legal - Informe de Fiscal de Obras	La diferencia entre el avance financiero y productivo se debe a que el monto adjudicado es menor al monto referencial del llamado.	
		3 Construcciones de cocina-comedor sobre 4 construcciones planificadas para el año 2017	2	30	003	520	560.000.000	390.000.000	-	185.969.419	174.253.549	360.222.978	92	Construcción de cuatro cocinas-comedor nuevas, según planificación año 2017	4	Cocina-comedor	4	4	-	1	2	3	75	Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisional y Definitiva, Factura Legal - Informe de Fiscal de Obras	La diferencia entre el avance financiero y productivo se debe a que el monto adjudicado es menor al monto referencial del llamado.	
		606,64 m2 de construcción de empedrados frente al Centro Divina Esperanza sobre 606,64 m2 de empedrados planificados para el año	2	30	003	520	-	60.040.264	-	-	53.067.295	53.067.295	88	Construcción de 606,64 m2 de empedrados planificados para el año	606,64 m2	empedrado	0	606,64	-	-	606,64	606,64	100	Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisional y Definitiva, Factura Legal - Informe de Fiscal de Obras	La diferencia entre el avance financiero y productivo se debe a que el monto adjudicado es menor al monto referencial del llamado.	



Natalia Cantero
Lic. Natalia Cantero
Directora Adm. y Finanzas
Municipalidad de Paraguari



Liliana Elena Burgos de Baruja
Lic. Liliana Elena Burgos de Baruja
a Municipio

FONACIDE	Proyectos de Infraestructuras en Educación	48 metros lineales de construcción de cuneta de hormigón sobre 48 metros lineales de cuneta de hormigón planificados para el año	2	30	003	520	-	18.532.785	-	-	18.532.785	18.532.785	100	Construcción de 48 metros lineales de cuneta de hormigón planificados para el año	48	cuneta	0	48	-	-	48	48	100	Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisoria y Definitiva, Factura Legal - Informe de Fiscal de Obras	
		58 metros lineales de construcción de muralla de ladrillo sobre 58 metros lineales de muralla de ladrillo planificados para el año	2	30	003	520	-	58.599.550	-	-	58.599.550	58.599.550	100	Construcción de 58 metros lineales de muralla de ladrillo planificados para el año	58	muralla	0	58	-	-	58	58	100	Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisoria y Definitiva, Factura Legal - Informe de Fiscal de Obras	
		61 metros lineales de construcción de cercado sobre 61 metros lineales de cercado planificados para el año	2	30	003	520	-	25.864.488	-	-	25.864.488	25.864.488	100	Construcción de 61 metros lineales de cercado planificados para el año	0	cercado	0	61	-	-	61	61	100	Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisoria y Definitiva, Factura Legal - Informe de Fiscal de Obras	
		198,2 m2 de construcción de vereda sobre 198,2 m2 de construcción de vereda planificados para el año	2	30	003	520	-	44.078.100	-	-	44.078.100	44.078.100	100	Construcción de 198,2 metros cuadrados de vereda planificados para el año	0	vereda	0	198,2	-	-	198,2	198,2	100	Contrato, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisoria y Definitiva, Factura Legal - Informe de Fiscal de Obras	
	Almuerzo Escolar	329 alumnos beneficiados con el almuerzo escolar sobre 329 alumnos que representan el 11,8% de 2786 alumnos matriculados en el año 2017 en el Distrito Paraguari	2	30	003	848	424.435.047	425.435.047	-	32.908.000	286.723.500	369.631.500	87	329 alumnos de Educación Escolar Básica matriculados para el año 2017	329	alumnos	329	329	-	329	-	329	100	Microplanificación del MEC, Orden de pago, facturas, recibos de dinero, notas de remisión, contratos	La diferencia entre el presupuesto vigente y ejecución financiera se debe a que el monto adjudicado es menor al monto referencial del llamado.



Natalia Cantero
 Lic. Natalia Cantero
 Directora Adm. y Finanzas
 Municipalidad de Paraguari



Lic. Lorna Burgos de Baruja
 Lic. Lorna Burgos de Baruja
 Intendente Municipal