



| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Segundo Cuatrimestre | Departamento: | PARAGUARÍ | Municipalidad: | PARAGUARÍ | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | |
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | | | Unidad de Medida: | ALUMNOS | | | | | | | |
| Indicador: | 322 / 322 ALUMNOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | contrato, remisiones, actas de recepción, facturas y recibos | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| Descripción: | Provisión de almuerzo escolar para 329 alumnos de EEB para 1er cuatrim y 322 para 2° cuatrim, ajustado al Proyecto aprobado por el MEC | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 329,00 | 322,00 | 0,00 | 322 | 67 % | |
| Observación: | Meta disminuida por 7 alumnos ajustado al Proyecto de Alimentación Escolar 2018, aprobado por el MEC. Diferencia entre Ejecución Financiera y Productiva, se debe al único caso que la ejecución productiva permanece constante. | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | Presupuesto | | | | Ejecución Financiera | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| 848 | | 30TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 425.435.047 | 0 | 425.435.047 | 34.545.000 | 111.090.000 | 0 | 145.635.000 | 34 % | | |
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | | | | | | | |
| Indicador: | 2 / 3 AULAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Factura, contrato, certificado de obras, cuadro comparativo de ofertas, entre otros | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| Descripción: | 3 aulas a construir en instituciones educativas: Colegio Nacional San Agustín, Centro Educativo N° 8 y Centro de Rehabilitación Divina Esperanza | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2 | 67 % |
| Observación: | ID: 350810, 350036 - Diferencia entre Ejecución Financiera y Productiva se debe a pagos iniciales por Certificación de Obras. | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE AULAS | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | Presupuesto | | | | Ejecución Financiera | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| 520 | | 30CONSTRUCCIONES | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 0 | 102.186.323 | 0 | 102.186.323 | 28 % | | |
| Producto Final: | 30015 - BAÑOS ENTREGADOS | | | Unidad de Medida: | BAÑOS | | | | | | | |
| Indicador: | 3 / 6 BAÑOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Contrato, factura, acta de recepción del bien | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| Descripción: | 6 BAÑOS A CONSTRUIR EN EB 6997 LAUREANA FRANCIA, EB 5360 CABO 1° ALEJANDRO PORTILLO, COLEGIO NACIONAL SANTA BARBARA, CENTRO DE REHABILITACION DIVINA ESPERANZA, EB 746 DEFENSORES DEL CHACO Y CN S AGUST | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3 | 50 % |
| Observación: | pago Anticipo Financiero para inicio de la obra | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | Presupuesto | | | | Ejecución Financiera | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | |
| 520 | | 30CONSTRUCCIONES | 573.906.980 | 0 | 573.906.980 | 22.920.460 | 291.157.900 | 0 | 314.078.360 | 55 % | | |



Natalia Cantero
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ
Lic. Natalia Cantero
Directora Adm. y Finanzas
Municipalidad de Paraguarí



Lilian Lorena Burgos de Baruja
Intendente
MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ
Lic. Lilian Lorena Burgos de Baruja
Intendente Municipal



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2018 | Cuatrimestre: | Segundo Cuatrimestre | Departamento: | PARAGUARÍ | Municipalidad: | PARAGUARÍ | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30152 - VEREDAS CONSTRUIDAS | | | Unidad de Medida: | METROS LINEALES | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 135 METROS LINEALES | | | | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | contrato, certificado de obras, actas de recepción provisoria y definitiva | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | 135 ml de vereda a construir para la Esc. Basica N°498 Juan Simon Iriarte | | | | | | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | | 58.774.797 | 0 | 58.774.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | |
| Totales de: | | | | FONACIDE | 1.418.116.824 | 0 | 1.418.116.824 | 57.465.460 | 504.434.223 | 0 | 561.899.683 | 40 % | | |



Natalia Cantero
Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ

Lic. Natalia Cantero
Directora Adm. y Finanzas
Municipalidad de Paraguarí



Lilian Lorena Burgos de Baruja
Intendente

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ

Lic. Lilian Lorena Burgos de Baruja
Intendente Municipal