

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	SAN ANTONIO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	Fecha:Hora 05/07/2021 13:54:41
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS							
Indicador:	0 / 453 ALUMNOS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, orden de servicio, acta de recepción									
Descripción:	Adquisición de almuerzo escolar para el año lectivo 2021, a ser distribuido en las Escuelas Nro. 6420 San Juan, Nro. 5588 San Francisco	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
848	301	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR		773.088.843	0	773.088.843	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	4 / 12 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Construcción de aulas en las Escuelas: Nuevo Renacer, Ohondivepa, La Merced, San Juan, San Blas, San Agustín, Luzo Pinho, García de Zuñiga, Tomas Romero Barera, Renacer	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	0,00	4	33 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		2.000.000.000	0	2.000.000.000	671.931.870	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	Ejecución Financiera	
520	300	CONSTRUCCIONES		401.009.700	0	401.009.700	0	0	Acumulado Anual	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS							
Indicador:	0 / 1 AULAS									
Métodos De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción									
Descripción:	Reparación de Bloque de 3 aulas en la Esc. Básica Nro. 5583 Puerta del Sol	Inicial	Meta	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Observación:		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTAL									



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 13018301
Fecha/Hora 05/07/2021 13:54:41

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	SAN ANTONIO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)												
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS																
Indicador:	0 / 1 BAÑOS																				
Medios De Verificación:	Factura, resolución, contrato, certificado de obra, acta de recepción																				
Descripción:	Construcción de SSHH sexado para alumnos y profesores Esc.San Francisco de Asis																				
Observación:																					
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS																				
Código/Concepto																					
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Ejecución Productiva		Acumulado Anual	Ejecución Financiera		Acumulado Anual	% Anual					
520	30	CONSTRUCCIONES		233.773.171	0	233.773.171	0	0	0			0			0	0 %					
Producto Final:	30019 - BEBEDEROS ENTREGADOS- LAVAMANOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BEBEDEROS																
Indicador:	0 / 57 BEBEDEROS																				
Medios De Verificación:	Factura, resolución, contrato, orden de servicio, acta de recepción																				
Descripción:	Adquisición de lavamanos portátiles para el Centro Educativo Departamenta, Escuelas: María Angeles García, Colegio San Juan, Puerta del Sol, San Miguel, Nuevo Benacer, 14 de Mayo, San Francisco, -																				
Observación:																					
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- INSTALACION, ADQUISICION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS - LAVAMANOS PORTATILES ENTREGADOS																				
Código/Concepto																					
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Ejecución Productiva		Acumulado Anual	Ejecución Financiera		Acumulado Anual	% Anual					
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		15.960.000	0	15.960.000	0	0	0			0			0	0 %					
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS																
Indicador:	0 / 575 MESAS																				
Medios De Verificación:	Factura, resolución, contrato, orden de servicio, acta de recepción																				
Descripción:	Adquisición de mesas para alumnos de las Escuelas: San Juan, Tomas Romero Pereira, Juan Pablo II, Acosta Nu, Candido Achucarro, San Miguel, Benacer, María García de Zúñiga, La Merced, Luzo Pindo, -																				
Observación:																					
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS																				
Código/Concepto																					
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Ejecución Productiva		Acumulado Anual	Ejecución Financiera		Acumulado Anual	% Anual					
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		68.000.000	0	68.000.000	0	0	0			0			0	0 %					

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 13016301
Fecha/Hora 05/07/2021 13:54:41

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	SAN ANTONIO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS						
Indicador:	0 / 1 POLIDEPORTIVOS										
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA										
Descripción:	Construcción de polideportivo en el Colegio Nacional Arq. Tomas Romero Pereira										
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520		30CONSTRUCCIONES		750.000.000	0	750.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS						
Indicador:	0 / 575 SILLAS										
Medios De Verificación:	Factura, resolución, contrato, orden de servicio, acta de recepción										
Descripción:	Adquisición de sillas para alumnos de las Escuelas: San Juan, Tomas Romero Pereira, Oñondivepa, Pueta del Sol, San Juan Pablo II, Acosta Nu, Candido Anchicaya, San Miguel, Renacer, Garcia de Zúñiga										
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto											
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540		30ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		66.040.000	0	66.040.000	0	0	0	0	0 %
Totales de:	FONACIDE			4.307.871.714	0	4.307.871.714	671.931.870	0	0	671.931.870	16 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO