



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	SAN JUAN DEL PARANÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS									
Indicador:	650 / 650 ALUMNOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato y verificación in situ, orden de pago, resolución, acta de entrega, contrato,			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Distribución del almuerzo escolar que sera proveido a 650 alumnos por 3 meses en instituciones educativas del distrito de San Juan del parana, Se tuvo en cuenta las escuelas mas alejadas			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	650,00	650	33 %			
Observación:	Se proveyo almuerzo escolar a 650 alumnos en el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018. No se cumple con el almuerzo en los 3 cuatrimestr por falta de presupuesto. lo presupuestado en el año solo permite proveer el almuerzo por 1 cuatrimestre.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
848		30TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		480.215.253	0	480.215.253	0	0	367.299.000	367.299.000	76 %			
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS									
Indicador:	3 / 3 AULAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato de obras, orden de pago, resolución, acta de inicio, provisoria, final, certificado de avance de obras, verificación in situ			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construccion de bloque administrativo para la escuela basica 937 Fryda S. de Muller, Construccion de laboratorio escuela basica San Nicolas, construccion de 2 aulas colegio nacional Dr. Absalon Arias			Inicial	Modificaciones	Vigente	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3	100 %
Observación:	Contrato plurianual una construccion del bloque administrativo para la escuela basica N° 937 pago del 100%, construccion de laboratorio en la escuela basica N° 935 pago 100%, construccion de 2 aulas colegio Nacional Dr. Absalon Arias el 100% pagado.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520		30CONSTRUCCIONES		332.261.453	0	332.261.453	277.764.453	54.497.000	0	332.261.453	100 %			
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS									
Indicador:	3 / 6 AULAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Llamado a licitacion, contrato y resolución, inicio, avance y final de obra, certificado de obras, factura, recibo, orden de pago, verificación in situ			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Reparacion de techo del bloque de aula de la escuela San Jose Obrero y Reparacion de bloque de aulas, drenaje y portico de de la Escuela Pedro Juan Caballero segun planificaion para el ejercicio 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6	100 %
Observación:	Lote 1 San Jose Obrero, lote 2 Pedro J. Caballero ejecutado y pag. 100%. . Ambos lotes se encuentran terminados, verificados insitu por el Director de Obras. Se realiza una modificación presupuestaria del presupuesto vigente por adenda de contrato													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520		30CONSTRUCCIONES		372.658.188	4.845.855	377.504.043	0	210.839.118	166.664.925	377.504.043	100 %			



Director Administrativo
Municipalidad de San Juan del Paraná
Gloria Raquel Sara C.
TESORERA
Munic. San Juan del Paraná



Intendente
Municipalidad de San Juan del Paraná
Miryan Velázquez
Intendente Municipal
San Juan del Paraná



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	SAN JUAN DEL PARANÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
-------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	----------------	---------------------	------------------	--

Producto Final:	30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 215 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de obras, orden de pago, resolucion, acta de inicio, provisoria, final, certificado de avance de obras, verificacion in situ			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de 1 tinlgado de 215 mts. 2 en la escuela Basica N° 541 Dr. Emilio Romero Pereira segun planificación para el ejercicio 2018			215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Obra a a ejecutarse para realizar diversos tipos de actividades como ser social, cultural, deportivo y otras actividades de caracter comunitario en el Distrito de San Juan del Paraná.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, REFACCIÓN DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES)										

Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	112.124.156	-50.000.000	62.124.156	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva							
Indicador:	85 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Cntrato, factura credito, recibo de dinero, resolucion, acta de entrega, informe de nutricionista			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pago del 85 % a las empresas que prestaron sus servicios en la construccion de aulas y pavimento tipo empedrado en el ejercicio fiscal 2017. Deudas reprogramadas a pagar en el presente ejercicio			100,00	0,00	100,00	43,00	42,00	0,00	85	85 %
Observación:	Se realizo el pago por la deuda asumida con las empresas en el presente ejercicio fiscal posterior a la finalizacion y fiscalizacion de las obras ejecutadas										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										

Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	293.336.978	0	293.336.978	124.964.195	123.834.600	0	248.798.795	85 %
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	102.577.228	0	102.577.228	0	102.564.000	0	102.564.000	100 %

Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva							
Indicador:	340 / 500 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato, resolucio, factura, acta inicio, acta final, certificado de obras, resolucio, codigo de contrataciones			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de 250 ml de pavimento tipo empedrado en la calle Fulgencio yegros y 250 ml de empedrado en la calle fulgencio Yegros hacia el Barrio 8 de Diciembre según planificación para el año 2018			500,00	0,00	500,00	0,00	240,00	100,00	340	68 %
Observación:	Acceso a la Escuela Pedro Juan Caballero N° 815, Colegio Nacional Dr. Absalon Arias y Escuela Basica Fryda S. de Muller. Etapa 1 ejecutado y pagado el 100%, Etapa 2 se encuentra en adjudicación										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS. DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										

Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	289.478.004	0	289.478.004	0	164.907.690	7.469.230	172.376.920	60 %



Director Administrativo
Gloria Raquel Jara C.
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
TESORERA
Munic. San Juan del Paraná



Intendente
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	TAPÚA	Municipalidad:	SAN JUAN DEL PARANÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PUPITRES								
Indicador:	410 / 506 PUPITRES			Ejecución Productiva									
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, Factura, verificación, acta de entrega, remisión, acta de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Descripción:	240 sillas y mesas pedagógicas, 250 pupitres, 16 pizarrones mobiliarios para la Escuela San Nicolás, Fryda de Müller, Absaion Arias, San José Obrero, Pedro Juan Caballer, según planificación año 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	410,00	410	81 %		
Observación:	La diferencia en ejecución productiva es porque no se realizó la compra del 100% de los muebles previstos por variación de precio en lo ofertado. Saldo presupuestario será ejecutado en el 2019. Los mobiliarios fueron entregados a las instit. beneficiarias.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PEDAGÓGICAS, PUPITRES, PIZARRAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		150.000.000	0	150.000.000	0	0	121.422.000	121.422.000	81 %		
Totales de:				2.132.651.260	0	2.132.651.260	402.728.648	656.642.406	662.855.156	1.722.226.211	81 %		



Gloria Regalado
 Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
TESORERA
 Munic. San Juan del Paraná



Miryan Velázquez
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
Miryan Velázquez
 Intendente Municipal
 San Juan del Paraná

1911
1912
1913

1914

1915
1916