



Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	SANTA ROSA MISIONES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Organismo Financiador:	FONACIDE								
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 404 ALUMNOS	Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Facturas, Recibos	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	404,00	0,00	0,00	0 %
Descripción:	Entrega de Almuerzo Escolar para alumnos matriculados de Santa Rosa, Ellos son Esc. Básica Juana B. García de Vera, Esc. Pablo VI, Esc. Virgen del Pilar, Esc. Rolando Llano, Esc. Barrio San José	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Adjuntamos el Dictamen Técnico N° 30/2023 que autoriza el Proyecto del Almuerzo Escolar.								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR - BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR								
Código/Concepto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	983.429.237	0	983.429.237	0	0	0	0 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENDIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 22 AULAS	Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Facturas, Recibos, Certificación de Obras	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	22,00	0,00	0,00	0 %
Descripción:	Reparación de Aulas En la Esc. Don Alberto Rodríguez, Esc. herculano Vargas, Escuela San Joaquín, Esc. Rolando Javier	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS								
Código/Concepto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	846.332.775	0	846.332.775	0	0	0	0 %
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 1 BAÑOS	Meta		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Facturas, Recibos, Certificados de Obras	Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1,00	0,00	0,00	0 %
Descripción:	Construcción de Baño sexado e inclusivo en el Colegio Nacional de San Solano	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Diferencia entre ejecución de meta y presupuesto porque la obra está en construcción y aun no fue entregada. El avance de la obra está en un 40%.								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS								
Código/Concepto									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	0	100.000.000	38.268.313	0	0	38 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES



Intendente
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	SANTA ROSA MISIONES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 3 BAÑOS	Meta								
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Facturas, Recibos, Certificados de Obras.	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Reparación de Sanitarios en la Escuela Santa Teresita, en la Escuela Herculano Vargas y Escuela Básica 352	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1	33 %
Observación:	Diferencia entre ejecución presupuestaria y meta se debe a que la obra entregada corresponde a una obra plurianual que afecta los ejercicios 2023 y 2024. Esta obra afecta el presupuesto actual en un 16%.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFRACCION, REMODELACION DE SANITARIOS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	65.000.000	0	65.000.000	10.675.644	0	0	10.675.644	16 %
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	15 / 15 METROS CUADRADOS	Meta								
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Facturas, Recibos, Certificados de Obras	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Construcción de Cercado en el Colegio Prospero Almada	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15	100 %
Observación:	Corresponde a una obra plurianual, que afecta los ejercicios 2023 y 2024									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	11.003.500	0	11.003.500	10.469.075	0	0	10.469.075	95 %
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 3 COCINAS	Meta								
Medios De Verificación:	Adjudicación, Contrato, Facturas, Recibos, Certificación de Obras	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Reparación de Cocina-comedor de la Escuela Dan Joaquín y la Escuela Santa Teresita	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Diferencia entre ejecución Presupuestaria y meta porque la obra no fue aun entregada y esta en un avance de construcción del 15%									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES									
Código/Concepto										
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	72.000.000	0	72.000.000	12.313.425	0	0	12.313.425	17 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES



Intendente
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	MISIONES	Municipalidad:	SANTA ROSA MISIONES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)	
Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO		Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	1 / 10 SERVICIOS									
Medios De Verificación:	Contrato, Factura, Informes, Recibo									
Descripción:	CONTRATACION DE NUTRICIONISTA PARA LA FISCALIZACION DEL ALMUERZO ESCOLAR									
Observación:	Anexamos el Contrato de la Profesional Nutricionista encargada de la fiscalización del Almuerzo Escolar y el Formulario 01 del Proyecto del Almuerzo Escolar del presente ejercicio									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATACION DE NUTRICIONISTA, TECNOLOGA DE ALIMENTOS, COCINERA EN EL MARCO DEL PROCESO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR									
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
147		30CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC.,	36.000.000	0	36.000.000	1.633.333	0	0	1.633.333	5 %
Totales de:			2.113.765.512	0	2.113.765.512	73.359.790	0	0	73.359.790	3 %
FONACIDE										

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES



Intendente
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES