



Ministerio de  
**HACIENDA**

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA**  
**UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08  
GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 19011503  
Fecha/hora: 16/10/2023 10:52:46

Periodo Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	TAPUA	Municipalidad:	TRINIDAD	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																																																																																																																																																																							
Producto Final:	30101 - PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION ENTREGADOS																																																																																																																																																																															
Indicador:	0 / 1 PATIO DE HONOR																																																																																																																																																																															
Medios De Verificación:	contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción																																																																																																																																																																															
Descripción:	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR EN LA ESCUELA GUAVIRAMI																																																																																																																																																																															
Observación:																																																																																																																																																																																
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>522</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL</td> <td>26.959.423</td> <td>0</td> <td>26.959.423</td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Producto Final:</td> <td>30152 - VEREDAS CONSTRUIDAS</td> <td></td> <td></td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Indicador:</td> <td>0 / 150 METROS LINEALES</td> <td></td> <td></td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Medios De Verificación:</td> <td>contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción</td> <td></td> <td></td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Descripción:</td> <td>Construcción de Veredas Acceso a la Escuela Villa Santa Maria</td> <td></td> <td></td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Observación:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td>CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Financiera</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>524</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO</td> <td>187.531.701</td> <td>0</td> <td>187.531.701</td> <td>350.468.781</td> <td>70.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>420.468.781</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totales de:</td> <td>FONAOIDE</td> <td></td> <td>1.851.136.122</td> <td>0</td> <td>1.851.136.122</td> <td>350.468.781</td> <td>70.000.000</td> <td>0</td> <td>420.468.781</td> <td>23%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody></table>										OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Ejecución Productiva						% Anual	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	26.959.423	0	26.959.423	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Producto Final:			30152 - VEREDAS CONSTRUIDAS			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Indicador:			0 / 150 METROS LINEALES			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Medios De Verificación:			contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Descripción:			Construcción de Veredas Acceso a la Escuela Villa Santa Maria			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Observación:													Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:			CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Financiera</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>524</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO</td> <td>187.531.701</td> <td>0</td> <td>187.531.701</td> <td>350.468.781</td> <td>70.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>420.468.781</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totales de:</td> <td>FONAOIDE</td> <td></td> <td>1.851.136.122</td> <td>0</td> <td>1.851.136.122</td> <td>350.468.781</td> <td>70.000.000</td> <td>0</td> <td>420.468.781</td> <td>23%</td> </tr> </tbody> </table>										OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Ejecución Financiera						% Anual	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	524	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	187.531.701	0	187.531.701	350.468.781	70.000.000	0	0	0	420.468.781	23%	Totales de:			FONAOIDE		1.851.136.122	0	1.851.136.122	350.468.781	70.000.000	0	420.468.781	23%
OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Ejecución Productiva								% Anual																																																																																																																																																																			
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																						
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	26.959.423	0	26.959.423	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%																																																																																																																																																																				
Producto Final:			30152 - VEREDAS CONSTRUIDAS			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%																																																																																																																																																																				
Indicador:			0 / 150 METROS LINEALES			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%																																																																																																																																																																				
Medios De Verificación:			contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%																																																																																																																																																																				
Descripción:			Construcción de Veredas Acceso a la Escuela Villa Santa Maria			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%																																																																																																																																																																				
Observación:																																																																																																																																																																																
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:			CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA, ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OG</th> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="2">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Financiera</th> <th rowspan="2">% Anual</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>524</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO</td> <td>187.531.701</td> <td>0</td> <td>187.531.701</td> <td>350.468.781</td> <td>70.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>420.468.781</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totales de:</td> <td>FONAOIDE</td> <td></td> <td>1.851.136.122</td> <td>0</td> <td>1.851.136.122</td> <td>350.468.781</td> <td>70.000.000</td> <td>0</td> <td>420.468.781</td> <td>23%</td> </tr> </tbody> </table>										OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Ejecución Financiera						% Anual	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	524	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	187.531.701	0	187.531.701	350.468.781	70.000.000	0	0	0	420.468.781	23%	Totales de:			FONAOIDE		1.851.136.122	0	1.851.136.122	350.468.781	70.000.000	0	420.468.781	23%																																																																																																																									
OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto		Ejecución Financiera								% Anual																																																																																																																																																																			
			Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																						
524	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	187.531.701	0	187.531.701	350.468.781	70.000.000	0	0	0	420.468.781	23%																																																																																																																																																																				
Totales de:			FONAOIDE		1.851.136.122	0	1.851.136.122	350.468.781	70.000.000	0	420.468.781	23%																																																																																																																																																																				

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Intendente  
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



Ministerio de  
**HACIENDA**

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 13011503  
Fecha/Hora: 10/10/2023 10:52:46

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	TAPUA	Municipalidad:	TRINIDAD	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Indicador:	1 / 4 BAÑOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Medios De Verificación:	Contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Descripción:	CONSTRUCCION DE BAÑO SEXAGO EN LA ESCUELA BASICA N° 740 FLORENCIO GONZALEZ FLORES, ESC. BASICA N° 739 PEDRO DE LLAMAS Y EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN PABLO LL COLEGIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Observación:	Existe diferencia porcentual considerable que se paga según avance de obra contra certificación, y la obra se encuentra en ejecución																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">1º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">2º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>524</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL</td> <td>346.909,026</td> <td>0</td> <td>346.909,026</td> <td>44.239,142</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>44.239,142</td> <td>0</td> <td>44.239,142</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td>30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS</td> <td>Unidad de Medida:</td> <td>METROS CUADRADOS</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicador:</td> <td>2019 / 2019 METROS CUADRADOS</td> <td colspan="7"></td> <td>Meia</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medios De Verificación:</td> <td colspan="8">contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción</td> <td>Inicial</td> <td>Modificaciones</td> <td>Vigente</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>% Anual</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descripción:</td> <td colspan="8">CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BETERO TIPO EMPEDRADO CON CORDON GUINETA EN EL BARRIO SANTA MARIA, acceso Escuela Villa Santa Maria</td> <td>2.019,00</td> <td>0,00</td> <td>2.019,00</td> <td>2.019,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2,019</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observación:</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">1º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">2º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>524</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO</td> <td>193.559,755</td> <td>0</td> <td>193.559,755</td> <td>193.559,755</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>193.559,755</td> <td>0</td> <td>193.559,755</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td>30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE</td> <td>Unidad de Medida:</td> <td>PORCENTUALE</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicador:</td> <td>100 / 100 PORCENTUALE</td> <td colspan="7"></td> <td>Meia</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medios De Verificación:</td> <td colspan="8">CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIOS, FACTURA, RECIBO CCT-</td> <td>Inicial</td> <td>Modificaciones</td> <td>Vigente</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>% Anual</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descripción:</td> <td colspan="8">PAGO DEUDA A PROVEEDORES PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PROVEIDO EN EL AÑO 2022 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEJICADAS, ESC. 240, Emancipación, Carzalela, Ebore, ESC. 1440, Santa Maria.</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observación:</td> <td colspan="9">Esc. 2531 San Antonio, ESC. San Miguel Anacangal, ESC. 4446 la Vera, ESC. 4471 San Miguel, ESC. 5980 Amanecer, ESC. 2529 Graciela Strossner Mora.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">1º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">2º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>964</td> <td>30</td> <td>DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE</td> <td>140.000,000</td> <td>0</td> <td>140.000,000</td> <td>70.000,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>70.000,000</td> <td>0</td> <td>140.000,000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva						OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual	524	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	346.909,026	0	346.909,026	44.239,142	0	0	0	44.239,142	0	44.239,142	13%	Producto Final:		30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS										Indicador:		2019 / 2019 METROS CUADRADOS								Meia					Medios De Verificación:		contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción								Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BETERO TIPO EMPEDRADO CON CORDON GUINETA EN EL BARRIO SANTA MARIA, acceso Escuela Villa Santa Maria								2.019,00	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00	0,00	0,00	2,019	100%	Observación:											Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">1º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">2º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>524</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO</td> <td>193.559,755</td> <td>0</td> <td>193.559,755</td> <td>193.559,755</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>193.559,755</td> <td>0</td> <td>193.559,755</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td>30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE</td> <td>Unidad de Medida:</td> <td>PORCENTUALE</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicador:</td> <td>100 / 100 PORCENTUALE</td> <td colspan="7"></td> <td>Meia</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medios De Verificación:</td> <td colspan="8">CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIOS, FACTURA, RECIBO CCT-</td> <td>Inicial</td> <td>Modificaciones</td> <td>Vigente</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>% Anual</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descripción:</td> <td colspan="8">PAGO DEUDA A PROVEEDORES PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PROVEIDO EN EL AÑO 2022 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEJICADAS, ESC. 240, Emancipación, Carzalela, Ebore, ESC. 1440, Santa Maria.</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observación:</td> <td colspan="9">Esc. 2531 San Antonio, ESC. San Miguel Anacangal, ESC. 4446 la Vera, ESC. 4471 San Miguel, ESC. 5980 Amanecer, ESC. 2529 Graciela Strossner Mora.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">1º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">2º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>964</td> <td>30</td> <td>DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE</td> <td>140.000,000</td> <td>0</td> <td>140.000,000</td> <td>70.000,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>70.000,000</td> <td>0</td> <td>140.000,000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva						OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual	524	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	193.559,755	0	193.559,755	193.559,755	0	0	0	193.559,755	0	193.559,755	100%	Producto Final:		30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTUALE										Indicador:		100 / 100 PORCENTUALE								Meia					Medios De Verificación:		CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIOS, FACTURA, RECIBO CCT-								Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción:		PAGO DEUDA A PROVEEDORES PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PROVEIDO EN EL AÑO 2022 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEJICADAS, ESC. 240, Emancipación, Carzalela, Ebore, ESC. 1440, Santa Maria.								100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100	100%	Observación:		Esc. 2531 San Antonio, ESC. San Miguel Anacangal, ESC. 4446 la Vera, ESC. 4471 San Miguel, ESC. 5980 Amanecer, ESC. 2529 Graciela Strossner Mora.									Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">1º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">2º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>964</td> <td>30</td> <td>DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE</td> <td>140.000,000</td> <td>0</td> <td>140.000,000</td> <td>70.000,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>70.000,000</td> <td>0</td> <td>140.000,000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual	964	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	140.000,000	0	140.000,000	70.000,000	0	0	0	70.000,000	0	140.000,000	100%
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
524	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	346.909,026	0	346.909,026	44.239,142	0	0	0	44.239,142	0	44.239,142	13%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Producto Final:		30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Indicador:		2019 / 2019 METROS CUADRADOS								Meia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Medios De Verificación:		contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción								Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Descripción:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BETERO TIPO EMPEDRADO CON CORDON GUINETA EN EL BARRIO SANTA MARIA, acceso Escuela Villa Santa Maria								2.019,00	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00	0,00	0,00	2,019	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Observación:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Productiva</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">1º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">2º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>524</td> <td>30</td> <td>CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO</td> <td>193.559,755</td> <td>0</td> <td>193.559,755</td> <td>193.559,755</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>193.559,755</td> <td>0</td> <td>193.559,755</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Producto Final:</td> <td>30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE</td> <td>Unidad de Medida:</td> <td>PORCENTUALE</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicador:</td> <td>100 / 100 PORCENTUALE</td> <td colspan="7"></td> <td>Meia</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medios De Verificación:</td> <td colspan="8">CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIOS, FACTURA, RECIBO CCT-</td> <td>Inicial</td> <td>Modificaciones</td> <td>Vigente</td> <td>1º Cuatrimestre</td> <td>2º Cuatrimestre</td> <td>3º Cuatrimestre</td> <td>Acumulado Anual</td> <td>% Anual</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descripción:</td> <td colspan="8">PAGO DEUDA A PROVEEDORES PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PROVEIDO EN EL AÑO 2022 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEJICADAS, ESC. 240, Emancipación, Carzalela, Ebore, ESC. 1440, Santa Maria.</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observación:</td> <td colspan="9">Esc. 2531 San Antonio, ESC. San Miguel Anacangal, ESC. 4446 la Vera, ESC. 4471 San Miguel, ESC. 5980 Amanecer, ESC. 2529 Graciela Strossner Mora.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</td> <td colspan="9">AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">1º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">2º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>964</td> <td>30</td> <td>DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE</td> <td>140.000,000</td> <td>0</td> <td>140.000,000</td> <td>70.000,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>70.000,000</td> <td>0</td> <td>140.000,000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva						OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual	524	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	193.559,755	0	193.559,755	193.559,755	0	0	0	193.559,755	0	193.559,755	100%	Producto Final:		30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTUALE										Indicador:		100 / 100 PORCENTUALE								Meia					Medios De Verificación:		CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIOS, FACTURA, RECIBO CCT-								Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción:		PAGO DEUDA A PROVEEDORES PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PROVEIDO EN EL AÑO 2022 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEJICADAS, ESC. 240, Emancipación, Carzalela, Ebore, ESC. 1440, Santa Maria.								100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100	100%	Observación:		Esc. 2531 San Antonio, ESC. San Miguel Anacangal, ESC. 4446 la Vera, ESC. 4471 San Miguel, ESC. 5980 Amanecer, ESC. 2529 Graciela Strossner Mora.									Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">1º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">2º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>964</td> <td>30</td> <td>DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE</td> <td>140.000,000</td> <td>0</td> <td>140.000,000</td> <td>70.000,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>70.000,000</td> <td>0</td> <td>140.000,000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual	964	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	140.000,000	0	140.000,000	70.000,000	0	0	0	70.000,000	0	140.000,000	100%																																																																																																																																									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
524	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	193.559,755	0	193.559,755	193.559,755	0	0	0	193.559,755	0	193.559,755	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Producto Final:		30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTUALE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Indicador:		100 / 100 PORCENTUALE								Meia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Medios De Verificación:		CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIOS, FACTURA, RECIBO CCT-								Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Descripción:		PAGO DEUDA A PROVEEDORES PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PROVEIDO EN EL AÑO 2022 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEJICADAS, ESC. 240, Emancipación, Carzalela, Ebore, ESC. 1440, Santa Maria.								100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Observación:		Esc. 2531 San Antonio, ESC. San Miguel Anacangal, ESC. 4446 la Vera, ESC. 4471 San Miguel, ESC. 5980 Amanecer, ESC. 2529 Graciela Strossner Mora.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="6">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>OG Concepto</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th colspan="2">1º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">2º Cuatrimestre</th> <th colspan="2">3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>964</td> <td>30</td> <td>DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE</td> <td>140.000,000</td> <td>0</td> <td>140.000,000</td> <td>70.000,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>70.000,000</td> <td>0</td> <td>140.000,000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual	964	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	140.000,000	0	140.000,000	70.000,000	0	0	0	70.000,000	0	140.000,000	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
964	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	140.000,000	0	140.000,000	70.000,000	0	0	0	70.000,000	0	140.000,000	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Intendente  
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD





Ministerio de  
**HACIENDA**

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-91-98  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 13071503  
Fecha/Hora: 16/10/2023 10:52:46

Ejercicio Fiscal: 2023	Cuatrimestre: SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento: TAPUA	Municipalidad: TRINIDAD	Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal (Período)						
Organismo Financiador: FONACIDE	Producto Final: 30009 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida: ALUMNOS								
Indicador: null / 735 ALUMNOS	Medios De Verificación: CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO, ACTA DE RECEPCION, FACTURA, OCT.-	Descripción: PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR ESC FLORENCIO GONZALEZ F., ESC STA MARIA, ESC GRACIELA STROESSNER M, ESC SAN ANTONIO, ESC SAN MIGUEL, ARCANJEL, ESC BASILIA, ESC SAN MIGUEL, ESC AMANECER	Observación: Se encuentra en proceso de elaboración del proyecto alimentación escolar para ser remitida al MEC	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR						
Código/Concepto										
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	296,044,666	0	296,044,666	0	0	0	0 %	
Producto Final: 30011 - AULAS ENTREGADAS	Indicador: 0 / 4 AULAS	Unidad de Medida: AULAS								
Medios De Verificación: contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción	Descripción: CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO JUAN PABLO II, CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA GUAVIRAMI	Observación: Existe diferencia porcentual considerando que se paga según avances de obra contra certificación y la obra se encuentre en ejecución	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: CONSTRUCCION DE AULAS							
Código/Concepto										
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
622	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	428,771,762	0	428,771,762	42,669,884	0	42,669,884	10 %	
Producto Final: 30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Indicador: 0 / 5 AULAS	Unidad de Medida: AULAS								
Medios De Verificación: contrato, acta de inicio, certificado de obras, actas de recepción	Descripción: Mantenimiento y Reparación e instalación eléctricas de Esc Bas N° 5980 Amanecer, Esc Bas N° 4477San Miguel, Esc. Bas N° 740 Florencio González	Observación: Esc. Bas. The. Masandra C. Embardal Mac. Juan Pablo II	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: -REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS -MANTENIMIENTO, REPARACION, REFRACCION, REMODELACION DE AULAS							
Código/Concepto										
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	231,359,789	0	231,359,789	0	0	0	0 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Intendente  
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD