

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | SAN PEDRO | Municipalidad: | UNIÓN | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | | | Unidad de Medida: | ALUMNOS | | | | | | |
| Indicador: | 733 / 733 ALUMNOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Provision de Alimentos a alumnos del 1er y 2do Ciclo en las Siguietes Instituciones: Esc. Bas. N° 36 Cantalicio Espinola, N° 1499 San Miguel, Esc. Bas. N° 2676 Defensores del Chaco, N° 6627 Ykua Sati | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 0,00 | 733,00 | 733 | 33 % |
| Observación: | Hay diferencia entre la ejecución productiva y financiera debido a que la Provision de Alimentos se presupuestó solo para entregar en un cuatrimestre. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 848 | 30 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 290.000.596 | 0 | 290.000.596 | 0 | 0 | 209.638.000 | 209.638.000 | 72 % | |
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | | | Unidad de Medida: | AULAS | | | | | | |
| Indicador: | 3 / 3 AULAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Construcción de Aula s/ Planificación Municipal 2021 en la Esc. Bas. N° 6627 Ykua Sati, Esc. Bas. N° 2675 Pedro J. Caballero, Esc. Bas. N° 2673 Patricio Escobar | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3 | 100 % |
| Observación: | Se realizo una modificación presupuestaria disminuyendo el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio. Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que las aulas tuvieron un costo menor a lo presupuestado. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE AULAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 467.504.756 | -99.240.000 | 368.264.756 | 0 | 128.105.423 | 212.058.260 | 340.163.683 | 92 % | |
| Producto Final: | 30015 - BAÑOS ENTREGADOS | | | Unidad de Medida: | BAÑOS | | | | | | |
| Indicador: | 1 / 2 BAÑOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Medios De Verificación: | Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Descripción: | Construcción de Baños Sexado s/ Planificación Municipal 2021 en la Esc. Bas. N° 2674 Gral Bernardino Caballero, Colegio Nacional | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 50 % |
| Observación: | Existe diferencia en el porcentaje debido a que el costo de esta es superior a la siguiente Obra a ser ejecutada. | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | 133.305.048 | 0 | 133.305.048 | 0 | 80.965.300 | 0 | 80.965.300 | 61 % | |

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimestre: | ANUAL | Departamento: | SAN PEDRO | Municipalidad: | UNIÓN | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | | | | |
| Producto Final: | 30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS | | | Unidad de Medida: | METROS CUADRADOS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 1320 / 1320 METROS CUADRADOS | | | | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Contrato firmado, factura legal e informe, certificados y actas | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de enripiado con Acceso a la Escuela Básica N° 4.416 Virgen de Fátima y Centro Educativo Integral Ko'e Pyahu. | | | | | | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320 | 100 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| 520 | 30 | CONSTRUCCIONES | | 99.240.000 | 0 | 99.240.000 | 0 | 0 | 99.240.000 | 99.240.000 | 100 % | | | |
| Producto Final: | 30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS | | | Unidad de Medida: | SILLAS PEDAGOGICAS | | | Ejecución Productiva | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 150 SILLAS PEDAGOGICAS | | | | | | Meta | | | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | Llamado, Contrato, Factura, Orden de Compra, Notas de Remision | | | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Adquisición de 150 Unidades sillas pedagogicas s/ Planif. Munic. 2021 para el Centro Educativo N° 36 Cantalicio Espinola, Esc. N 1499 San Miguel, Esc. Bas. N° 3275 Carlos A. Lopez, N° 2673 Patricio F. | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | - ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | | | |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | | | |
| Totales de: | FONACIDE | | | 1.040.050.400 | -99.240.000 | 940.810.400 | 0 | 209.070.723 | 520.936.260 | 730.006.983 | 78 % | | | |

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.