

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	YASY CAÑY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	602 / 602 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, CDP, CONTRATO, FACTURA, NOTAS DE REMISION, ACTAS DE RECEPCION ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contratación de servicio para la provisión de almuerzo escolar a 516 alumnos de la educación inicial y escolar básica 1ºy2º ciclo matriculados en el 2021. Esc. Bas. N° 5759,3624,6920,4546,1870 y 4031			602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	602,00	602	33 %
Observación:	Disminucion de presup segun reprogramacion municipal, Se adjunta autorizacion del MEC, lo abonado corresponde por la provision del presente cuatrimestre segun contrato, por tal motivo la diferencia %										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	462.417.709	-40.660.000	421.757.709	0	0	219.385.656	219.385.656	52 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, CDP, CONTRATO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de un aula en la Escuela Básica Santa Clara Ka'ay según planificación municipal 2021			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La disminución del presupuesto se debe a que la diferencia fue destinada a un producto de mayor importancia para la administración municipal. Las obras se encuentran con un avance del 71% al presente cuatrimestre										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	157.437.900	-26.000.000	131.437.900	0	0	93.391.863	93.391.863	71 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	10 / 11 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, CDP, CONTRATO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de aulas en la Escuela Básica N° 5722 San Bartolomé y el Colegio Nacional 5 de Junio			11,00	0,00	11,00	7,00	3,00	0,00	10	91 %
Observación:	La modificación se debe al aumento del costo del proyecto inicial										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	164.715.961	26.000.000	190.715.961	99.911.344	90.090.833	0	190.002.177	100 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	YASY CAÑY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, CDP, CONTRATO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de un sanitario sexado en la Escuela Básica N° 5724 5 de Junio						1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La modificación se debe a que el presupuesto será destinado a otro de mayor urgencia e importancia													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		60.437.088	-60.437.088	0	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, CDP, CONTRATO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de un sanitario en el Colegio Nacional 5 de Junio						1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		71.077.706	0	71.077.706	71.077.706	0	0	71.077.706	100 %			
Producto Final:	30019 - BEBEDEROS ENTREGADOS- LAVAMANOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BEBEDEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	321 / 321 BEBEDEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, CDP, CONTRATO, FACTURA, NOTAS DE REMISION, ACTAS DE RECEPCION ETC.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de lavamanos para 107 instituciones educativas (3 p/ cada institución) Escuelas Básicas N° 7434, 6542, 7859, 7921, 6238, 7918, 7364, Col. Nac. 6 de enero, Yasy Cañy, San Isidro, San Jose						321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00	321	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- INSTALACION, ADQUISICION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS - LAVAMANOS PORTATILES ENTREGADOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		100.395.000	0	100.395.000	100.395.000	0	0	100.395.000	100 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	YASY CAÑY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	24800 / 24800 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, CDP, CONTRATO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION ETC.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Reparación de 24.800 metros cuadrados de caminos empedrados de acceso a las Escuelas Básicas N° 6932 , Esc. Bas. 5726 , Esc. Bas. 5722, Esc. Bas.3561, Col. Nac. San José, Esc. Bas. N° 5735, Esc. Bas.			Inicial	Modificaciones	Vigente	21.000,00	3.800,00	24.800,00	21.000,00	3.800,00	0,00	24.800	100 %
Observación:	Se aumenta el presupuesto y la meta, según planificación municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	88.500.000	60.437.088	148.937.088	88.500.000	56.000.000	0	144.500.000	97 %				
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	0 / 1400 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, CDP, CONTRATO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION ETC.			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construcción de 1400 metros cuadrados de cercado perimetral en la Escuela Básica N° 5724 5 de Junio.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	58.191.000	0	58.191.000	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30059 - GENERADORES DE ENERGIA ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	GENERADORES DE ENERGIA									
Indicador:	1 / 1 GENERADORES DE ENERGIA			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	FACTURAS, CONTRATO DE ADJUDICACION, RESOLUCIONES, NOTA DE REMISION			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Adquisición de un Transformador de energía eléctrica con el fin de dotar de energía eléctrica a un pozo construido para el abastecimiento de agua potable de la Escuela Básica 3653 Moisés S. Bertoni			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE ENERGIA													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	23.500.000	0	23.500.000	23.500.000	0	0	23.500.000	100 %				

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	YASY CAÑY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva				
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Factura legal, resolucio de adjudicacio, contrato, nota de remision, acta de entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Pago de deuda 2020 por provison Kits de alimentos para alumnos matriculados.Esc. Bas. N° 5759,3624,6920,4546,1870 y 4031.del Distrito			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	100 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	40.660.000	0	40.660.000	0	40.660.000	0	40.660.000	100 %		
Producto Final:	30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva				
Indicador:	76 / 140 METROS LINEALES			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, CDP, CONTRATO, FACTURA, CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECEPCION ETC.			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de sistema de abastecimiento de agua en las Escuelas Básicas N° 3642 San José y N° 5722 San Bartolome			140,00	0,00	140,00	0,00	70,00	6,00	76	54 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	354.720.000	0	354.720.000	0	157.944.000	32.000.000	189.944.000	54 %		
Totales de:	FONACIDE		1.582.052.364	-40.660.000	1.541.392.364	383.384.050	344.694.833	344.777.519	1.072.856.402	70 %		

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.