

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIÉS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	Trimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculador:	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera			Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones								
						Tipos de Preps.	EF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Descripción	Línea de base	Regimen	Unidad de Medida			Meta		Avance			Acumulado Anual	% Anual	
2017	Cuarto Trimestre	San Pedro	Yataliy del Norte	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Alumnos Escuelas (Correspondiente al 30%)	446 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo Alumno Escolar en el año 2017 / 446 alumnos según Microplanificación para el año 2017	2	30	003	848	337.192.863	442.192.863	70.000.000	100.000.000	216.730.000	386.730.000	446	87,46	446 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º ciclo, según Microplanificación para el año 2017	446	Alumnos	446	446	446	446	446	446	100,00	Microplanificación para el año 2017	Debido a una modificación presupuestaria se aumento el rubro 848.
					Proyectos de Infraestructura en Educación (Correspondiente al 30%)	1. Aulitas construidas / 3. Aulitas planificadas para el año 2017	2	30	003	520	380.000.000	285.000.000	57.000.000	187.000.000	0	244.000.000	85,61	3 Construcción de Aulitas en las escuelas Públicas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	3	Aulitas	4	3	1	0	0	1	33,33	Contrato, Acta Inicio Obras, Certificado de Obras, Factura Legal	Las Obras restantes están en ejecución con un avance físico del 85%, y debido a la necesidad de reparar aulitas dañadas a causas del temporal se disminuyo la meta inicial	
					Proyectos de Infraestructura en Educación (Correspondiente al 30%)	2. Aulitas reparadas / 5. Reparaciones de Aulitas Planificadas en el año 2017	2	30	003	520	71.988.106	194.377.874	0	134.500.000	0	134.500.000	69,20	5 Reparación de Aulitas en las escuelas Públicas del Distrito, según Planificación Municipal 2017	5	Aulitas	4	5	0	0	3	3	60,00	Contrato, Acta Inicio Obras, Certificado de Obras, Factura Legal	Debido a una modificación presupuestaria se aumento el rubro 520 y se aumentaron las metas. Las 3 reparaciones fueron ejecutadas en su totalidad	
					FOVACODE	0 m2 Perifoneo y relleno de caminos de acceso a instituciones educativas / 64.140 m2 Perifoneo y relleno de caminos. (Correspondiente al año 2017)	2	30	003	520	89.795.242	89.795.242	0	0	0	0	0,00	64.140 m2 Perifoneo y relleno de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017	64.140	m2	64.140	64.140	0	0	0	0	0,00	Contrato, Acta Inicio Obras, Certificado de Obras, acta de Recepción, Definitiva, Factura Legal	Debido a las frecuentes inundaciones por la mala canalización del Arroyo Guazurana III se ejecutaron dicho trabajo mejorando a 2 (dos) Instituciones educativas, Fse. Bas. N° 1584 San Blas C 24.879335, -56.295400); Col. Nac. Nuestra Señora de las Mercedes (-24.881790, -56.292875)	
					FOVACODE	6.500 m3 Canalización de Arroyo Guazurana III vía de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017	2	30	003	520	135.000.000	135.000.000	80.000.000	55.000.000	0	135.000.000	100,00	6.500 m3 Canalización de Arroyo Guazurana III vía de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2017	6.500	m3	6.500	6.500	4.000	2.500	0	6.500	100,00	Contrato, Acta Inicio Obras, Certificado de Obras, acta de Recepción, Definitiva, Factura Legal	Debido a modificaciones presupuestarias se aumento el rubro 520, se ejecutaron nuevos productos. Beneficiarios (1684 San Blas (-24.879335, -56.295400); Col. Nac. Nuestra Señora de las Mercedes (-24.881790, -56.292875)	
					FOVACODE	1 Otra construcción de puente de madera en guaza red / 1 Otra construcción de puente de madera en guaza red, previstos para el año 2017	2	30	003	520	0	111.000.000	0	0	111.000.000	111.000.000	100,00	1 Otra construcción de puente de madera en guaza red, según Planificación Municipal 2017	1	Otras	0	1	0	0	1	1	100,00	Contrato, Acta Inicio Obras, Certificado de Obras, acta de Recepción, Definitiva, Factura Legal	Debido a modificaciones presupuestarias se aumento el rubro 520, se ejecutaron nuevos productos. Beneficiarios (1684 San Blas (-24.879335, -56.295400); Col. Nac. Nuestra Señora de las Mercedes (-24.881790, -56.292875)	



[Signature]
D.P. Margarita Dure Pereira
Tesorera



[Signature]
Dr. Rodrigo Bernardo Chamorro C.
Intendente Municipal