







Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	2 / 2 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificación de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	MANTENIMIENTO, REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESC. RCA. ALEMANA DEL DISTRITO DE F. YEGROS, SEGUN MICROPLANIFICACION.			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	29.254.907	0	29.254.907	29.254.907	0	0	29.254.907	100 %	
Producto Final:	30057 - GALERIAS REPARADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	168 / 205 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificación de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE CORREDORES, GALERIAS en la ESC. San Rafael, Santa Rosa y Esc. Domingo Gaona del distrito de F. Yegros, según Microplanificación.			205,00	0,00	205,00	100,00	68,00	0,00	168	82 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE CORREDORES, GALERIAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	30.000.000	0	30.000.000	14.700.000	10.000.000	0	24.700.000	82 %	
Producto Final:	30091 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	31 / 134 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificación de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE DIRECCION CON BANO, SECRETARIA CON BANO EN LA ESC. ALEJO GARCIA DEL DISTRITO DE F. YEGROS, SEGUN MICROPLANIFICACION			134,00	0,00	134,00	31,00	0,00	0,00	31	23 %
Observación:	EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS PORCENTAJES DE EJECUCION PRODUCTIVA Y FINANCIERA, DEBIDO A QUE AUN NO ALCANZA LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO PARA DESEMBOLSAR EL PRESUPUESTO.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS; DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES, SALAS DEL EQUIPO TENICO, COORDINACION PEDAGOGICA, EVALUACION, ORIENTACION, PSICOLOGIA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	112.124.421	0	112.124.421	19.029.851	0	0	19.029.851	17 %	
Totales de:	FONACIDE		1.440.930.008	0	1.440.930.008	256.581.928	201.028.228	0	457.610.156	32 %	

000002 (DOS)

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Prof. Wilma Sánchez  
Administradora



Intendencia  
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Dra. Claudia Sosa de Dávalos