

Ejercicio Fiscal:	2025	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30030 - CAMINOS ENRIPIADOS MANTENIDOS Y REPARADOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1928 / 1928 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CERTIFICACION DE OBRA, FACTURA LEGAL, CONTRATO	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	1928 ML DE ENRIPIADO REPARADO EN CALLES NILDO PENAYO, ESTELA SARUBBI, 2DE MAYO, GASPAS RODRIGUES DE FRANCIA, JUVENTUD	1.928,00	0,00	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00	1.928	100 %	
Observación:	el precio adjudicado fue menor a lo planificado.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	337.289.000	0	337.289.000	0	0	335.029.360	335.029.360	99 %
Producto Final:	30031 - CAMINOS TERRAPLENADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 580 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CERTIFICADO DE OBRAS, FACTURA LEGAL, CONTRATO	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	580 M2 DE TERRAPLEN A SER CONSTRUIDO EN BARRIOS SAN MIGUEL SAN BLAS ISLA MARGARITA	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	INCORPORACION DE PRODUCTO CONFORME A REPROGRAMACION APROBADO POR RESOLUCION MUNICIPAL									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	173.478.946	0	173.478.946	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30045 - DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION	Unidad de Medida:	DESMALEZADORAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	7 / 7 DESMALEZADORAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, NOTA DE REMISION.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	7 DESMALEZADORAS ADQUIRIDAS PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL PARA USO DEL EQUIPO DE ASEO.	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7	100 %	
Observación:	INCORPORACION DE PRODUCTO SEGUN REPROGRAMACION INSTITUCIONAL APROBADA POR RESOLUCION MUNICIPAL									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
532	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	40.000.000	0	40.000.000	0	0	39.936.000	39.936.000	100 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2025	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30050 - EQUIPOS DE SEGURIDAD ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS DE SEGURIDAD			Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 EQUIPOS DE SEGURIDAD						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, ORDEN DE COMPRA, CONTRATO						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	3 EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO CON SUS ACCESORIOS ADQUIRIDOS						3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3	100 %
Observación:	INCORPORACION DE PRODUCTO CONFORME A REPROGRAMACION APROBADA POR RESOLUCION MUNICIPAL													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL, CAMARAS, CIRCUITOS CERRADOS, EXTINTORES DE SEGURIDAD													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
536	30	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS		14.142.700	0	14.142.700	0	14.142.700	0	14.142.700	100 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 EQUIPOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	acta de recepcion, contrato, factura y nota de remision						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	6 equipos de informaticos a ser adquiridos en el ejercicio 2025 para la institución municipal						6,00	-3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3	100 %
Observación:	Modificacion de Meta y de Presup Vigente conforme a la Reprogramacion aprobada por Resolucion Municipal													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		30.000.000	-18.600.000	11.400.000	0	11.400.000	0	11.400.000	100 %			
Producto Final:	30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	72 / 72 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato, factura, actas y certificados						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	72 metros cuadrados de galpón a ser construidos para resguardo de maquinarias municipales						72,00	0,00	72,00	0,00	68,00	4,00	72	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, REFACCIÓN DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES)													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		116.801.000	0	116.801.000	0	110.960.950	5.840.050	116.801.000	100 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2025	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva					
Indicador:	15953 / 15953 LITROS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato, remision, factura y planilla de uso			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	15953 litros de combustible adquiridos para utilización de distintas maquinarias de la institución para trabajos de limpieza y otros			13.829,00	2.124,00	15.953,00	0,00	5.116,00	10.837,00	15.953	100 %
Observación:	Aumento en Meta y Presupuesto según Resolución municipal para uso de maquinarias recién adquiridas										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
361	30	COMBUSTIBLES	149.028.936	22.998.646	172.027.582	0	55.674.520	116.262.694	171.937.214	100 %	
Producto Final:	30081 - MATADERIAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	MATADERIAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 0 MATADERIAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	factura, contrato, actas y certificados			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1 mataderia municipal a ser construido en Carmelo Peralta			1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se deja sin efecto la realizacion del producto para priorizar otros proyectos Según Resolucion Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	523.800.000	-523.800.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30083 - MERCADO MUNICIPAL CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	MERCADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 0 MERCADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato, factura, certificados y actas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1 mercado municipal a ser refaccionado en la ciudad de Carmelo Peralta			1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se deja sin efecto la realizacion del producto para priorizar otros proyectos										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	145.861.800	-145.861.800	0	0	0	0	0	0 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2025	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES	Ejecución Productiva					
Indicador:	89 / 100 MUEBLES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato, factura, recepcion de bienes			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	100 Muebles y enceres varios (Armarios, Escritorios, Sillas entre otros) a ser adquiridos para la institución municipal y la Junta			10,00	90,00	100,00	0,00	89,00	0,00	89	89 %
Observación:	Modificación de Meta conforme a reprogramacion. Modif. de Presup. vigente conforme a reprogramacion aprobada por resolucion Municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		20.000.000	248.462.200	268.462.200	0	238.462.200	0	238.462.200	89 %
Producto Final:	30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PIZZARRAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 1 PIZZARRAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, ORDEN DE COMPRA, CONTRATO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1 PIZZARRA ADQUIRIDO PARA USO INSTITUCIONAL			1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	INCORPORACION DE PRODUCTO CONFORME A LA REPROGRAMACION APROBADA POR RESOL. MUNICIPAL										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, ACCESORIOS, ARTICULOS DE ENSEÑANZA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
534	30	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		2.909.500	0	2.909.500	0	2.909.500	0	2.909.500	100 %
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	1450 / 1450 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CERTIFICADO DE OBRAS, FACTURA CONTADO, CONTRATO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1130 M2 DE PLAZA A SER CONST EN EL BARRIO SAN MIGUEL Y 320 M2 DE PLAZA A SER CONST EN EL BARRIO VIRGEN DEL CARMEN			1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450	100 %
Observación:	INCORPORACION DE META CONFORME A REPROGRAMACION APROBADA POR RESOLUCION MUNICIPAL										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		434.680.230	0	434.680.230	0	0	434.680.230	434.680.230	100 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2025	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS						
Indicador:	12 / 12 PROYECTOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contrato, factura, informe de trabajo de los proyectos presentados			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	10 proyectos a ser realizados en el ejercicio 2025 ejemplo: Enripiado de calles internas en el distrito, refacción de mercado municipal, refacción de plaza pública			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	Modificación de Presupuesto Vig. conforme a la reprogramacion aprobada por resolucion municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
589	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	25.000.000	5.000.000	30.000.000	6.000.000	24.000.000	0	30.000.000	100 %	
Producto Final:	30122 - RETROEXCAVADORAS ADQUIRIDAS PARA LA			Unidad de Medida:	RETROEXCAVADORAS						
Indicador:	1 / 1 RETROEXCAVADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, ORDEN DE COMPRA			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	1 RETROEXCAVADORA A SER ADQUIRIDO EN CARACTER PLURIANUAL			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	durante el 2025 se ha abonado la entrega inicial y la primera cuota debido a que la adquisición se realizo en forma plurianual.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
531	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	557.500.000	0	557.500.000	0	0	557.500.000	557.500.000	100 %	
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	91 / 91 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	contrato, factura, informe de trabajo			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	91 jornaleros a ser contratados durante el ejercicio 2025 para realizar trabajos de limpieza de espacios públicos tales como plazas y parques			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
144	30	JORNALES	231.400.000	0	231.400.000	71.200.000	53.400.000	106.800.000	231.400.000	100 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2025	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	10 / 10 SERVICIOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, RESOLUCION DE CONTRATO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	10 SERVICIOS CONTRATADOS PARA FISCALIZACION DE OBRAS DEL AÑO 2025			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10	100 %
Observación:	INCORPORACION DE PRODUCTO DE ACUERDO A LA REPROGRAMACION APROBADA POR RESOLUCION MUNICIPAL										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES	22.500.000	0	22.500.000	0	0	22.500.000	22.500.000	100 %	
Producto Final:	30176 - PLAZAS Y PARQUES EQUIPADOS			Unidad de Medida:	PARQUES	Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 1 PARQUES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE ENTREGA DE BIENES			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1 PARQUE INFANTIL A SER ADQUIRIDO PARA LA PLAZA SAN MIGUEL			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	La disminución del presupuesto es porque los recursos financieros fueron direccionado para atender actividad de importancia municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-EQUIPAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
534	30	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	132.500.000	-5.000.000	127.500.000	0	0	127.500.000	127.500.000	100 %	
Producto Final:	30178 - SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	5 / 6 SERVICIOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA LEGAL, CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	5 SERV DE LIMPIEZA A SER REALIZADOS EN LOS BARRIOS SAN MIGUEL ISLA MARGARITA SASTRE SAN BLAS			4,00	2,00	6,00	0,00	0,00	5,00	5	83 %
Observación:	Disminución en presupuesto y aumento en meta según reprogramación aprobada por resolución municipal.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-REALIZACION DE ASEO URBANO, LIMPIEZA, FUMIGACION, RECOLECCION DE BASURA, INSTALACIONES VARIAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
245	30	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	74.601.354	-100.000	74.501.354	0	0	60.000.000	60.000.000	81 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2025	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30189 - SALONES CULTURALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	75 / 190 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	actas, certificados, facturas y contrato						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	75 metros cuadrados de Museo en Isla Margarita						190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	75,00	75	39 %
Observación:	Modificación de Presupuesto Vigente conforme a Reprogramación Presupuestaria aprobada por Resolución Municipal. Durante el ejercicio 2025 se realizo solamente obra en Isla Margarita.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO-SOCIAL Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		660.252.942	-545.626.353	114.626.589	0	0	45.292.500	45.292.500	40 %			
Totales de:				3.691.746.408	-962.527.307	2.729.219.101	77.200.000	510.949.870	1.851.340.834	2.439.490.704	89 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2025	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA-LEY N° 7264/2024									
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	certificado de obras, factura legal, contrato	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	1 AULA A SER CONSTRUIDA EN LA ESCUELA CARLOS A LOPEZ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %	
Observación:	el aumento en presupuesto se debe a que el precio adjudicado fue mayor a lo planificado.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	140.406.000	11.232.480	151.638.480	0	0	151.638.480	151.638.480	100 %
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Certificado de Obras, Factura Legal, Contrato	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	1BAÑO SEXADO A SER CONSTRUIDO EN LA ESC. CARLOS ANTONIO LOPEZ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %	
Observación:	Incorporación de Producto conforme a la reprogramación aprobada por Resolución Municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	57.417.500	0	57.417.500	0	0	57.417.500	57.417.500	100 %
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	372 / 372 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Certificado de Obras, Factura Legal, Contrato	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	372M2 DE CERCADO PERIMETRAL A SER CONSTRUIDA EN LA ESC. PUNTA Y TIOGAI	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	372	100 %	
Observación:	Incorporación de Producto conforme a la Reprogramación aprobada por Resolución Municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	127.048.000	0	127.048.000	0	0	127.048.000	127.048.000	100 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2025	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	CARMELO PERALTA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 POLIDEPORTIVOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato, factutra, actas y certificados						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	1 construcción de polideportivo en el Colegio Nacional Capitán Marcial Ramírez código de la institución publica N° 29602						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	la disminución en presupuesta fue realizada cubrir otra obra. Disminuye meta por no cumplir con requisitos para realizar la obra. Diferencia entre ejecución productiva y financiera se debe a que el monto fue mayor a lo planificado inicialmente.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		475.915.849	85.489.036	561.404.885	0	0	494.169.027	494.169.027	88 %			
Totales de:				800.787.349	96.721.516	897.508.865	0	0	830.273.007	830.273.007	93 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

XVII Departamento – Alto Paraguay

Avenida Costanera – Carmelo Peralta

Email: municarmeloperaltapy@gmail.com



Carmelo Peralta, 9 de abril de 2026.-

A la señora:

Econ. María Mercedes Martínez Delgado-Directora General

Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM)

Ministerio de Economía y Finanzas

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en representación de la **Municipalidad de Carmelo Peralta**, con el objeto de dar cumplimiento a las normativas vigentes en materia de transparencia y rendición de cuentas de los Organismos y Entidades del Estado.

Al respecto, cumpla en remitir el Informe de Gestión correspondiente al **Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2025**, presentado bajo el formato de Anexo B-01-08. Dicha documentación detalla el cumplimiento de las metas y la ejecución de programas desarrollados por esta administración municipal en el periodo mencionado.

La presente remisión se realiza a fin de transparentar la gestión institucional y asegurar la disponibilidad de información para los órganos de control y la ciudadanía en general.

Sin otro particular, y agradeciendo desde ya su atención, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Lic. Silverio Adorno Marecos.
Intendente Municipal.