




INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
Art. 164 Ley N° 5554/2016

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2016																
	Trimestre:	TERCER															
Departamento:	San Pedro																
Municipalidad:	CHORE																
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva			Medios de Verificación	OBSERVACION				
			Tipo de Presp.	FF	OF				OG	Descripción	Registro			Unidad de Medida	Meta	Avance	%
Fonacide	Almuerzo Escolar	896 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclos que reciben almuerzo escolar en el 1° Cuatrimestre de 896 planificados para el año 2016	2	30	3	848	136.281.600	29	896	Alumnos	896	896	100	Microplanificación para el año 2016			
			13978 raciones de almuerzo escolar en el 1° y 2° Cuatrimestre de 46200 raciones planificadas para el año 2016				462.148.056		46.200	Raciones	46.200	13.978	30	Actas de entrega factura legal, notas de remisión			
			94 m2 de refacción de 362 m2 de refacción de la supervisión Administrativa y Pedagógica de Chore, Colegio Nuclear 1 y Escuela básica N° 15153 Ru. Apur, planificada para el ejercicio año 2016	2	30	3	520	79.365.285	26	362	m2	362	94	26	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Modificación de proyecto inicial cambio de institución educativa que se encuentra en la Microplanificación	
			2 Construcción de Aulas de 5 Construcciones de Aulas en las Escuelas Básicas Nros. 7939 Cristo Rey de El Portal 2784 San José del Barro San José y Escuela básica N° 658 Agustín Barboza, planificadas para el año 2016	2	30	3	520	137.961.841	42	5	Aulas	5	2	40	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Inclusión de institución educativa que se encuentra en la Microplanificación año 2016	
			0 m2 de Terminación de local para comedor de 121 m2 de Terminación de local para comedor en la Escuela Básica N° 4045 8 de Agosto, planificadas para el año 2016	2	30	3	520	131.580.000	0	121	m2	121	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal		
			691 m2 de reparaciones de 780 m2 de reparaciones, limpieza y mejoramiento de accesos a locales escolares, planificados para el año 2016	2	30	3	520	268.854.068	89	780	m2	780	691	89	Contrato firmado, facturas, avances de obras, actas de recepción provisoria	Denunciación de monto aprobado por reprogramación presupuestaria, a fin de incluir nuevo proyecto	
			288 m2 de vereda con piso baldosa, alisado de cemento y rampa de acceso vehicular para el Colegio Nacional EMD Chore, de 288 m2 de vereda con piso baldosa, alisado de cemento y rampa de acceso vehicular, planificados para el año 2016	2	30	3	520	39.244.636	100	288	m2	288	288	100	Contrato firmado, facturas, avances de obras, Actas de recepción provisionales y finales	Reprogramación de presupuesto para inclusión de proyecto inicialmente no programada.	



[Signature]
Francisca Coronel
Directora Administrativa



[Signature]
Carlos Giménez Díaz
Intendente