



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 13013801

Fecha/Hora 28/02/2023 08:17:29

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	ESCOBAR	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO										
Indicador:	288 / 256 ALUMINOS										
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS										
Descripción:	PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ALUMINOS MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO. SEGUN EL AMECCION J Esc. Bas. N. 312 Prof. Ricardo Iñ.										
Observación:	Se adjunta autorización del MEC y nota aclaratoria, lo abonado corresponde por la provisión de 2 cuatrimestres según contrato										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
648	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		252.214.275	0	252.214.275	0	61.724.408	166.437.250	230.161.658	88 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS										
Indicador:	4 / 4 AULAS										
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS										
Descripción:	Reparación de aulas en instituciones educativas del distrito, según planificación (Esc. Bas. N. 312 Prof. Ricardo Iñ.										
Observación:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:											
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		77.618.475	0	77.618.475	0	34.558.568	43.059.907	77.618.475	100 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS										
Indicador:	1960 / 2000 METROS CUADRADOS										
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS										
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO ESC. BAS. Nº 1393 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ, SEGUN PLANIFICACION										
Observación:	Aumento de presupuesto, según reprogramación municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
OG	FF	Código/Concepto		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		127.612.556	71.193.074	198.805.630	0	184.203.588	0	194.203.588	98 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Intendente
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-41-48
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: 83013801
Fecha/Hora: 28/02/2023 08:17:28

Ejercicio Fiscal:	Cuartimestre:	ANUAL	Departamento:	Municipalidad:	ESCOBAR	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
						Eje Estratégico:	Ejecución Productiva			
Producto Final:	Indicador:	Métrica	Unidad de Medida:							
Métrica De Verificación:	Descripción:	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
2022	ANUAL		PARAGUARI	Municipalidad:	ESCOBAR					
30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS	150 / 150 METROS CUADRADOS		Metros Cuadrados							
RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CERCADO PERIMETRAL COLEGIO NAC. STA TERESITA, SEGUN PLANIFICACION	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100 %	
Observación:	Aumento de presupuesto y meta, según reprogramación municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS									
OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Modificaciones	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	184.315.878	229.132.150	44.816.274	0	0	229.132.150	229.132.150	100 %
Producto Final:	Indicador:	Métrica	Unidad de Medida:							
30107 - POLIDEPORATIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS	0 / 1 POLIDEPORATIVOS									
RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS	CONSTRUCCION DE TIÑLAGLO MULTUISO- en el COL. NAC. S.R.G.S.C. según planificación	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
Observación:	Disminución de presupuesto según reprogramación municipal, el pago correspondiente por el inicio de la obra									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Modificaciones	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	150.000.000	105.183.726	-44.816.274	0	0	13.968.552	13.968.552	13 %
Totales de:	FONACIDE		801.791.185	872.994.256	71.193.071	0	290.416.568	454.597.868	745.084.434	85 %



Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Intendente
MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR