



Ministerio de  
**HACIENDA**

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

**GOBIERNO NACIONAL**

Usuario: i3051001  
Fecha/Hora 28/02/2019 14:22:03

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	FÉLIX PÉREZ CARDOZO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	256 / 256 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, notas de pedidos, orden de compras y facturas			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	256 alumnos de la educación escolar básica del 1er y 2do ciclo con servicio de almuerzo escolar según planificación			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	256,00	256	33 %
Observación:	El pago por el servicio de almuerzo se realizó recién en el 3er cuatrimestre, por ello la diferencia en % de avance financiero con productivo, se ha realizado ampliación del presupuesto para adecuar al plan financiero de Hacienda										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
846		30TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		267.860.139	111.778.857	379.638.996	0	0	256.102.400	256.102.400	67 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	0 / 2 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones, facturas, certificados de obras, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de dos aulas nuevas en la Esc. Bas. N° 955 Ruben Perez Monges del Distrito, según planificación 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520		30CONSTRUCCIONES		175.000.000	0	175.000.000	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	5 / 5 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, resoluciones, facturas, certificados de obra, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	aulas a refaccionar en instituciones educativas del Distrito, en las Escuelas N° 6594 Paz del Chaco, N° 52 Felix Perez Cardozo, Esc N° 6595 San Blas, según planificación municipal 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	5,00	5	100 %
Observación:	Presupuesto y meta disminuidos para destinar a otras obras de inversión										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520		30CONSTRUCCIONES		155.506.992	-41.409.723	114.097.269	0	0	106.669.103	106.669.103	93 %

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE FÉLIX PÉREZ CARDOZO

**Hugo Nuñez**  
Tesorero  
Municipalidad de Félix Pérez Cardozo



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE FÉLIX PÉREZ CARDOZO

**Carlos Adolfo Román Fernández**  
Intendente Municipal  
Félix Pérez Cardozo



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Anual	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	FÉLIX PÉREZ CARDOZO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS							
Indicador:	0 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Contratos, resoluciones, facturas, certificados de obra, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	1 sanitario construido en institución educativa en el año 2018, según planificación municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS											
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES		95.000.000	0	95.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS							
Indicador:	1 / 2 BAÑOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Contratos, resolución, facturas, certificados de obras, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Sanitarios a refaccionar en instituciones educativas del Distrito, Escuela N° 5297 Niño Jesus, Esc. N° 5296 Ismael Vazquez, en el año 2018, según planificación municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	50 %
Observación:	Presupuesto aumentado para cubrir el costo final de la obra en la Esc. 5297 Niño Jesus, con lo cual genera diferencia en % de avance productivo con financiero											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS											
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES		50.000.000	36.000.000	86.000.000	0	0	62.000.000	62.000.000	72 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	198 / 198 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Adjudicación, Facturas, Certificados de Obras, Actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Construcción de cercado perimetral en la Esc. Bas. N° 6594 Paz del Chaco			Inicial	Modificaciones	Vigente	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	100 %
Observación:	Presupuesto aumentado para completar las obras en la escuela intervenida											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS											
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES		46.590.277	5.409.723	52.000.000	0	0	52.000.000	52.000.000	100 %	

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE FÉLIX PÉREZ CARDOZO

**Hugo Núñez**  
Tesorero  
Municipalidad de Félix Pérez Cardozo



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE FÉLIX PÉREZ CARDOZO

**Carlos Adolfo Román Fernández**  
Intendente Municipal



INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Anual	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	FÉLIX PÉREZ CARDOZO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES									
Indicador:	2400 / 2400 METROS LINEALES			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contratos, resoluciones, facturas, certificados de obra, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	2400 metros lineales de mejoramiento y enripiado de camino a la Escuela Lupo Encina realizado en el año 2018, según planificación municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		149.500.000	0	149.500.000	149.500.000	0	0	149.500.000	100 %			
Totales de:	FONACIDE			939.457.408	111.778.857	1.051.236.265	149.500.000	0	476.771.503	626.271.503	60 %			

Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE FELIX PÉREZ CARDOZO

**Hugo Nuñez**  
Tesorero

Municipalidad de Félix Pérez Cardozo



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE FELIX PÉREZ CARDOZO

**Carlos Adolfo Benítez Fernández**  
Intendencia Municipal  
Félix Pérez Cardozo