



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N°

FORMULARIO - ANEXO B-01-08


INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 186 Ley N° 5386/2016

Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	Departamento:	Municipalidad:	Eje Estratégico Vinculado:	Producto	Indicador *	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera %	Ejecución Productiva				Medios de Verificación	Observaciones		
							Tipo de Presp.	FF	OF			OG	Registro	Unidad de Medida	Meta			Avance	%
2016	TERCER TRIMESTRE	Itapúa	General Jose M. Delgado	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017	Almuerzo Escolar	211 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año 2016 / 380 Alumnos planificados para el año 2016	3	30	3	848	249.819.739	56	380	211	56	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informes de certificación de avances			
						0 aulas nuevas construidas en el año 2016 / 2 aulas nuevas a Construirse planificados en el año 2016	2	30	3	520	200.000.000	0	2	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informes de certificación de avances			
					Proyectos de Infraestructura en Educación	0 aula remodeladas, reubicadas y ampliadas en el año 2016 / 4 aulas a remodelar en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	2	30	3	520	315.000.000	0	4	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informes de certificación de avances			
						0 sanitarios nuevos construidos en el año 2016 / 5 sanitarios nuevos a Construirse planificados en el año 2016	2	30	3	520	50.000.000	0	5	0	0	Facturas legales, contratos, resoluciones, Informes de certificación de avances			
						1 cocinas nuevas construidas en el año 2016 / 2 cocinas nuevas a Construirse planificados en el año 2016	2	30	3	520	183.608.786	104.010.970	57	2	1	50	Facturas Legales, contrato, Recibo de dinero, Certificación de obras.-		
					Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	Mejoras en 2 plazas construidas en el año 2016 / mejoras en 6 plazas planificados en el año 2016	2	30	3	520	184.443.514	64.149.510	35	6	2	33	Facturas Legales, contrato, Recibo de dinero, Certificación de obras.-		
						0 m2 de empapelados construidos en el año 2016 / 2.400 m2 de empapelados planificados en el año 2016	2	30	3	520	115.000.000	0	2.400	0	0	0	Facturas Legales, contrato, Recibo de dinero, Certificación de obras.-		

La Municipalidad declara bajo Fe de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Alfredo Valentim Villalba Marfies
Administración y Finanzas
Municipalidad de General Delgado



Alfredo Valentim Villalba Marfies
Intendente Municipal
Municipalidad de General Delgado