

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	INDEPENDENCIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador:	FONACIDE												
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	232 / 232 ALUMNOS					Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Nota de pedidos, orden de compra, contratos y factura.					Inicial	Modificaciones						Vigente
Descripción:	Provisión de almuerzo escolar en las siguientes escuelas básicas: Virgen de Fátima; Pedro A. Benítez; Pedro J. Chavez; Juan de la Cruz Meza y Jose C. Chamorro					232,00	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232	100 %
Observación:	La autorización del MEC se adjunto en el 1er cuat. Hay diferencia entre las ejecuciones debido que se realizo una entrega parcial por provisión de almuerzo escolar. Se disminuyo el presupuesto debido a la Ley 7264/24												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		660.844.895	-108.957.636	551.887.259	63.800.000	58.000.000	400.200.000	522.000.000	95 %		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 AULAS					Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, facturas, certificados de obras, actas de recepción					Inicial	Modificaciones						Vigente
Descripción:	Construcción de aula en la Esc. Bas. Valerio Godoy.					3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto debido a la Ley 7264/24.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		400.000.000	-400.000.000	0	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	1830 / 1830 METROS CUADRADOS					Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, facturas, certificados de obras, actas de recepción					Inicial	Modificaciones						Vigente
Descripción:	Construcción de empedrados en accesos escolares Zona Vista Alegre Escuela UNICEF.					3.050,00	-1.220,00	1.830,00	1.500,00	330,00	0,00	1.830	100 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto debido a la Ley 7264/24.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		372.716.976	-151.216.976	221.500.000	181.500.000	40.000.000	0	221.500.000	100 %		

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	INDEPENDENCIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 COCINAS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, facturas, certificados de obras, actas de recepción					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de Comedor en la Esc. Bas. Santa Catalina y Esc. Bas. Virgen de Fátima.					2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2	100 %	
Observación:	Se disminuyo el presupuesto debido a la Ley 7264/24.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial		Modificaciones	Presupuesto Vigente		1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		280.000.000		-63.384.846	216.615.154		110.320.987	106.294.167	0	216.615.154	100 %	
Totales de:		FONACIDE		1.713.561.871		-723.559.458	990.002.413		355.620.987	204.294.167	400.200.000	960.115.154	97 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	INDEPENDENCIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES												
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	28 / 29 SERVICIOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Servicios técnicos y profesionales contratados para Asesoría Contables, Asesoría a la UOC y Fiscalización de Obras del Municipio, según planificación.					24,00	5,00	29,00	8,00	8,00	12,00	28	97 %
Observación:	Se aumento el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del Municipio.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
266	30	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		126.000.000	15.000.000	141.000.000	38.600.000	44.000.000	58.000.000	140.600.000		100 %	
Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	16150 / 19000 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedidos, resoluciones, contratos de aportes y rendición de cuentas.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Caminos reparados con colocación de tubos sobre la Calle Melgarejo, Calle 3era, Calle Carlos Antonio.					20.000,00	-1.000,00	19.000,00	500,00	8.530,00	7.120,00	16.150	85 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		1.187.068.174	-270.000.000	917.068.174	46.537.000	551.594.000	183.500.000	781.631.000		85 %	
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	4800 / 4800 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de obras, actas de recepción.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de canales en la zona del vertedero municipal: Zona Melgarejo, Calle de los bomberos y Santa Isabel.					1.300,00	3.500,00	4.800,00	1.300,00	2.700,00	800,00	4.800	100 %
Observación:	Se aumento el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN DE CANALES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		120.000.000	362.200.000	482.200.000	120.000.000	267.115.600	68.500.000	455.615.600		94 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: i3053001
Fecha/Hora 11/03/2025 15:07:06

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	INDEPENDENCIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)													
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS			Ejecución Productiva														
Indicador:	6 / 10 EQUIPOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual									
Medios De Verificación:	Nota de pedidos, orden de compra, FC04, contratos y factura.					Inicial	Modificaciones	Vigente														
Descripción:	Adquisición de computadoras de mesa para uso municipal.					10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	0,00	6	60 %									
Observación:																						
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS																					
Código/Concepto														Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto			Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual			
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			50.000.000		0		50.000.000		31.790.000		0		0		31.790.000		64 %			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva														
Indicador:	96 / 100 PORCENTAJE					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual									
Medios De Verificación:	Nota de pedidos, informes de trabajos, orden de servicios, contratos y factura.					Inicial	Modificaciones	Vigente														
Descripción:	733: Pago de amortización de préstamo obtenido del Banco Continental SAECA según aprobación de la Junta Municipal N° 571/2023 para la construcción del Polideportivo Municipal.					100,00	0,00	100,00	56,00	35,00	5,00	96	96 %									
Observación:	Se aumento el presupuesto debido a la necesidad del municipio.																					
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES. - PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.																					
Código/Concepto														Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto			Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual			
733	30	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO			450.000.000		320.000.000		770.000.000		253.528.768		245.766.575		236.667.945		735.963.288		96 %			
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS			Ejecución Productiva														
Indicador:	47020 / 47086 LITROS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual									
Medios De Verificación:	Nota de pedidos, orden de servicios, contratos y factura.					Inicial	Modificaciones	Vigente														
Descripción:	Adquisición de combustibles para las maquinarias, vehículos y desmalezadoras de la Municipalidad de Independencia.					22.086,00	25.000,00	47.086,00	16.759,00	17.320,00	12.941,00	47.020	100 %									
Observación:	Se aumento el presupuesto y la meta debido a la necesidad del municipio.																					
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																					
Código/Concepto														Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto			Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual			
361	30	COMBUSTIBLES			198.767.043		200.000.000		398.767.043		150.828.700		131.617.250		114.707.450		397.153.400		100 %			
362	30	LUBRICANTES			20.000.000		12.000.000		32.000.000		0		12.013.000		19.058.500		31.071.500		97 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: i3053001
Fecha/Hora 11/03/2025 15:07:06

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	INDEPENDENCIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30071 - INSUMOS DE RODADOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	CUBIERTAS		Ejecución Productiva						
Indicador:	29 / 29 CUBIERTAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedido, orden de compra, contrato y factura.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de cubiertas para maquinarias y vehículos de uso municipal. (Camión Tumba, Motoniveladora, Tractor y Retroexcavadora)					22,00	7,00	29,00	21,00	0,00	8,00	29	100 %
Observación:	Se aumento el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del Municipio.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
392	30	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		40.000.000	15.000.000	55.000.000	39.066.000	0	15.500.000	54.566.000		99 %	
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	100 / 100 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Orden de pago, facturas, recibos, contratos, planilla de cómputo métrico, acta de recepción de obras					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Refacciones del Palacete Antiguo de la Municipalidad de Independencia.					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100	100 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		27.256.000	0	27.256.000	0	27.256.000	0	27.256.000		100 %	
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva						
Indicador:	590 / 600 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de obras, actas de recepción.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Plazas, parques y espacios deportivos construidos en la Plaza Ybytyruzu y en el Parque Municipal de Independencia.					200,00	400,00	600,00	100,00	40,00	450,00	590	98 %
Observación:	Se aumento el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del Municipio.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		50.000.000	110.000.000	160.000.000	26.300.000	10.000.000	119.550.000	155.850.000		97 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: i3053001
Fecha/Hora 11/03/2025 15:07:06

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	INDEPENDENCIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30110 - PROGRAMAS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	PROGRAMAS INFORMATICOS			Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 1 PROGRAMAS INFORMATICOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, actas, factura, sistema informático, entre otros					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición y actualización de sistema infomático MUGLO versión 2024.					1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA EDUCACION. SISTEMAS DE CATASTRO, PRESUPUESTO, GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
579	30	ACTIVOS INTANGIBLES		25.000.000	0	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000	100 %		
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS			Unidad de Medida:	PROYECTOS			Ejecución Productiva					
Indicador:	2 / 3 PROYECTOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedidos, informes de trabajos, orden de servicios, contrato y factura.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	589: Proyectos de impacto ambiental, vertedero y matadero. (0% de Ejecución) / 591: Estudios de proyectos impacto ambiental, vertedero y matadero (89% de Ejecución).					5,00	-2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	2	67 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACIÓN, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
591	30	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO		55.000.000	0	55.000.000	49.000.000	0	0	49.000.000	89 %		
589	30	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS		50.000.000	-45.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva					
Indicador:	5 / 5 REPARACIONES					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Nota de pedidos, informes de trabajos, orden de servicios, contrato y factura.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparaciones mayores de camioneta de uso municipal, retro pala, camión scania y camioneta chevrolet.					3,00	2,00	5,00	1,00	2,00	2,00	5	100 %
Observación:	Se aumento el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
597	30	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS		90.000.000	100.000.000	190.000.000	35.000.000	81.500.000	72.000.000	188.500.000	99 %		

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: i3053001
Fecha/Hora 11/03/2025 15:07:06

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	INDEPENDENCIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Indicador:	10 / 10 REPARACIONES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Nota de pedido, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura.						Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Mantenimiento y reparaciones de maquinarias y equipos de limpieza. (Camión tumba, Camioneta Chevrolet y Retroexcavadura)						20,00	-10,00	10,00	1,00	4,00	5,00	10	100 %	
Observación:	Se disminuyo el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual			
243	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,		176.500.000	-122.700.000	53.800.000	8.224.300	35.500.000	10.000.000	53.724.300		100 %			
Producto Final:	30128 - RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	KILOMETROS			Ejecución Productiva							
Indicador:	60 / 200 KILOMETROS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Certificado de obras, factura, contrato, actas, entre otros						Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Bacheos sobre la Avenida Carlos Antonio Lopez						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	60,00	60	30 %	
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		360.000.000	0	360.000.000	0	0	106.800.000	106.800.000		30 %			
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Indicador:	97 / 100 PORCENTAJE						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Notas de pedidos, resoluciones, contratos de aportes y rendición de cuentas.						Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Aporte a la Junta de Saneamiento y Asociación de Pequeños Productores.						100,00	0,00	100,00	0,00	54,00	43,00	97	97 %	
Observación:	Se aumento el presupuesto debido a la necesidad del Municipio.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual			
874	30	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		55.000.000	50.000.000	105.000.000	0	30.000.000	71.850.000	101.850.000		97 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: i3053001
Fecha/Hora 11/03/2025 15:07:06

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	INDEPENDENCIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30157 - INSUMOS ADQUIRIDOS PARA OBRAS PUBLICAS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS			Ejecución Productiva							
Indicador:	232 / 235 METROS CÚBICOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Nota de pedido, orden de compra, contrato y factura.						Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Adquisición de insumos de ferretería (Cemento, asfaltados, arenilla) para la colocación de tubo con equipos viales municipales en Melgarejo.						200,00	35,00	235,00	200,00	17,00	15,00	232	99 %	
Observación:	Se aumento el presupuesto y la meta productiva debido a la necesidad del municipio.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EN OBRAS PUBLICAS, PARA BIENES PUBLICOS														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual			
398	30	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS		113.000.000	27.000.000	140.000.000	112.844.000	9.601.330	16.722.170	139.167.500		99 %			
Producto Final:	30190 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS-			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Indicador:	168 / 200 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, factura, certificado de obras, actas de recepción.						Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Refacción en el Juzgado de Independencia por Convenio con la Corte Suprema de Justicia						300,00	-100,00	200,00	0,00	0,00	168,00	168	84 %	
Observación:	Se adjunta Convenio con el Juzgado de Independencia. Se disminuyo la meta productiva y el presupuesto debido a la necesidad del municipio														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		300.000.000	-27.256.000	272.744.000	0	0	230.996.000	230.996.000		85 %			
Producto Final:	30191 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Nota de pedidos, resoluciones, contratos de aportes y rendición de cuentas.						Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Aporte a la Comisión ASE de la Esc. Valerio Godoy						100,00	0,00	100,00	0,00	74,00	26,00	100	100 %	
Observación:	Se aumento el presupuesto debido a la necesidad del municipio.														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS A COMISIONES PARA ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA SIN FINES DE LUCRO, CENTROS CULTURALES, DE ARTE, DE INVESTIGACIÓN														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual			
842	30	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10.000.000	71.500.000	81.500.000	0	66.387.652	15.000.000	81.387.652		100 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			3.503.591.217	817.744.000	4.321.335.217	911.718.768	1.512.351.407	1.363.852.065	3.787.922.240		88 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	INDEPENDENCIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Organismo Financiador:	COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA–LEY N° 7264/2024												
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS			Ejecución Productiva					
Indicador:	2 / 3 AULAS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de adjudicación, factura, Certificado de obra, acta de inicio, provisoria y definitivo.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de un bloque de 3 aulas en la Esc. Valerio Godoy.					1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	2,00	2	67 %
Observación:	Se disminuyo el presupuesto y se aumento la meta productiva debido a que estos tienen un costo menor a lo presupuestado.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		650.000.000	-147.000.000	503.000.000	0	0	333.854.712	333.854.712		66 %	
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva					
Indicador:	45 / 100 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratos, resolución de adjudicación, certificados de obras, factura, acta de inicio, acta de recepción provisorio y definitivo					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de empedrado en accesos escolares Zona vista Alegre Escuela UNICEF.					100,00	0,00	100,00	0,00	45,00	0,00	45	45 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		54.592.842	0	54.592.842	0	25.320.000	0	25.320.000		46 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 100 METROS CUADRADOS					Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de adjudicación, factura, Certificado de obra, acta de inicio, provisoria y definitivo.					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Cercado construido en la Esc. Bas. San Miguel.					100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		220.000.000	0	220.000.000	0	0	0	0		0 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: i3053001
Fecha/Hora 11/03/2025 15:07:06

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	INDEPENDENCIA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 COCINAS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de adjudicación, factura, Certificado de obra, acta de inicio, provisoria y definitivo.					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Pago final por Construcción de Comedor en la Esc. Bas. Virgen de Fátima.					1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %	
Observación:	Hay diferencia entre las ejecuciones debido a que el comedor tuvo un costo menor a lo presupuestado.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		30.000.000	0	30.000.000	0	26.705.833	0	26.705.833	89 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	31 / 31 EQUIPOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato de Compra, Factura, Acta de Recepción, entre otros					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Adquisición de fotocopadoras multifunción para las siguientes escuelas beneficiadas: Esc. San Blas; Esc. San José Obrero; Esc. San Pablo y Esc. Santa Lucía.					31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31	100 %	
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
544	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA		147.000.000	0	147.000.000	0	0	146.630.010	146.630.010	100 %			
Totales de:		COMPENSACIÓN POR CESIÓN DE ENERGÍA-LEY N° 7264/2024		1.101.592.842	-147.000.000	954.592.842	0	52.025.833	480.484.722	532.510.555	56 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, por una parte, la **Corte Suprema de Justicia**, representada por el Señor Ministro de la CSJ, **Prof. Dr. LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA**, en su carácter de Presidente, con domicilio en la calle Pedro Blasio Testanova y Mariano Roque Alonso, Piso 9 - Torre Norte, Barrio Sajonia, en adelante "**La CSJ**"; y por otra parte, la **Municipalidad de Independencia**, representado por su Intendente Municipal, el **Abg. JOSÉ ANTONIO RESQUIN ACOSTA**, con domicilio en la ciudad de Melgarejo sobre las Avenidas Mariscal Francisco Solano López y General Eduvigis Díaz, en adelante "**La MI**". Las partes, suscriben el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, que se regirá por siguientes Cláusulas y Condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: El objeto principal del presente Convenio es establecer una relación interinstitucional entre la Municipalidad de Independencia y la Corte Suprema de Justicia para la refacción del antiguo local del Juzgado de Paz, a fin de poner en funcionamiento el Juzgado de Garantías Penal que actualmente funciona en el Palacio de Justicia de Villarrica, orientado en la búsqueda de una justicia pronta y barata para cumplir los postulados de la Constitución de la República del Paraguay, velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos que viven en esta región.

CLÁUSULA SEGUNDA: "**La MI**" se compromete a refaccionar con recursos propios, el viejo local del Juzgado de Paz de Melgarejo, conforme a las especificaciones técnicas recomendadas por "**La CSJ**", que tendrá un costo de GUARANÍES CIENTO OCHENTA MILLONES (G. 180.000.000), suma que será pagada íntegramente por la Institución Municipal, con el objetivo de facilitar el funcionamiento del Juzgado Penal de Garantías. La Corte Suprema de Justicia autoriza por este instrumento a la Municipalidad de Independencia a llevar adelante la referida obra conforme con lo dispuesto en las especificaciones técnicas.

CLÁUSULA TERCERA: El presente Convenio tendrá una duración de cinco (5) meses desde la fecha de su suscripción y se extinguirá con el cumplimiento de las obligaciones contraídas entre las partes. Este convenio podrá ser anulado o modificado por causas justificadas por mutuo acuerdo mediante una comunicación escrita realizada por cualquiera de las partes con una antelación de diez (10) días.

CLÁUSULA CUARTA: "**La MI**", refiere que el plazo estimado de ejecución de la obra será de noventa (90) días a partir de la firma de este Convenio y "**La CSJ**" se compromete, conforme a las posibilidades institucionales, una vez concluidos los trabajos de refacción poner en funcionamiento en el lugar, el Juzgado Penal de Garantías a fin de fortalecer la Justicia.

JOSE
ANTONIO
RESQUIN
ACOSTA


Firmado
digitalmente por
JOSE ANTONIO
RESQUIN ACOSTA
Fecha: 2024.10.14
19:33:46 -03'00'



CORTE
SUPREMA
DE JUSTICIA



Municipalidad de Independencia
Medellín, Antioquia y Calle 50a - Teléfono 644 395 377
(www.independenciaantioquia.gov.co)



CLÁUSULA QUINTA: Las instituciones firmantes del documento se comprometen a cooperar, a fin de poner en marcha este proyecto, para que concluya en el menor tiempo posible y así lograr los objetivos propuestos.

CLÁUSULA SEXTA: Cualquier aspecto referente a las obligaciones o responsabilidades entre las partes que no esté contemplado en el presente Convenio Interinstitucional, así como dudas de cualquier índole o diferencias, serán definidas a través de Actas complementarias.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este Convenio se solucionará por la vía de la negociación directa.

En señal de conformidad, firman las partes en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha consignado más arriba.

PROF. DR. LUIS MARÍA BENTEZ RIERA
Presidente
Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia

ABG. JOSÉ ANTONIO RESQUÍN ACOSTA
Intendente Municipal
Municipalidad de Independencia

JOSE ANTONIO
RESQUIN
ACOSTA

Firmado digitalmente
por JOSE ANTONIO
RESQUIN ACOSTA
Fecha: 2024.10.14
19:34:21 -03'00'



GOBIERNO MUNICIPAL
Abog. José A. Resquin Acosta
Intendente

Mariscal López y Gral. Díaz -
Muni.independencia@gmail.com



Independencia, 11 de Marzo de 2025

SEÑORA
ECON.MARIA MERCEDES MARTINEZ, DIRECTORA.
DIRECCION GENERAL DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.
PRESENTE. -

Tenemos el agrado de dirigirme a Ud., en representación de la Municipalidad de Independencia, con el objeto de remitir el anexo B-01-08 Informe de Gestión Municipal por resultado, correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2024.-

Sin otro particular, me despido saludándolo atentamente.

Abg. José Antonio Resquin
Intendente Municipal