

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	ITAPÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)											
Organismo Financiador:	FONACIDE																			
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva													
Indicador:	191 / 191 ALUMNOS						Meta		1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual							
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, nota de remisión y actas de entrega						Inicial	Modificaciones						Vigente						
Descripción:	Provisión de almuerzo escolar a alumnos de la Esc. Bas. N° 54 José María Gorostiaga, Esc. Bas. N° 1380 Ppto. Vicente Arzamendia			144,00			47,00		191,00		0,00		0,00		191,00		191		33 %	
Observación:	Meta ampliado para adecuar a la cantidad de alumnos matriculados. La diferencia en % de ejecución es debido a que la entrega sólo se realizó en el 3er cuatrimestre, por la disponibilidad presupuestaria. Se remite vía SGMR autorización del MEC																			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR																			
Código/Concepto				Presupuesto				Ejecución Financiera												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual		
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		137.382.362		0		137.382.362		0		0		137.382.362		137.382.362		100 %		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva													
Indicador:	0 / 1 AULAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, certificados y actas de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente											
Descripción:	Construcción de Aula Preescolar en la Esc. Bás. N° 5306 Hna. Ma. Felicia Guggiari E			1,00			0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0		0 %	
Observación:																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS																			
Código/Concepto				Presupuesto				Ejecución Financiera												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES		155.000.000		0		155.000.000		0		0		0		0		0 %		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva													
Indicador:	4 / 5 AULAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual						
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, certificados y actas de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente											
Descripción:	Refacción de aulas en la Esc. Bás. N° 6593 Canuta Benítez			5,00			0,00		5,00		3,00		1,00		0,00		4		80 %	
Observación:																				
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS																			
Código/Concepto				Presupuesto				Ejecución Financiera												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		1° Cuatrimestre		2° Cuatrimestre		3° Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES		59.204.020		0		59.204.020		35.113.120		15.940.000		0		51.053.120		86 %		

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	ITAPÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)					
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	410 / 410 METROS CUADRADOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, certificados y actas de obras					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de cercado perimetral en la Esc. Bás. N° 1382 Ignacio Concepción Ramírez					410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410	100 %	
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		95.000.000	0	95.000.000	0	91.030.250	0	91.030.250	96 %			
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 COCINAS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, certificados y actas de obras					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de cocina comedor en la Esc. Bas. N° 1381 República Argentina					1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	Presupuesto disminuido teniendo en cuenta la transferencia del Ministerio de Hacienda es mucho menor a lo presupuestado y a fin de destinar parte de los recursos a las obras en ejecución.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		156.305.080	-98.800.000	57.505.080	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Contrato, Factura, certificado de obras, acta de recepción					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Pago de deuda del ejercicio anterior, por almuerzo escolar a Esc. N° 54 José M. Gorostiaga y Esc. N° 1380 Presbítero V. Arzamendia y por obras de refacción de aulas de la Esc N° 6593 Canuta Benítez					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %	
Observación:	Pago de deuda pendiente de pago al cierre del año 2022, al proveedor de almuerzo escolar y al contratista de la obra de refacción de techo, pared y parte eléctrica de las aulas de la Esc. Bas. N° 6593 Canuta Benítez													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES. - PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		92.117.638	0	92.117.638	0	70.839.326	21.278.312	92.117.638	100 %			
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		24.090.900	0	24.090.900	24.090.900	0	0	24.090.900	100 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	ITAPÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	600 / 600 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, certificados y actas de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de plaza en la rotonda de la ciudad de Itapé, beneficiando a pobladores y alumnos de la Esc. N° 54 José Maria Gorostiaga y el colegio Jose M. Gorostiaga						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600	100 %
Observación:	Obra incluido en el 3er cuatrimestre a fin de ofrecer mejores espacios de esparcimiento a los pobladores.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES		98.800.000	0	98.800.000	0	0	98.800.000	98.800.000		100 %		
Producto Final:	30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PUPITRES			Ejecución Productiva						
Indicador:	124 / 170 PUPITRES						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, nota de remisión, actas de entrega, nota de pedido, FC04						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pupitres a ser adquiridos para las Esc. Sinforiana Benítez de Alfonso, Esc. República Argentina, Esc. Perpetuo Socorro, Esc. José M. Gorostiaga, Col Loma Jhovv, José María Gorostiaga y Caroveni Nuevo						170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	124,00	124	73 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual		
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		25.000.000	0	25.000.000	0	0	18.000.000	18.000.000		72 %		
Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	124 / 170 SILLAS PEDAGOGICAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución, factura, nota de remisión, actas de entrega, nota de pedido, FC04						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Silla pedagógicas adquiridas para Esc. Sinforiana Benítez de Alfonso, Esc. República Argentina, Esc. Perpetuo Socorro, Esc. José M. Gorostiaga, Col Loma Jhovv, José María Gorostiaga y Caroveni Nuevo						170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	124,00	124	73 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual		% Anual		
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		20.900.000	0	20.900.000	0	0	14.998.000	14.998.000		72 %		
Totales de:	FONACIDE			863.800.000	-98.800.000	765.000.000	59.204.020	177.809.576	290.458.674	527.472.270		69 %		

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ



Intendente
MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ