

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	PIRAYÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	394 / 394 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATOS REMISION FACTURAS NOTAS DE PEDIDOS ORDEN DE COMPRA REMISION			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EN 80 DIAS, A 394 ALUMNOS EN LA ESC. CARLOS MORPHIS, ESC SANTO DOMINGO SAVIO, REINO DE ESPAÑA, RCA DEL PARAGUAY DE PIRAYU. APROBACION DEL MEC ADJ. EN EL 1ER CUATRIMESTRE			394,00	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394	100 %
Observación:	MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ART. 420 INC. B DEL DECRETO 8759/23 QUE HABILITA SEGUN LA NECESIDAD DEL MUNICIPIO, EL PAGO DEL ALMUERZO ESCOLAR DE LA CUENTA DE FONACIDE CAPITAL.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	300.072.414	156.427.016	456.499.430	62.714.630	132.868.620	260.816.180	456.399.430	100 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	2 / 2 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTOS 9-77, 1 AULA EN EL COLEGIO NACIONAL DE TABAI DE LA COMPAÑIA TABAI DE PIRAYU			3,00	-1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2	100 %
Observación:	DIFERENCIA PORCENTUAL A RAZON DE QUE LA OBRA DEL COL. NAC. DE TABAI PRESENTO UNA DISMINUCION EN EL COSTO. SE AJUSTA LA META SEGUN LA MICROPLANIFICACION Y LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR DICHA DISMINUCION DE COSTOS.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	401.983.801	-168.639.298	233.344.503	46.341.585	0	131.787.718	178.129.303	76 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	2 / 2 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION DE 1 AULA EN LA ESCUELA VIRGEN PERPETUO SOCORRO DE LA COMPAÑIA CERRO LEON DE PIRAYU, Y 1 SALA DE DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N° 2135 JOSE EDUVIGIS VII LAGRA PEÑA			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2	100 %
Observación:	DIFERENCIA PORCENTUAL A RAZON DE QUE LAS 2 OBRAS FUERON MODIFICADAS EN SUS PLAZOS DE ENTREGA PARA EL BIMESTRE DEL 2024 POR POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS SE PAGA LA 1RA CERTIFICACION. MODIFIC. PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE COSTOS DE LAS DOS OBRAS.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	240.900.358	-147.787.718	93.112.640	0	0	37.968.692	37.968.692	41 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	PIRAYÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	3 / 3 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE 1 BANO EN EL COLEGIO NAC. PROF. MARCIANO MARTINEZ DE PASO ESPERANZA. 1 BANO EN EL CENTRO PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTAS 9-38 Y 1 EN EL CENTRO PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTAS 216			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	DIF. % A RAZON DE QUE LAS OBRAS EN LAS 2 INST. (9-38 Y 216), FUERON MODIFICADAS EN SUS PLAZOS DE ENTREGA P/ EL 2024 POR INCLIMENCIAS CLIMATICAS,SE PAGO LA 1RA CERTIFICACION. SE AMPLIA LA META Y LA REPROGRAMACION PRES. SEGUN LA MICROPLANIFICACION			1,00	2,00	3,00	1,00	0,00	2,00	3	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		3.794.676	160.000.000	163.794.676	3.794.676	0	92.474.588	96.269.264	59 %
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS						
Indicador:	1 / 1 COCINAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA REINO DE ESPAÑA EN LA COMPAÑIA TUYUCUA COCUE DEL DISTRITO DE PIRAYU			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	EJECUCION DE 100% DE LA OBRA, PAGO DEL CERTIFICADO N° 3 Y FONDO DE REPARO			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		13.391.280	0	13.391.280	13.391.280	0	0	13.391.280	100 %
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA, RECIBO DE DINERO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL MARCIANO MARTINEZ DE PASO ESPERANZA Y CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR PARA LA ESCUELA REINO DE ESPAÑA DE TUYUCUA COCUE PENDIENTE DE PAGO PARA EL 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Observación:	CANCELACION DE LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2022			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100 %
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE		40.098.852	0	40.098.852	40.098.852	0	0	40.098.852	100 %
Totales de:	FONACIDE			1.000.241.381	0	1.000.241.381	166.341.023	132.868.620	523.047.178	822.256.821	82 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	PIRAYÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	43 / 43 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, INFORME TECNICO, RESOLUCION DE PAGO, FACTURA Y RECIBO	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS MUNICIPALES.	43,00	0,00	43,00	6,00	20,00	17,00	43	100 %	
Observación:	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y SOPORTE INFORMATICOS, SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DPTO DE UOC, SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA FISCALIZACION DE OBRAS.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
266	30	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	135.000.000	0	135.000.000	21.500.000	60.000.000	53.500.000	135.000.000	100 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	REPARACIONES Y REMODELACIONES DE AULAS DE LA ESCUELA BASICA GRAL DIAZ, CENTRO EDUCATIVO 9-38 Y ESCUELA MARCIANO MARTINEZ DE TAVAI	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3	100 %	
Observación:	EN EL PRIMER CUATRIMESTRE SE ANEXO EL FORM B0610 TRASPASO DE BIENES DE USO Y EL FORM B0613 HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES, ASI COMO EL CONVENIO INTERSTITUCIONAL.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	6.081.016	0	6.081.016	6.081.016	0	0	6.081.016	100 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	3142 / 4542 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON, 600MTS LINEAL CALLE ANGEL MARIA GOMEZ DE BARRIO 3, Y 500 MTS LINEAL EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE 18 DE OCTUBRE DE LA COMPANIA TABAI	1.542,00	3.000,00	4.542,00	1.542,00	0,00	1.600,00	3.142	69 %	
Observación:	REPRO DEL PRESUPUESTO SEGUN A LA MICROPLANIFICACION DEL 3ER CUAT. LA OBRA DE LA CALLE 18 DE OCTUBRE TIENE MODIFICACION EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA PARA EL MES DE ENERO DEL 2024 POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS. TIENE UN AVANCE DE CASI 70% AL CIERRE									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	7.067.003	206.030.456	213.097.459	7.067.003	0	132.636.343	139.703.346	66 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	PIRAYÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30028 - CAMINOS EMPEDRADOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	338 / 338 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	REPARACION DEL EMPEDRADO BOLI DEL CENTRO DE PIRAYU, SOBRE LA RUTA PIRAYU - CAACUPE. BARRIO 1 (UNO).			Inicial	Modificaciones	Vigente	338,00	0,00	338,00	338	100 %			
Observación:	EJECUCION DE 100% DE LA REPARACION Y EL PAGO DE LA OBRA													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	0	0	1.950.000	100 %			
Producto Final:	30042 - CORPIDORAS ADQUIRIDAS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	CORPIDORAS									
Indicador:	1 / 1 CORPIDORAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	ADQUISICION DE UN MINI TRACTOR CORPIDORA (TRACTOR DE JARDIN CORPIDORA DE CESPED) MARCA JOHN DEERE			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100 %	
Observación:	DIFERENCIA PORCENTUAL EN LA EJEUCION FINANCIERA POR DISMINUCION EN EL COSTO CON RELACION A LO PRESUPUESTADO.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
532	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES		65.000.000	0	65.000.000	0	0	51.325.000	51.325.000	79 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	EQUIPOS									
Indicador:	3 / 3 EQUIPOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA, RECIBO DE DINERO			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	ADQUISICION DE 1 IMPRESORA, 2 NOTEBOOKS PANTALLA TACTIL MARCA HP			Inicial	Modificaciones	Vigente	5,00	-2,00	3,00	0,00	1,00	2,00	3	100 %
Observación:	MODIFICACION DE METAS Y PRESUPUESTO EN BASE A LA MICROPLANIFICACION EN EL TERCER CUATRIMESTRE, DIFERENCIA % EN LA EJEUCION FINANCIERA POR DISMINUCION EN EL COSTO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS CON RELACION AL PRESUPUESTO.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
543	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		42.000.000	-13.236.333	28.763.667	0	2.250.000	15.600.000	17.850.000	62 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARÍ	Municipalidad:	PIRAYÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE						
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA, RETENCION DE IVA Y RECIBO DE DINERO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 POR LA ADQUISICION DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 GC.			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	100,00	100	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	548.100.000	0	548.100.000	0	0	548.100.000	548.100.000	100 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	7436 / 7436 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONVENIO, FACTURA, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, RECIBO, ORDEN DE TRABAJO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO DE GESTION OPERATIVA MUNICIPAL			Inicial	Modificaciones	Vigente	2.983,00	4.453,00	0,00	7.436	100 %
Observación:	AMPLIACION DE METAS Y REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN BASE A LA MICROPLANIFICACION DE INTENDENCIA.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
361	30	COMBUSTIBLES	49.720.829	9.908.837	59.629.666	20.600.000	39.029.666	0	59.629.666	100 %	
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES						
Indicador:	2 / 2 MUEBLES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA, RECIBO DE DINERO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MIDAS DE 18000 BTU, 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA MIDAS DE 24000 BTU			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	2,00	2	100 %
Observación:	MODIFICACION EN LAS METAS EN BASE A LA MICROPLANIFICACION PARA EL TERCER CUATRIMESTRE. DIF PORCENTUAL EN LA EJECUCION FINANCIERA DEBIDO A LA DISMINUCION DE LOS COSTOS DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	41.122.142	0	41.122.142	0	0	9.680.000	9.680.000	24 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	PIRAYÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30096 - PARADAS PEATONALES CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	PARADAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	2 / 2 PARADAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE PARADA PEATONAL SOBRE LA CALLE MONSEÑOR ILDEFONSO DIAZ, Y OTRO SOBRE LA CALLE JUAN PABLO II DEL CENTRO DE PIRAYU EN FRENTE DE LA ESCUELA N° 80 GRAL DIAZ			1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2	100 %
Observación:	DIFERENCIA PORCENTUAL EN LA EJEC. FINANCIERA EN BASE A LA REPROGRAMACION DEL PLAZO DE ENTREGA PARA EL BIMESTRE DEL 2024 POR INCLEMENCIA CLIMATICA DE LA OBRA SOBRE LA CALLE JUAN PABLO II, PAGANDOSE LA PRIMERA CERTIFICACION AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	153.655.118	168.962.159	322.617.277	153.655.118	0	55.913.518	209.568.636	65 %	
Producto Final:	30106 - PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	5415 / 9015 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	MEJORAS EN ESPACIO PUBLICO. PLAZA GRAL JOSE EDUVIGIS DIAZ, READECUACION TOTAL DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE LA PLAZA Y CONSTRUCCION DE VALLADO EN LA CANCHA MUNICIPAL PARA LA ESC. DE FUTBOL			9.015,00	0,00	9.015,00	15,00	0,00	5.400,00	5.415	60 %
Observación:	LA ESC DE FUTBOL FUE AMPLIADO SU PLAZO DE ENTREGA PARA FEBRERO DEL 2024 POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS, PAGANDOSE LA 1RA CERTIFICACION EN ESTE EJERC. AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR AUMENTO DE LOS COSTOS DE LAS OBRAS DE LA PLAZA GRAL DIAZ Y CANCHA MUNICI										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	168.995.585	80.790.041	249.785.626	3.785.626	0	152.656.476	156.442.102	63 %	
Producto Final:	30112 - PUENTES CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CÚBICOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	120 / 120 METROS CÚBICOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE PUENTE DE H/A EN LA COMPANIA CERRO VERA ZONA ALTA DISTRITO DE PIRAYU, 1 PUENTE PARA PASO PEATONAL EN CENTRO DE PIRAYU Y 1 PUENTE DE PASO PEATONAL EN LA COMPANIA TUYUCUA-TABAI			6,00	114,00	120,00	6,00	114,00	0,00	120	100 %
Observación:	LA EJEC. FINANC DEL 3ER CUAT. CORRESPONDE AL PAGO DEL FONDO DE REPARO DEL PUENTE DE PASEO PEATONAL DEL CENTRO DE PIRAYU Y DE LA COMPANIA TUYUCUA-TABAI. AMPLIACION DE METAS Y REPROGRAMACION. PRESUPUES. EN BASE A LA MICROPLANIFICACION DE INTENDENCIA.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE PUENTES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	7.698.023	136.919.600	144.617.623	7.698.023	130.073.620	6.845.980	144.617.623	100 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	PIRAYÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES						
Indicador:	120 / 120 REPARACIONES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA, RECIBO DE DINERO, RETENCION DE IVA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION DE 99 VALLAS METALICAS, 20 TOLDOS Y 1 REPARACION MENOR AL TRACTOR AGRICOLA DE LA MUNICIPALIDAD			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	120,00	0,00	120	100 %
Observación:	TRABAJOS DE CAMBIO DE SOPORTE DE HIERROS, SOLDADURAS Y PINTURAS DE LAS VALLAS Y TOLDOS, Y CAMBIO DE LA BOMBA DE AGUA DEL TRACTOR AGRICOLA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
243	30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,		9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	100 %
Producto Final:	30121 - REPUESTOS MAYORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPUESTOS						
Indicador:	0 / 0 REPUESTOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, INFORME TECNICO, RESOLUCION DE PAGO, FACTURA Y RECIBO			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE PARQUE INFANTIL PARA EQUIPAMIENTO EN LA PLAZA GRAL JOSE E DIAZ DE PIRAYU			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	CANCELACION DE FONDO DE REPARO, EL LLAMADO DEL AÑO 2022 SE REALIZO CON EL OBJETO DEL GASTO 538 "HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS MAYORES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
538	30	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		3.076.621	-3.076.621	0	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS						
Indicador:	56 / 56 JORNALEROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO, PLANILLAS, ORDEN DE TRABAJO Y FACTURA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRATACION DE 56 JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINA Y EQUIPO			Inicial	Modificaciones	Vigente	16,00	18,00	22,00	56	100 %
Observación:	AMPLIACION DE METAS POR AUMENTO EN LAS CONTRATACIONES Y REPROGRAMCION DEL PRESUPUESTO POR DISMINUCION DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DE JORNALEROS.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
144	30	JORNALES		130.498.657	-21.025.504	109.473.153	24.720.000	35.633.800	44.943.659	105.297.459	96 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	PIRAYÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	52 / 52 SERVICIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, FACTURAS, INFORME DE EJECUCION, RESOLUCION						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONTRATACION DE 52 SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS A SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA, ENCARGADA DE UOC, Y AUXILIAR EN UOC.						48,00	4,00	52,00	16,00	17,00	19,00	52	100 %
Observación:	AMPLIACION DE METAS Y PRESUPUESTO POR AUMENTO EN LAS CONTRATACIONES Y VARIACION EN LOS COSTOS PLANIFICADOS.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		130.550.000	1.616.667	132.166.667	38.800.000	41.600.000	51.658.333	132.058.333	100 %			
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva							
Indicador:	1120 / 1120 METROS LINEALES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ALCANTARILLADO TUBO DE H/A DE 0,80MTS, 8 UNIDADES CALLES LEANDRO TAVARELLI Y CARLOS MORPHIS EN EL BARRIO 4, Y DE 0,80MTS, 6 UNIDADES SOBRE LA CALLE MANUEL ARMOA, EMILIO BOBADILLA Y TTE HONORIO GONZAL						1.120,00	0,00	1.120,00	640,00	480,00	0,00	1.120	100 %
Observación:	EJECUCION DEL 100% DE LAS OBRAS.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		91.332.500	0	91.332.500	1.851.000	89.481.500	0	91.332.500	100 %			
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE		Ejecución Productiva							
Indicador:	25 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONVENIO, FACTURA, NOTA DE PEDIDO, RESOLUCION, RENDICION DE CUENTA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA ASOCIACION DISTRITAL PIRAYU Y JUNTA DE SANEAMIENTO DE YAGUARON YURU						100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	0,00	25	25 %
Observación:	DIF. % EN LA META Y LA EJECUCION FINANCIERA A RAZON DE QUE LOS APORTES SE REALIZAN CONFORME A LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ENTI. DISMINUCION EN LA META Y REPROGRAMACION EN EL PRESUPUESTO POR DISMINUCION DE LOS COSTOS SEGUN LA MICROPLANIFICACION.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
874	30	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000.000	-45.702.321	54.297.679	25.000.000	0	0	25.000.000	46 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	PIRAYÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30176 - PLAZAS Y PARQUES EQUIPADOS			Unidad de Medida:	PARQUES			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 PARQUES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE UN PARQUE INFANTIL PARA EQUIPAMIENTO EN LA PLAZA GRAL JOSE E. DIAZ DE LA CIUDAD DE PIRAYU. DIRECCION: CALLE GRAL DIAZ Y CAMINO PIRAYU CAACUPE						1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Observación:	EL PAGO DE GS 3.076.621 CORRESPONDE AL FONDO DE REPARO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN COMBO DE EQUIPO DE JUEGOS PARA NIÑOS (2 TORRES, 1 HAMACA CON 2 ASIENTOS, SUBE Y BAJA CON RAMPA Y TOBOGAN) EN LA PLAZA GRAL DIAZ													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	EQUIPAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
534	30	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		3.076.621	0	3.076.621	3.076.621	0	0	3.076.621	100 %			
Producto Final:	30190 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSTRUIDAS-			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA, ACTA DE RECEPCION, FACTURA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE 2 OFICINAS NUEVAS Y REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRAYU. DIRECCION: TTE RAMON GOMEZ ENTRE JUAN PABLO II Y GRAL DIAZ						350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	ATENDIENDO A LA MICROPLANIFICACION DE ESTE AÑO 2023, LA OBRA DE MEJORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRAYU QUEDA POSTERGADA PARA EL PROXIMO AÑO 2024.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		231.999.935	-231.999.935	0	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30197 - EQUIPAMIENTOS ELECTRONICOS PARA GENERACIÓN			Unidad de Medida:	EQUIPOS DE ELECTRONICA			Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 4 EQUIPOS DE ELECTRONICA						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, NOTAS DE REMISION, FACTURA, RECIBO DE DINERO, RETENCION DE IVA						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE PROYECTOR MARCA BENQ, 1 PARALANTE PORTATIL CON PEDESTAL JBL MAX 15, 1 PANTALLA PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y 1 MICROFONO QUANTA WIRELESS						4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4	100 %
Observación:	DIFERENCIA PORCENTUAL EN LA EJEUCION FINANCIERA POR LA DISMINUCION EN EL COSTO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN RELACION AL PRESUPUESTO													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE LOGISTICA INSTITUCIONAL, DE SONIDOS, PROYECTORES, PARLANTES, CAMARAS FOTOGRAFICAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
538	30	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		13.236.333	0	13.236.333	0	0	11.430.000	11.430.000	86 %			
Totales de:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES			1.939.660.383	289.187.046	2.228.847.429	315.784.407	407.568.586	1.134.289.309	1.857.642.302	83 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Municipalidad de Pirayú

Juntos por la pujante e histórica ciudad de Pirayú

RUC N° 80000725-5

Tel.: (0519) 20112

www.pirayu.gov.py

Tte. R. Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II

Nota I.M.: 35/2024

Pirayú, 14 de marzo de 2023

Señora:

María Mercedes Martínez – Directora General.

Dirección General de Departamentos y Municipios.

Ministerio de Economía y Finanzas

En nombre y representación de la Municipalidad de Pirayú, tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de remitir el informe de gestión municipal, y dar cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas, tales como:

- Presentación del Formulario anexo B-01-08, tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023.

Esperando haber cumplido con las exigencias de la Ley y sin otro particular, me despido cordialmente.

Prof. Cynthia R. Godoy de Egusquiza

Intendente