



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos



Usuario: i3014301

Fecha/Hora: 28/02/2019 11:07:02

Ejercicio Fiscal:		2018	Cuatrimstre:	Anual	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	QUINDY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Organismo Financiador:		FONACIDE								
Producto Final:		30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO								
Indicador:		532 / 532 ALUMNOS								
Medios De Verificación:		Resolución, Contrato, Facturas, Planilla de Entregas								
Descripción:		532 alumnos a ser beneficiados por el Almuerzo escolar para escuelas públicas, según presupuesto municipal 2018								
Observación:		a diferencia porcentual obedece a que no fue agregado en el primer cuatrimestre la ejecución productiva, pero fueron beneficiados el total de los alumnos en los 3 cuatrimestres, cumpliendo el 100% de la meta vigente.								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR								
OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Modificaciones	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	614.533.388	0	614.533.388	0	152.628.000	457.884.000	610.512.000	99 %
Producto Final:		30011 - AULAS ENTREGADAS								
Indicador:		2 / 4 AULAS								
Medios De Verificación:		Resolución, Contratos, Facturas, Certificaciones								
Descripción:		8 Aulas en Construcción, en la Esc. Bás. N° 71 Libertador Simón Bolívar y en la Esc. Bás. N° 1342 María Ascención Medina de Amarilla de la Ciudad de Quindiy, según Presupuesto Municipal 2018								
Observación:		La disminución en el presupuesto vigente obedece a una reprogramación presupuestaria en el rubro.								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		CONSTRUCCION DE AULAS								
OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Modificaciones	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	1.520.654.089	-1.103.947.080	416.707.009	0	222.442.568	6.477.539	228.920.100	55 %
Producto Final:		30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS								
Indicador:		24 / 24 AULAS								
Medios De Verificación:		Resolución, Contratos, Facturas, Certificaciones								
Descripción:		24 Aulas Mant. y rep. en las Esc. Bas. Nro 181 Pra Esc. Vocacional Agrícola, Esc. Bas. 280 Cristóbal Pérez, Esc. 2797 Prof. María Esquivel, Esc. Bas. 11 Andras Bell, Esc B. 1847, San Juan Bosco								
Observación:		El aumento en el presupuesto vigente obedece a una reprogramación presupuestaria en el rubro remitida por la Intendencia Municipal.								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS								
OG	FF	Código/Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Modificaciones	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	147.982.520	888.947.080	1.036.929.600	0	211.456.299	825.473.301	1.036.929.600	100 %



Dgo Luis González Ramírez
Intendente Municipal de Quindiy



Alba Acevedo De Bogado
Intendente Municipal de Quindiy

Ejercicio Fiscal:		2018	Cuatrimstre:	Annual	Departamento:	PARAGUARI	Municipalidad:	QUINDY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:		30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS												
Indicador:		2655 / 2655 METROS CUADRADOS												
Medios De Verificación:		Resolución, Contrato, Facturas, Certificaciones.												
Descripción:		2655 m2 caminos empedrados a ser construidos en el acceso al Colegio Nac. Cristobal Perez y en el acceso a la Esc. Bas. 376 Santo Domingo Savio del Distrito de Quindy.												
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS												
OG	FF	Código/Concepto		OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES			215.000.000	0	215.000.000	0	0	0	212.007.000	99 %		
Producto Final:		30081 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE												
Indicador:		100 / 100 PORCENTAJE												
Medios De Verificación:		Resolución, Contratos, Facturas, Certificaciones												
Descripción:		Deuda Pendiente de pago correspondiente gastos corrientes (Almuerzo Escolar), así como también deudas pendientes de pago de gastos de capital por inversiones.												
Observación:		En el 1er Cuat. fue pagado el 50% de lo que corresponde a gastos de capital y en el 2do Cuat. se pago el 50% restante que corresponde a gastos corrientes.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:		PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR, AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.												
OG	FF	Código/Concepto		OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE			185.812.228	0	185.812.228	185.812.228	0	0	185.812.228	100 %		
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE			180.230.400	0	180.230.400	180.230.400	0	0	180.230.400	100 %		
Totales de:		FONACIDE			2.864.212.625	-215.000.000	2.649.212.625	185.812.228	766.757.264	1.501.841.836	2.454.411.328	93 %		



[Signature]
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE QUINDY

Diego Luciano González Ramírez
Director de Hacienda



[Signature]
Intendente
MUNICIPALIDAD DE QUINDY
Alba Acevedo De Bogado