

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2016															
	Trimestre	TERCERO														
		ITAPUA														
Departamento:	SAN JUAN DEL PARANA															
Municipalidad:	SAN JUAN DEL PARANA															
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016															
Recursos de Fonacide	Producto	Indicador	Tipo de Presp.	Concepto / Código			Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva			Observaciones			
				FF	OF	OG				Registro	Unidad de Medida	Meta		Avance	%	Medios de Verificación *
	Almuerzo Escolar	117 Alumnos que reciben almuerzo escolar / 650 alumnos matriculados que recibirán Almuerzo Escolar, según planificación Municipal	3	30	003	848	617.892.099	110.732.160	18	650	Alumnos	650	117	18	Microplanificación, Proceso de Licitación, planilla de recepción Facturas	Anteipo por adquisición de almuerzo escolar. Se modifica meta inicial debido a ampliación presupuestaria
	Construcción Aulas	Construcción de 0 aulas nuevas / 2 aulas Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación	3	30	003	521	140.000.000	0	0	2	Aulas	2	0	0	Microplanificación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
	Construcción de tinglado	Construcción de 0 Tinglado / 1 Tinglado Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación	3	30	003	521	140.000.000	0	0	1	Obras	1	0	0	Microplanificación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
	Construcción de Sanitario	Construcción de 0 Sanitarios / 1 Sanitarios Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación	3	30	003	521	0	0	0	1	Sanitarios	1	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Escuelas	Se deja sin efecto la obra a ser realizada por el MIEC
	Reparación de Sanitarios	Arreglo de 0 Sanitarios / 2 Sanitarios Programadas según presupuesto Municipal para el año 2016, según Microplanificación	3	30	003	521	120.000.000	0	0	2	Sanitarios	2	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
	Reparación de Techo	1 Reparación de techo cocina comedor y sanitarios Esc. Frida S. Muller/ 1 Refacción de techo cocina comedor y sanitario Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	3	30	003	521	3.079.000	3.079.000	100	1	Obras	1	1	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Ejecutado- corresponde a ampliación obra año 2015
	Refacción de Techo	0 Refacción de techos / 2 Refacción de techos de aulas Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	3	30	003	521	100.000.000	0	0	2	Aulas	2	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
	Refacción de Techo	0 Refacción de techos / 1 Refacción de techos de aulas Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	3	30	003	521	70.000.000	0	0	1	Aulas	1	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
	Reparación de techo	0 Refacción de techo, iluminación y piso / 1 Refacción de techo, iluminación y piso de aulas Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación				521	72.500.204	0	0	1	Aula	1	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar



Gloria Raquel Jara C.
 San Juan del Paraná

Construcción de empedrado	0 Construcción de empedrado / 1 Construcción de empedrado Calle Sargento Benitez Planificados según presupuesto 2.016	3	30	003	521	103.092.026	0	0	1 Construcción de empedrado Calle Sargento Benitez Planificados según presupuesto 2.016	1	Obras	1	0	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
Construcción de cercado	0 Cercado perimetral / 1 Cercado perimetral Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	3	30	003	521	72.155.791	0	0	1 Cercado perimetral Programados en el Presupuesto 2016 según Microplanificación	1	Obras	1	0	0	0	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
Construcción de empedrado	1 Construcción de empedrado / 1 Construcción de empedrado Avda. Fulgencio Yegros Planificados según presupuesto 2.016	3	30	003	521	3.680.250	100	3.680.250	1 Construcción de empedrado Avda. Fulgencio Yegros Planificados según presupuesto 2.016	1	Obras	1	1	100	100	Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Ejecutado- corresponde a ampliación obra año 2015
Construcción de empedrado	0 mts2. de Construcción de empedrado / Construcción de 2.000 m2 de empedrado con cordón cuneta Planificados según presupuesto 2016	3	30	003	521	110.000.000	0	-	Construcción de 2.000 m2 de empedrado con cordón cuneta Planificados según presupuesto 2016	2000	mts2	2000	0	0	0	Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
Construcción de obra	0 Construcción de tanque de H° A° capacidad de 50.000 Lis en el Distrito de San Juan del Paraná / 1 Construcción de tanque de H° A° capacidad de 50.000 Lis en el Distrito de San Juan del Paraná Planificados según presupuesto 2016	3	30	003	521	83.000.000	0	0	1 Construcción de tanque de H° A° capacidad de 50.000 Lis en el Distrito de San Juan del Paraná Planificados según presupuesto 2016	1	Obras	1	0	0	0	Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
Construcción de obra	0 Obra de Ampliación de Puesto de salud del Distrito de San Juan del Paraná / Construcción de 1 obra de ampliación de puesto de salud del Distrito de San Juan del Paraná Planificados según presupuesto 2016	3	30	003	521	0	0	0	Construcción de 1 obra de ampliación del Puesto de Salud del Distrito de San Juan del Paraná Planificados según presupuesto 2016	1	Obras	1	0	0	0	Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Se deja sin efecto, la obra se realizó por la Gobernación de Itapúa
Construcción de obra	0 Obra de Reparación de techo de Comisaría N° 33- San Juan del Paraná / 1 obra de reparación de techo de Comisaría n° 33 Distrito de San Juan del Paraná Planificados según presupuesto 2016	3	30	003	521	40.000.000	0	0	1 obra de reparación de techo de Comisaría n° 33 Distrito de San Juan del Paraná Planificados según presupuesto 2016	1	Obras	1	0	0	0	Proceso Licitación, Contratos, Certif. Avance Obras, Facturas	Sin Ejecutar
Adquisición de máquinas, equipos y herramientas menores	8 compra de pizarrones / Compra de 8 pizarrones planificados según Presupuesto año 2016	3	30	003	530	3.984.000	100	3.984.000	8 pizarrones Muebles Planificados según Presupuesto año 2016	8	Unidad	8	8	100	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	Se modifica meta inicial debido a clasificación presupuestaria, se separan sillitas de pizarrones
Adquisición de máquinas, equipos y herramientas menores	0 compra de pizarrones / Compra de 2 pizarrones planificados según Presupuesto año 2016	3	30	003	530	1.616.000	0	0	2 pizarrones Muebles Planificados según Presupuesto año 2016	2	Unidad	2	0	0	0	Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	Sin Ejecutar
Adquisición Muebles Escolares	407 pupitres, 13 escritorios, 28 armarios de muebles y enseres / Compra de 407 pupitres, 13 escritorios, 28 armarios planificados según Presupuesto año 2016	3	30	003	540	135.400.000	100	134.909.000	407 pupitres, 13 escritorios, 28 armarios Muebles Planificados según Presupuesto año 2016	448	Unidad	448	448	100	100	Microplanificación, Proceso Licitación, Contratos, Acta de Recepción, Acta Entrega de Muebles, Facturas	Se modifica meta inicial debido a clasificación presupuestaria, se separan sillitas de pizarrones
TOTAL																	

