



Ministerio de Hacienda

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-41-48
GESTION MUNICIPAL POR RESULTADOS

GOBIERNO NACIONAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Usuario: 13003002
Fecha/Hora 11/11/2019 12:08:15

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SAN PEDRO DEL YCUMAMANDIYU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)																																																																																																																																																																																																			
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																											
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL		Unidad de Medida:	SERVICIOS																																																																																																																																																																																																								
Indicador:	0 / 6 SERVICIOS																																																																																																																																																																																																											
Método De Verificación:	NOTA DE PEDIDO, CONTRATO, INFORMES																																																																																																																																																																																																											
Descripción:	SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE RELACIONADOS AL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL.																																																																																																																																																																																																											
Observación:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS																																																																																																																																																																																																											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>260</td> <td>30SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</td> <td>30.000.000</td> <td>0</td> <td>30.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30027</td> <td>30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS</td> <td>0 / 1487 METROS CUADRADOS</td> <td></td> <td></td> <td>1487,00</td> <td>1487,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>153.500.000</td> <td>0</td> <td>153.500.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30029</td> <td>30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS</td> <td>16160 / 16160 METROS CUADRADOS</td> <td></td> <td></td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>0,00</td> <td>16,160</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	260	30SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30027</td> <td>30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS</td> <td>0 / 1487 METROS CUADRADOS</td> <td></td> <td></td> <td>1487,00</td> <td>1487,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>153.500.000</td> <td>0</td> <td>153.500.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30029</td> <td>30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS</td> <td>16160 / 16160 METROS CUADRADOS</td> <td></td> <td></td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>0,00</td> <td>16,160</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	30027	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	0 / 1487 METROS CUADRADOS			1487,00	1487,00	0,00	0,00	0%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>153.500.000</td> <td>0</td> <td>153.500.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30029</td> <td>30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS</td> <td>16160 / 16160 METROS CUADRADOS</td> <td></td> <td></td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>0,00</td> <td>16,160</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30CONSTRUCCIONES	153.500.000	0	153.500.000	0	0	0	0	0%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30029</td> <td>30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS</td> <td>16160 / 16160 METROS CUADRADOS</td> <td></td> <td></td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>0,00</td> <td>16,160</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	30029	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS	16160 / 16160 METROS CUADRADOS			16.160,00	16.160,00	16.160,00	0,00	16,160	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30CONSTRUCCIONES	150.160.000	0	150.160.000	0	0	0	150.160.000	100%
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																			
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																			
260	30SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0%																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30027</td> <td>30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS</td> <td>0 / 1487 METROS CUADRADOS</td> <td></td> <td></td> <td>1487,00</td> <td>1487,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>153.500.000</td> <td>0</td> <td>153.500.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30029</td> <td>30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS</td> <td>16160 / 16160 METROS CUADRADOS</td> <td></td> <td></td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>0,00</td> <td>16,160</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	30027	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	0 / 1487 METROS CUADRADOS			1487,00	1487,00	0,00	0,00	0%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>153.500.000</td> <td>0</td> <td>153.500.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30029</td> <td>30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS</td> <td>16160 / 16160 METROS CUADRADOS</td> <td></td> <td></td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>0,00</td> <td>16,160</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30CONSTRUCCIONES	153.500.000	0	153.500.000	0	0	0	0	0%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30029</td> <td>30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS</td> <td>16160 / 16160 METROS CUADRADOS</td> <td></td> <td></td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>0,00</td> <td>16,160</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	30029	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS	16160 / 16160 METROS CUADRADOS			16.160,00	16.160,00	16.160,00	0,00	16,160	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30CONSTRUCCIONES	150.160.000	0	150.160.000	0	0	0	150.160.000	100%																																									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																			
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																			
30027	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	0 / 1487 METROS CUADRADOS			1487,00	1487,00	0,00	0,00	0%																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>153.500.000</td> <td>0</td> <td>153.500.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30029</td> <td>30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS</td> <td>16160 / 16160 METROS CUADRADOS</td> <td></td> <td></td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>0,00</td> <td>16,160</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30CONSTRUCCIONES	153.500.000	0	153.500.000	0	0	0	0	0%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30029</td> <td>30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS</td> <td>16160 / 16160 METROS CUADRADOS</td> <td></td> <td></td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>0,00</td> <td>16,160</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	30029	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS	16160 / 16160 METROS CUADRADOS			16.160,00	16.160,00	16.160,00	0,00	16,160	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30CONSTRUCCIONES	150.160.000	0	150.160.000	0	0	0	150.160.000	100%																																																																																		
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																			
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																			
520	30CONSTRUCCIONES	153.500.000	0	153.500.000	0	0	0	0	0%																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30029</td> <td>30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS</td> <td>16160 / 16160 METROS CUADRADOS</td> <td></td> <td></td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>16.160,00</td> <td>0,00</td> <td>16,160</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	30029	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS	16160 / 16160 METROS CUADRADOS			16.160,00	16.160,00	16.160,00	0,00	16,160	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30CONSTRUCCIONES	150.160.000	0	150.160.000	0	0	0	150.160.000	100%																																																																																																																											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																			
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																			
30029	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS	16160 / 16160 METROS CUADRADOS			16.160,00	16.160,00	16.160,00	0,00	16,160																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Código/Concepto</th> <th colspan="3">Presupuesto</th> <th colspan="4">Ejecución Productiva</th> <th colspan="2">Ejecución Financiera</th> </tr> <tr> <th>OG</th> <th>FF</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Modificaciones</th> <th>Presupuesto Vigente</th> <th>1º Cuatrimestre</th> <th>2º Cuatrimestre</th> <th>3º Cuatrimestre</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>% Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520</td> <td>30CONSTRUCCIONES</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>150.160.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>										Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera		OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	520	30CONSTRUCCIONES	150.160.000	0	150.160.000	0	0	0	150.160.000	100%																																																																																																																																																																				
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva				Ejecución Financiera																																																																																																																																																																																																			
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual																																																																																																																																																																																																			
520	30CONSTRUCCIONES	150.160.000	0	150.160.000	0	0	0	150.160.000	100%																																																																																																																																																																																																			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUMAMANDIYU
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL YCUMAMANDIYU
Director Administrativo



José A. Rodríguez
Intendente Municipal



Hacienda
HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 13009002
Fecha/Hora 11/11/2019 12:08:15

Ejercicio Fiscal	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30035 - CANALES CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	298 / 496 METROS CUADRADOS									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDIDO, LLAMADO, CONTRATO, FACTURA E INFORMES									
Descripción:	CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO ESPECIFICAMENTE EN EL BARRIO FATIMA									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CANALES, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
	Código/Concepto	Presupuesto								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	483.300.000	0	483.300.000	289.980.000	0	0	289.980.000	60 %
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE									
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDIDO, CONTRATO, FACTURAS, INFORMES									
Descripción:	960 DEUDAS CORRIENTES POR FISCALIZACION Y ALQUILER DE MAQUINARIAS 990 DEUDAS DE CAPITAL RECEPCIONAL DE EMPERADO R SAN RAMON Y EMPERADO EN EL B SAN PEDRO									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES. PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.									
	Código/Concepto	Presupuesto								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	11.800.000	0	11.800.000	11.800.000	0	0	11.800.000	100 %
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	22.300.000	0	22.300.000	22.300.000	0	0	22.300.000	100 %
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	LITROS							
Indicador:	25743 / 25743 LITROS									
Medios De Verificación:	LLAMADO, CONTRATO, NOTA DE PEDIDO, NOTA DE REMISION, FACTURA									
Descripción:	ADQUISICION DE 25743 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DESMALEZADORES									
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
	Código/Concepto	Presupuesto								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	358.417.279	0	358.417.279	358.416.450	0	0	358.416.450	100 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



C.P. Vicente Díaz B.
Director Administrativo
Municipalidad de San Pedro del Ycuamandiyú



Antonio Rosendo Rodríguez L.
Intendente Municipal
Municipalidad de San Pedro del Ycuamandiyú



Municipio
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

00000005
GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 3009002
Fecha/Hora 11/11/2019 12:08:15

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	0 / 2698 METROS LINEALES								
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDIDO, CONTRATO, FACTURAS, CERTIFICACIONES DE OBRAS								
Descripción:	MEJORAMIENTO Y REPARACION EN JATEBO RYQUA, JATEBO PICADA, PUERTO SAN ROQUE, CURUPATY, NANDY KUA YBAROTY								
Observación:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICION DE CEMENTO, MEZCLA ASFALTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:									
Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
OG	FF	302.809.116	0	302.809.116	0	0	0	0	0%
520	30CONSTRUCCIONES								
Producto Final:	30088 - MOTOCARGAS ALQUILADAS PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	MOTONIVELADORAS ALQUILADAS						
Indicador:	0 / 8 MOTONIVELADORAS ALQUILADAS								
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDIDO, CONTRATO, FACTURAS, INFORME								
Descripción:	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA RECOLECCION DE BASURA								
Observación:	ALQUILER DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE BASURAS, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALLEZADORAS, RASTRAS, ROLOS, DISCOS DE ARADO, CORRIDORAS,								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA, MEZCLADORAS, RODADOS								
Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
OG	FF	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0%
250	30ALQUILERES Y DERECHOS								
Producto Final:	30111 - PROYECTOS ELABORADOS	Unidad de Medida:	PROYECTOS						
Indicador:	0 / 3 PROYECTOS								
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDIDO, CONTRATO, FACTURAS, INFORMES								
Descripción:	ELABORACION DE TRES PROYECTOS DE INVERSION PARA ACTUALIZACION DE CATASTRO, PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS								
Observación:	PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PRODUCTIVO, AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, FORESTAL, REFORESTACION, MINERIA, TURISMO Y PESCA, PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL HABITAT								
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:									
Código/Concepto	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
OG	FF	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0%
580	30ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION								

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



C.P. Vicentelina Báez B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Prof. Gustavo Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL



Municipio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

00000006

Usuario: 13008002
Fecha/Hora 11/11/2019 12:08:15

Ejercicio Fiscal:	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SAN PEDRO DEL YCUMANDIYU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)										
Producto Final:	Indicador:	Medios De Verificación:	Descripción:	Observación:	Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	Unidad de Medida:	Reparaciones	Ejecución Productiva	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
2019	PRIMER CUATRIMESTRE	PRIMER CUATRIMESTRE	SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUMANDIYU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)												
30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8 / 8 REPARACIONES	NOTA DE PEDIDO, CONTRATO, FACTURA E INFORMES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCADADORA Y MAQUINARIAS VARIAS	REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES		JORNALEROS		Ejecución Productiva										
OG FF	30GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y							Ejecución Financiera										
240	30122 - RETROEXCADADORAS ADQUIRIDAS PARA LA							Ejecución Productiva										
Indicador:	0 / 1 RETROEXCADADORAS							Ejecución Financiera										
Medios De Verificación:	LLAMADO, CONTRATO, NOTA DE PEDIDO, NOTA DE REMISION FACTURA							Ejecución Productiva										
Descripción:	ADQUISICION DE UNA RETROEXCADADORA - ORUGA CONTRATO PLURIANUAL 2019-2020							Ejecución Financiera										
Observación:								Ejecución Productiva										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCADADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALIZADORA, RASTRAS, ROLOS, COPRIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA							Ejecución Financiera										
OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
OG FF	30ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN							Ejecución Financiera										
530	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO							Ejecución Productiva										
Indicador:	22 / 110 JORNALEROS							Ejecución Financiera										
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDIDO, CONTRATO, INFORMES, PLANILLA							Ejecución Productiva										
Descripción:	SERVICIO DE CANALIZACION DE 48 CUADRAS, OPERADORES DE MAQUINARIAS Y DESMALIZADORAS							Ejecución Financiera										
Observación:								Ejecución Productiva										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							Ejecución Financiera										
OG Concepto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
OG FF	30JORNALEROS							Ejecución Financiera										
144								Ejecución Productiva										
Presupuesto Inicial	117.500.000	Modificaciones	0	Presupuesto Vigente	117.500.000	1º Cuatrimestre	22.820.000	2º Cuatrimestre	0	3º Cuatrimestre	0	Acumulado Anual	22.820.000	% Anual				19%
Inicial	110,00	Modificaciones	0,00	Vigente	110,00	1º Cuatrimestre	22,00	2º Cuatrimestre	0,00	3º Cuatrimestre	0,00	Acumulado Anual	22,00	% Anual				20%

Observaciones: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



CP Víctor B. Baez B. Director Administrativo



Gustavo A. Rodríguez L. Intendente Municipal Ycuamandiyú

Ejercicio Fiscal:	2019	Quatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	SAN PEDRO DEL YCUMAMANDIYU	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)
-------------------	------	---------------	---------------------	---------------	-----------	----------------	----------------------------	------------------	--

Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACION DE	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva											
Indicador:	3 / 12 SERVICIOS			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO, PLANILLA, INFORMES, NOTA DE PEDIDO	Inicial	12.00	Modificaciones	0.00	Vigente	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	25 %	
Descripción:	HONORARIOS PROFESIONALES PARA FISCALIZACION DE OBRAS DE INVERSION														

Observación:
 - CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES

Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES														
Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	0	30.000.000	7.500.000	0	0	0	0	0	7.500.000	25 %		

Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva											
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
Medios De Verificación:	NOTA DE PEDIDO, IDAP, FACTURA Y RENDICION DE CUENTAS	Inicial	100.00	Modificaciones	0.00	Vigente	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
Descripción:	TRANSFERENCIA A 10 COMISIONES PARA EL SECTOR PRODUCTIVO, AGRICOLA, PROVISION DE AGUA POTABLE Y FOMENTO A LA CULTURA														

Observación:
 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSION A FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERISTITUCIONALES, DE EVENTOS, VEGINALES, ONGS, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS

Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
874	30	PORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	

Producto Final:
 30163 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE
 Unidad de Medida: METROS CUADRADOS

Indicador:	0 / 4573 METROS CUADRADOS			Meta		1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
Medios De Verificación:	TASACION, AVALUACION, FACTURA, ESCRITURACION	Inicial	4.573.00	Modificaciones	0.00	Vigente	4.573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %	
Descripción:	ADQUISICION DE TERRENO DESTINADO PARA VERTEDERO MUNICIPAL														

Observación:
 - ADQUISICION DE INMUEBLES PARA VIVENDAS ECONOMICAS, SOLUCIONES HABITACIONALES, ASENTAMIENTOS PARA CAMPESINOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Código/Concepto															
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre		2º Cuatrimestre		3º Cuatrimestre		Acumulado Anual		% Anual	
450	30	TERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	
Totales de:			3.342.086.395	0	3.342.086.395	955.276.450	0	0	0	0	0	955.276.450	29 %		

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

