





**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 3991/2013**
  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES**

Ejercicio Fiscal: 2017
   
 Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre
   
 Departamento: CAAGUAZÁ
   
 Municipalidad: TEMBLAPORA
   
 Tipo de Ejercicio: Plan de Desarrollo Municipal

| Sistema de Compensación | Proyecto  | Laborador*   | Concepto / Código |    |     |               | Presupuesto Inicial | Presupuesto Liquidado | Ejecución Financiera |                 |                 |                 |  | Ejecución Física  |           |                |       |             |          |                  |          |                        |   | Observaciones  |   |
|-------------------------|---|--|-------------------|----|-----|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----------|----------------|-------|-------------|----------|------------------|----------|------------------------|---|--|---|
|                         |   |  | Tipo de Prest.    | EP | OP  | F/O           |                     |                       | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Ejec.  | Línea de Base   |           | Meta           |       | Avance      |          | Actuación Actual | % Avance | Módulo de Verificación |   |  |   |
|                         |   |  |                   |    |     |               |                     |                       |                      |                 |                 |                 |  | Presupuesto   | Ejecución | Objetivo       | Logro | Presupuesto | % Avance |                  |          |                        |   |  |   |
| FONADIC                 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   | 5 Reparaciones de aulas de las 05 aula a ser reparadas según planificación Municipal   | 2                 | 30 | 3   | 520           | 30,000,000          | 180,000,000           |                      | 80,079,968      | 81,500,000      | 171,679,968     | 95%  | 8 aulas a ser reparadas en instituciones educativas según planificación Municipal | 6         | Aulas          | 1     | 6           | 0        | 1                | 5        | 8                      | 100%  | Certificados, libros de obra, factura legal, contrato.                                       | La ejecución de la meta prioriza en primera instancia el empleo de este rubro para cubrir las necesidades existentes. La diferencia existente entre la ejecución financiera y el avance es a que la obra está en proceso de recepción definitiva. |
|                         |   | 0 m <sup>2</sup> Construcción de Empedrado frente a instituciones educativas de las 3804 m <sup>2</sup> Construcciones de Empedrado según planificación Municipal. | 2                 | 30 | 3   | 520           | 110,308,858         | 118,914,931           |                      |                 |                 |                 | 0%   | 3804 m <sup>2</sup> Construcciones de Empedrado según planificación Municipal.    | 2         | m <sup>2</sup> | 3804  | 3804        |          |                  | 0        | 0                      | 0%  | Certificados, libros de obra, factura legal, contrato.                                       |   |
|                         | 310 Sillas y pupitres para diferentes instituciones educativas del Distrito de Temblapora de 310 Sillas y Pupitres adquiridos para distribución en las diferentes instituciones educativas del Distrito de Temblapora, según planificación Municipal. | 2  | 30                | 3  | 540 |               | 80,000,000          |                       |                      | 80,000,000      | 80,000,000      | 100%            | 310 Sillas y Pupitres adquiridos para distribución en las diferentes instituciones educativas según planificación Municipal. | 310   | Unidad    | 310            | 310   |             |          | 310              | 310      | 100%                   | Factura legal, contrato, Nota de Recepción, Nota de Remisión. | Se ha reportado este rubro para cubrir necesidades urgentes en las instituciones educativas. |   |
|                         |   |  |                   |    |     | 1,843,847,438 | 1,948,161,711       | 563,348,261           | 392,946,690          | 724,744,493     | 1,481,021,496   |                 |  |   |           |                |       |             |          |                  |          |                        |   |  |   |


  
 Rosalino Arnaldo Godoy
   
 Rosalino Arnaldo Godoy
   
 Tesorero
   
 Municipalidad de Temblapora


  
 Rosalino Arnaldo Godoy
   
 Rosalino Arnaldo Godoy
   
 Intendente Municipal

(04) Cuatro

**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 48912013**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROLAPALTES Y COMPENSACIONES**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio Fiscal:            | 2017                         |
| Contribuyente:               | Tercer Contribuyente         |
| Departamento:                | CAAGUAZÚ                     |
| Municipalidad:               | TEMBIAPORA                   |
| Eje Estratégico / Situación: | Plan de Desarrollo Municipal |

| Barraza de Compensación            | Producto   | Indicador * | Concepto / Código |    |    |     | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejercicio Ejecutado |                 |                 |               |        | Ejercicio Proyectado |               |                  |       |         |          |          |                   | Medios de Verificación | Observaciones   |  |
|------------------------------------|--|-------------|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|----------------------|---------------|------------------|-------|---------|----------|----------|-------------------|------------------------|---|--|
|                                    |  |             | Eje de Prog.      | FF | OP | OC  |                     |                     | 1° Cuatrimestre     | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Anulado Total | % Anul | 1º Sem de Ejec       |               |                  | Mes   |         | Años     |          | Cuatrimestre Anul |                        |   | % Anul   |
|                                    |  |             |                   |    |    |     |                     |                     |                     |                 |                 |               |        | Teorético            | Reales        | Unidad de Medida | Total | Vigente | 1° Cuat. | 2° Cuat. |                   |                        |   |  |
| HONORARIO POR SERVICIO PROFESIONAL | 19 Honorarios profesionales proyectados de los 20 honorarios profesionales proyectados según planificación Municipal   |             | 2                 | 30 | 11 | 148 | 100,000,000         | 100,000,000         | 22,500,000          | 18,000,000      | 66,000,000      | 82,600,000    | 83%    | 20                   | Honorarios    | 20               | 30    | 6       | 2        | 11       | 19                | 80%                    | Factura legal, libro habilitado, contrato, resolución, recibo tributaria, OP, COP | Se diferencia evidente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva, correspondiente a que las erogaciones se realizan teniendo en cuenta las condiciones de pagos según contrato |
| SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO  | 3 Reparaciones de tractor, camioneta y motocicletas. Servicios de aseo y mantenimiento de camionetas, tractor, camioneta y buses de los 4. Servicios de aseo y mantenimiento de motocicletas, tractor, camioneta y buses planificados para el 2017 |             | 2                 | 30 | 11 | 340 | 63,827,276          | 63,827,276          | -                   | 38,384,000      | -               | 18,384,000    | 72%    | 4                    | Mantenimiento | 4                | 4     | 0       | 3        | 0        | 3                 | 78%                    | OP, COP, factura, Orden de Compra, recibo del Paga del Banco                      | Existe una diferencia porque las reparaciones realizadas superan en perjuicio margen a lo presupuestado  |
| SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 2 Pago por servicios de fiscalización de Obras, de 2 pago por servicio de fiscalización de Obras, según planificación Municipal  |             | 2                 | 30 | 11 | 390 | -                   | 5,780,000           | -                   | -               | 5,780,000       | 5,780,000     | 100%   | 2                    | Servicios     | 2                | 2     | 0       | 0        | 2        | 2                 | 100%                   | Factura legal recibida, OP, COP, informe aprobado, contrato                       | Se ha recuperado este rubro para cubrir parte de los recursos existentes   |
| SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 6 Pago por Seguro de Inmuebles municipales existentes en el año / 10 pago de seguro de inmuebles municipales y servicios de asesoría y consultoría planificados en el año 2017   |             | 2                 | 30 | 11 | 390 | 22,000,000          | 14,340,000          | -                   | -               | -               | -             | 0%     | 10                   | Depositos     | 10               | 10    | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0%                     | Factura legal, Recibo, OP, COP, Contrato  | Se ha recuperado este rubro para cubrir parte de los recursos existentes   |



Doracchu Avuldo Godoy

Rosalino Arnaldo Godoy

Tesorero



Sofía Racores Fernández

Intendente Municipal



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Ejercicio Fiscal: | 2017                         |
| Cuatrimestre:     | Tercer Cuatrimestre          |
| Departamento:     | CAAGUAZO                     |
| Municipalidad:    | TEMBLAPORA                   |
| Eje Estratégico:  | Plan de Desarrollo Municipal |

| Proyecto de Compensación   | Perfil   | Indicador *   | Categoría / Código |     |             |             | Presupuesto Total/4 | Presupuesto Vigente | Cuatrimestres   |                 |                 |                 |  | % Real   | Detalle Proyectado   |                  |        |         |          |          |          |                 |         |   | Método de Verificación  | Observaciones  |   |   |    |     |             |             |            |             |            |   |            |            |  |      |  |      |           |      |      |     |      |      |   |
|--|--|---|--------------------|-----|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|------------------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------------|---------|---|---|--|---|---|----|-----|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---|------------|------------|--|------|--|------|-----------|------|------|-----|------|------|---|
|  |  |   | Tipo de Proje      | FF  | OP          | CG          |                     |                     | 1° Cuatrimestre | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | Línea de ítem  |  |  |                  |        |         |          |          |          |                 |         |   |   |  |   |   |    |     |             |             |            |             |            |   |            |            |  |      |  |      |           |      |      |     |      |      |   |
|  |  |   |                    |     |             |             |                     |                     |                 |                 |                 |                 | Descripción  |  | Unidades   | Unidad de Medida | Ítem   | Vigente | 1° Cost. | 2° Cost. | 3° Cost. | Acumulado Anual | % Anual |   |   |  |   |   |    |     |             |             |            |             |            |   |            |            |  |      |  |      |           |      |      |     |      |      |   |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 98 077.1 (Manejo de combustibles y lubricantes de los 82.736.00 litros de combustibles y lubricantes según planificación Municipal) | 2                  | 95  | 11          | 980         | 308.008.714         | 410.080.353         | 132.367.500     | 208.198.500     | 33.000.000      | 370.678.000     | 90%  | 47120 litros de Combustibles y Lubricantes planificados para el 2017                               | 47.120   | litros           | 47120  | 62.737  | 22.420   | 23600    | 10442    | 86.677          | 80%     | Factura legal, Recibo, Comprobante, Orden de Compra, Nota de Recepción, Planilla de Combustible OP, CDP | Se ha programado este rubro para cubrir mejor las necesidades existentes  |  |   |   |    |     |             |             |            |             |            |   |            |            |  |      |  |      |           |      |      |     |      |      |   |
|  |  |   |                    |     |             |             |                     |                     |                 |                 |                 |                 |  |  |  |                  |        |         |          |          |          |                 |         |   |   | BENES DE CONSUMO   | 4456 unidades de Bienes de Consumo para identificados 4456 matrículas / 400 chapas, 1000 lapillas nuevas, 3000 lapillas comunes, 20 tapachinos de chapas / 4456 Adquisición de bienes de consumo según planificación Municipal 2017 | 2   | 30 | 11  | 390         | -           | 14.817.557 | 14.817.557  | -          | - | 14.817.557 | 100%       | 4456 Adquisición de bienes de consumo según planificación Municipal 2017 | 4456 | Unidades   | 4456 | 4456      | 0    | 0    | 0   | 4456 | 100% | Factura legal, OP, CDP, Orden de Compra y Nota de Recepción |
|  |  |   |                    |     |             |             |                     |                     |                 |                 |                 |                 |  |  |  |                  |        |         |          |          |          |                 |         |   |   |  |   |   |    |     |             |             |            |             |            |   |            |            |  |      |  |      |           |      |      |     |      |      |   |
| PAGO DE PRESTAMOS EN BANCO POR GASTOS DE INVERSION   | 3 CUOTAS DE PRESTAMO POR AUTORES EN BANCO CONTINENTAL PARA INVERSIONES Y CUOTAS DE INTERES DEL PRESTAMO EN BANCO CONTINENTAL | 2   | 30                 | 11  | 713         | -           | 40.000.000          | -                   | -               | -               | -               | -               | 40.000.000   | 0%   | 3 Cuotas de Interes del Prestamo en el Banco Continental Planificadas para el 2017 | 6                | Cuotas | 6       | 6        | 0        | 0        | 0               | 0       | 0%  | Nota de Debito, OP, CDP   | Se ha programado este rubro para cubrir gastos más urgentes que se han ocasionado  |   |   |    |     |             |             |            |             |            |   |            |            |  |      |  |      |           |      |      |     |      |      |   |
|  |  |   |                    |     |             |             |                     |                     |                 |                 |                 |                 |  |  |  |                  |        |         |          |          |          |                 |         |   |   |  | BENES DE CAMBIO   | 791.89 Tn de riego para reparación de camino de todo tiempo de 2500 Tn de riego para reparación de camino de todo tiempo, planificados en el año 2017 | 2  | 30  | 11          | 420         | -          | 100.000.000 | 29.826.000 | - | -          | 18.784.400 | 46.713.400   | 46%  | 2500 Tn de riego para reparacion de camino de todo tiempo, planificados en el año 2017             | 2500 | Toneladas | 2000 | 2500 | 452 | 0    | 280  | 782   |
| 3 obras, 02 Obras de Alcantarillado con tuberías en la compañía Yusa Piza, y Primera línea Temblapora, y 01 Obra de Apertura en la Compañía Cuavro de Distrito de Temblapora / 2 Obras de 3 a ejecutar (una obra de Alcantarillado con tuberías en la compañía Yusa Piza y una Obra de Apertura de Camino en la Compañía Cuavro de Distrito de Temblapora Planificadas en el año 2016) | 2  | 30  | 11                 | 820 | 180.000.000 | 180.000.000 | 144.848.385         | 38.553.615          | -               | -               | 180.000.000     | 100%            | 3 obras, 02 Obras de Alcantarillado con tuberías en la compañía Yusa Piza, y Primera línea Temblapora y una Obra de Apertura en la Compañía Cuavro de Distrito de Temblapora Planificadas en el año 2016 | 3  | Obras  | 3                | 3      | 2       | 0        | 0        | 0        | 0               | 0       | 0%  | Factura, OP, CDP, Recibo, informe de Obra   |  |   |   |    |     |             |             |            |             |            |   |            |            |  |      |  |      |           |      |      |     |      |      |   |
|  |  |   |                    |     |             |             |                     |                     |                 |                 |                 |                 |  |  |  |                  |        |         |          |          |          |                 |         |   |   | 1 obra de rampa para Bases Municipales / 1 obra de rampa para Bases Municipales, según planificación municipal   | 2   | 30  | 11 | 820 | 3.084.000   | 3.084.000   | 3.084.000  | -           | -          | - | 3.084.000  | 100%       | 1 obra de rampa para Bases Municipales, según planificación municipal    | 1    | Obras  | 1    | 1         | 1    | 0    | 0   | 0    | 1    | 100%  |
| 3 Ampliación de Edificio Municipal / 1 Ampliación de Edificio Municipal planificadas en el año 2017  | 2  | 30  | 11                 | 820 | 80.000.000  | 80.000.000  | -                   | -                   | -               | -               | -               | -               | 80.000.000   | 0%   | 1 Ampliación de Edificio Municipal planificadas en el año 2017                     | 1                | Obras  | 1       | 1        | 0        | 0        | 0               | 0       | 0%  | -   |  |   |   |    |     |             |             |            |             |            |   |            |            |  |      |  |      |           |      |      |     |      |      |   |
|  |  |   |                    |     |             |             |                     |                     |                 |                 |                 |                 |  |  |  |                  |        |         |          |          |          |                 |         |   |   | 1 Construcción de Terminal en el Puerto de Temblapora de 1 construcción de Terminal en el Puerto de Temblapora según planificación                                       | 2   | 30  | 11 | 820 | 200.000.000 | 200.000.000 | -          | -           | -          | - | -          | -          | 200.000.000  | 0%   | 1 construcción de Terminal en el Puerto de Temblapora según planificación                          | 1    | Obras     | 1    | 1    | 0   | 0    | 0    | 0   |
| 5 Construcción de Alcantarillado y apertura de camino en distintas localidades, de 6 Construcción de Alcantarillado en distintas localidades, según planificación Municipal  | 2  | 30  | 11                 | 820 | 480.000.000 | 300.000.000 | -                   | 180.217.300         | 144.189.000     | -               | 334.406.300     | 82%             | 6 Construcción de Alcantarillado en distintas localidades, según planificación Municipal   | 6  | Obras  | 6                | 6      | 0       | 4        | 1        | 0        | 0               | 0       | 0   | 83%   |  |   |   |    |     |             |             |            |             |            |   |            |            |  |      |  |      |           |      |      |     |      |      |   |
|  |  |   |                    |     |             |             |                     |                     |                 |                 |                 |                 |  |  |  |                  |        |         |          |          |          |                 |         |   |   | 0 Construcción de desagüe fluvial en el Centro Urbano de Temblapora / 1 Construcción de desagüe fluvial en el Centro Urbano de Temblapora, según planificación municipal | 2   | 30  | 11 | 820 | 200.000.000 | 200.000.000 | -          | -           | -          | - | -          | -          | 200.000.000  | 0%   | 1 Construcción de desagüe fluvial en el Centro Urbano de Temblapora, según planificación municipal | 1    | Obras     | 1    | 1    | 0   | 0    | 0    | 0   |
| 1 Obra de Canalización en el Centro Urbano de Temblapora / 1 Obra de Canalización en el Centro Urbano de Temblapora, según planificación municipal   | 2  | 30  | 11                 | 820 | 200.000.000 | 200.000.000 | -                   | -                   | -               | -               | 121.803.250     | 121.803.250     | 91%  | 1 Construcción de desagüe fluvial en el Centro Urbano de Temblapora, según planificación municipal | 1  | Obras            | 1      | 1       | 0        | 0        | 1        | 1               | 100%    | -   | La diferencia existente entre el porcentaje de la ejecución financiera y ejecución productiva, corresponde a que las Obras están en proceso de recepción definitiva |  |   |   |    |     |             |             |            |             |            |   |            |            |  |      |  |      |           |      |      |     |      |      |   |




*Rosalino Arnaldo Godoy*  
**Rosalino Arnaldo Godoy**  
Tesorero



*Sotero Cacores Fernández*  
**Sotero Cacores Fernández**  
Intendente Municipal

(02) dos





**GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Ejercicio Financiero: | 2017                         |
| Cuadrimestre:         | Tercer Cuadrimestre          |
| Departamento:         | CAAGUAZÚ                     |
| Municipalidad:        | TEMBIAPORA                   |
| Objetivo Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal |

| Categoría de Compensación                                  | Problema | Indicador *   | Cargos / Oblig. |    |    |     | Presupuesto Autoriz. | Presupuesto Ejecut. | Ejecución Financiera |                 |                 |                 |         | Ejecución Operativa   |        |                     |        |           |           |                |         |           |      | Mecanismo de Verificación   | Observaciones   |
|--|----------|---|-----------------|----|----|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---|--------|---------------------|--------|-----------|-----------|----------------|---------|-----------|------|---|---|
|  |          |   | Tipo de Trans.  | FF | CF | CG  |                      |                     | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | Línea de base   |        | Bases               |        | Anexo     |           | Atestados Anul | % Anual |           |      |   |   |
|  |          |   |                 |    |    |     |                      |                     |                      |                 |                 |                 |         | Descripción   | Región | Indicador de Avance | Unidad | 1° Cuatr. | 2° Cuatr. |                |         | 3° Cuatr. |      |   |   |
|  |          | 0 Construcción de Oficinas institucionales, y parques recreativos, de 02 Construcción de "Oficinas Institucionales, y" parques recreativos, planificados para el año 2017   | 3               | 30 | 11 | 550 | 210.061.230          | 78.816.812          | -                    | -               | -               | -               | 0%      | 02 Construcción de "Oficinas Institucionales, y" parques recreativos, planificados para el año 2017   | 2      | Correa              | 2      | 2         | 0         | 0              | 0       | 0         | 0%   | CP, Factura legal, certificados, libros de zona                                   |   |
| ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES |          | 1 Adquisición de un tractor Agrícola con ralla ancha, de 01 Adquisición de un tractor Agrícola con ralla ancha, según planificación Municipal   | 2               | 30 | 11 | 530 | -                    | 183.000.000         | -                    | 121.202.500     | 38.490.000      | 108.782.800     | 89%     | 1 Adquisición de un tractor Agrícola  | 1      | Unidad              | 1      | 1         | 0         | 1              | 0       | 1         | 100% | CP, Factura legal, CDP  | La diferencia corresponde a que se presupuestó demás para la compra del Tractor   |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION            |          | 1 Adquisición de impresora para PVC, de 1 Una impresora para PVC, según planificación Municipal   | 2               | 30 | 11 | 540 | -                    | 81.000.000          | -                    | 83.500.000      | 6.820.800       | 60.320.800      | 98%     | 1 Adquisición de impresora PVC  | 1      | Unidad              | 1      | 1         | 0         | 1              | 0       | 1         | 100% | CP, Factura legal, CDP  | La diferencia corresponde a que se presupuestó demás para la compra de la impresora   |
| ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVERSION                           |          | 9 Proyectos de Inversión de interés comunitario elaborados/ 20 Proyectos de inversión Comunitario Planificados para el año 2017   | 2               | 30 | 11 | 580 | 100.000.000          | 100.000.000         | -                    | 88.800.000      | 4.600.000       | 44.400.000      | 44%     | 20 Proyectos de inversión Planificados para el año 2017   | 20     | Unidad              | 20     | 20        | 0         | 8              | 1       | 6         | 40%  | CP, Factura legal, CDP  | La diferencia corresponde a que los pagos se ven reducidos de acuerdo a los proyectos presentados   |
| OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES           |          | 3 Reparaciones Mayores de los 3 Reparaciones Mayores según planificación Municipal  | 2               | 30 | 11 | 590 | 177.172.724          | 168.172.724         | 31.340.000           | 98.421.000      | 46.800.000      | 184.961.000     | 98%     | 3 Reparaciones Mayores según planificación Municipal  | 3      | Reparación          | 3      | 3         | 1         | 1              | 1       | 3         | 100% | CP, Factura legal, Orden de Servicio  | La diferencia corresponde a que se presupuestó demás para las reparaciones  |
| SERVICIO DE LA DEUDA                                       |          | 6 deuda (cuota de interés y amortización) a ser pagadas en el año 6 Deudas por cuota de amortización planificado para el año 2018   | 2               | 30 | 11 | 730 | 180.000.000          | 88.870.685          | -                    | -               | 88.870.685      | 88.870.685      | 100%    | 6 Pago de Deuda (cuota y amortización) a ser pagadas en el año de 6 Deudas por cuota de amortización planificado para el año 2017           | 6      | Deudas              | 6      | 6         | 0         | 0              | 6       | 6         | 100% | Resibo del Pago del Banco   |   |
| TRANSFERENCIAS   |          | 24 Transferencia a Comisiones vecinales para compra de Tejidos y Chapas para construcción de gallineros, Para adquisición de Insumos Agrícolas, Materiales de Construcción, cercados y construcción de huertas, reparaciones de Capilla / 20 Transferencias a Comisiones, Planificadas para el año 2017 | 2               | 30 | 11 | 871 | 180.000.000          | 417.822.600         | 12.600.000           | 111.201.500     | 188.928.000     | 282.810.500     | 68%     | 20 Transferencias para diversas comisiones del sector privado, empacadoras, reparaciones de capilla, puentes, según planificación municipal | 20     | Transferencias      | 20     | 25        | 1         | 16             | 7       | 24        | 89%  | CP, Realización, contrato, acta de constitución, rendición de cuenta, puros, etc. | La diferencia entre el avance y la ejecución financiera corresponde a que las transferencias se realizan de acuerdo a las necesidades del proyecto de las comisiones del sector privado |
|  |          |   |                 |    |    |     | 2.804.166.802        | 2.995.794.410       | 390.486.442          | 888.828.400     | 716.146.635     | 1.888.478.572   |         |   |        |                     |        |           |           |                |         |           |      |   |   |

\* Variables utilizadas (numerosal/denominador) para la construcción del indicador  
 \*\* De conformidad a la Ley N° 4798/13 y Decreto Reglamentario N° 1966/13  
 Art. 13 inciso d) con sueldos remunerados a miembros públicos o de personal del FOMUCO  
 \*\*\* Conforme al marco normativo de la SINDACTOR  
 \*\*\*\* Centro de Salud, Puerto de Salud, Dispensario y Asesoramiento Comunitario a las Comunidades



*Rosalino Arnaldo Godoy*  
Rosalino Arnaldo Godoy  
Tesorero  
Municipalidad de Tembiapora



*Esteban Cáceres Fernández*  
Esteban Cáceres Fernández  
Intendente  
Municipalidad de Tembiapora