

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIOS Y COMPENSACIONES

Ejercicio Financiero	Cuartimestre	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico	Vinculado	Plan de Desarrollo Municipal (2017)	Proyecto	Indicador	Categoría / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejercidos Financieros			Acumulada Anual	% Anual	Descripción	Tasa de base		Ejercidos Productivos						Medios de Verificación	Observaciones		
									Tipos	TP	OP	OC			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre				Registros	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.	Acumulada Anual			% Anual	
2017	Segundo Cuatrimestre	San Pedro	Veracity del Norte				Proyectos de Infraestructura en Educación (Correspondiente al 59%)	0 Aulas separadas / 4 Reparaciones de Aulas Planificadas en el año 2.017	2	30	003	520	71.988.106	166.988.106	0	134.500.000	0	134.500.000	80,54	4 Reparaciones de Aulas en las escuelas Públicas del Distrito, según Planificación Municipal 2.017	4	Aulas	4	4	0	0	0	0	0	0,00	Contrato, Acta Inicio Obras, Certificado de Obra, acta de Recepción (Destinatario, Factura Legal)	El presupuesto estimado para reducción de miles adeudo para 2 aulas, la inspección de credos en inferior al costo por de reparación necesaria. Las Obras están en ejecución con un avance físico del 89%.
							Proyectos de Infraestructura en Educación (Correspondiente al 20%)	0 m2 Perifoneo y retlano de caminos de acceso a instituciones educativas / 64.140 m2 Perifoneo y retlano de caminos, previstos para el año 2.017	2	30	003	520	89.795.342	89.795.342	0	0	0	0	0,00	64.140 m2 Perifoneo y retlano de caminos de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2.017	2	Sentieros	2	2	0	0	0	0	0,00	Contrato, Acta Inicio Obras, Certificado de Obra, acta de Recepción (Destinatario, Factura Legal)	Debido a las frecuentes inundaciones por la mala canalización del Arroyo Guazurara III se ejecutaron dicho trabajo beneficiando a 2 (dos) Instituciones educativas, Esc. Bta. N° 1688 San Blas (-24.879315, -96.299410), Cal. Nec. Nuestra Señora de las Mercedes (-24.881790, -96.299873)	
							Otras Obras de Infraestructura (Correspondiente al 20%)	6.500 m3 Canalización de Arroyo Guazurara III vía de acceso a instituciones educativas / 6.500 m3 Canalización de Arroyo Guazurara III, previstos para el año 2.017	2	30	003	520	135.000.000	135.000.000	80.000.000	55.000.000	135.000.000	100,00	6.500 m3 Canalización de Arroyo Guazurara III vía de acceso a instituciones educativas, según Planificación Municipal 2.017	6.500	m3	6.500	6.500	4.000	2.500	6.500	100,00	0,00	Contrato, Acta Inicio Obras, Certificado de Obra, acta de Recepción (Destinatario, Factura Legal)			





MUNICIPALIDAD DE YATATY DEL NORTE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - AL 31/08/2017

NIVEL: 30 23
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE YATATY DEL NORTE
 PROGRAMA: 01-01 INTENDENCIA MUNICIPAL

ANEXO B-06-04

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado / Recaudado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
											MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				
						TOTAL DE INGRESOS	1.123.976.211	0	1.123.976.211	647.444.001	0	0	0	157.993.215	0	705.437.216	705.437.216	62,76
100						INGRESOS CORRIENTES	337.192.863	0	337.192.863	181.200.696	0	0	0	47.397.964	0	228.598.660	228.598.660	67,79
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337.192.863	0	337.192.863	181.200.696	0	0	0	47.397.964	0	228.598.660	228.598.660	67,79
		153				Transf.Consol.Ent. y Org. del Estado P/Coparticipac.	337.192.863	0	337.192.863	181.200.696	0	0	0	47.397.964	0	228.598.660	228.598.660	67,79
		153	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	337.192.863	0	337.192.863	181.200.696	0	0	0	47.397.964	0	228.598.660	228.598.660	67,79
200						INGRESOS DE CAPITAL	786.783.348	0	786.783.348	366.243.305	0	0	0	110.595.251	0	476.838.556	476.838.556	60,61
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	786.783.348	0	786.783.348	366.243.305	0	0	0	110.595.251	0	476.838.556	476.838.556	60,61
		223				Aportes del Gobierno Central con FONACIDE	786.783.348	0	786.783.348	366.243.305	0	0	0	110.595.251	0	476.838.556	476.838.556	60,61
		223	070	30	003	Total General	1.123.976.211	0	1.123.976.211	547.444.001	0	0	0	157.993.215	0	705.437.216	705.437.216	62,76

[Firma]
 C.P. Heriberto González Rivas
 Contabilidad
 Matricula CO-799



[Firma]
 C.P. María Zeticia Dure Pereira
 Dpto. Tesorería



[Firma]
 Dr. Edgar Bernardo Chamorro C.
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - AL 31/08/2017

ANEXO B-06-05

NIVEL : 30
 ENTIDAD : 23 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE
 TIPO DE PRESUPUESTO : 2 - Programas de Acción
 PROGRAMA : 5 - Ley 4758/2012 FONACIDE
 SUB PROGRAMA : 1 - Desarrollo Municipal
 PROYECTO : Proyectos de Inversión financiados con recursos provenientes de Transferencias, conforme a la Ley 4758/2012 FONACIDE.
 UNIDAD RESPONSABLE : Intendencia Municipal

Grupo	Sub Grupo	Obj. del Gasto	Detalle	F.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vendido	Obligado / Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
											MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
						TOTAL DE GASTOS	1,123,976,211	0	1,123,976,211	207,000,000	175,000,000	142,500,000	25,000,000	134,000,000	476,500,000	683,500,000	440,476,211	683,500,000	0
						GASTOS CORRIENTES	337,192,863	0	337,192,863	70,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	170,000,000	167,192,863	170,000,000	0
						TRANSFERENCIAS	337,192,863	0	337,192,863	70,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	170,000,000	167,192,863	170,000,000	0
						Transferencias Corrientes al Sector Privado, varias	337,192,863	0	337,192,863	70,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	170,000,000	167,192,863	170,000,000	0
						Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas	337,192,863	0	337,192,863	70,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	170,000,000	167,192,863	170,000,000	0
						GASTOS DE CAPITAL	786,783,348	0	786,783,348	137,000,000	75,000,000	142,500,000	25,000,000	134,000,000	376,500,000	513,500,000	273,283,348	513,500,000	0
						INVERSION FISICA	786,783,348	0	786,783,348	137,000,000	75,000,000	142,500,000	25,000,000	134,000,000	376,500,000	513,500,000	273,283,348	513,500,000	0
						Construcciones	786,783,348	0	786,783,348	137,000,000	75,000,000	142,500,000	25,000,000	134,000,000	376,500,000	513,500,000	273,283,348	513,500,000	0
						Construcciones	786,783,348	0	786,783,348	137,000,000	75,000,000	142,500,000	25,000,000	134,000,000	376,500,000	513,500,000	273,283,348	513,500,000	0
						Total General	1,123,976,211	0	1,123,976,211	207,000,000	175,000,000	142,500,000	25,000,000	134,000,000	476,500,000	683,500,000	440,476,211	683,500,000	0

C.P. Heriberto González Rivas
 Contador
 C.P. Heriberto González Rivas
 Contabilidad
 Matricula CO-799



C.P. Mariana Leticia Dure Pereira
 Dpto. Tesorería



Dr. Edgar Fernando Chamorro C.
 Intendente Municipal