



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-91-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS



Usuario: 13062002  
Fecha/Hora: 08/10/2018 11:03:33

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)					
<b>Producto Final:</b>	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			<b>Unidad de Medida:</b>	COMPUTADORAS									
<b>Indicador:</b>	2 / 2 COMPUTADORAS			<b>Ejecución Productiva</b>										
<b>Medios De Verificación:</b>	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción			<b>Meta</b>			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
<b>Descripción:</b>	Adquisición de computadores para instituciones educativas.			Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	100 %
<b>Observación:</b>														
<b>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</b>	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS													
<b>Código/Concepto</b>		<b>Presupuesto</b>			<b>Ejecución Financiera</b>									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	11.925.000	0	11.925.000	11.925.000	0	0	11.925.000	100 %				
<b>Producto Final:</b>	30056 - GALERIAS CONSTRUIDAS			<b>Unidad de Medida:</b>	METROS CUADRADOS									
<b>Indicador:</b>	73 / 300 METROS CUADRADOS			<b>Ejecución Productiva</b>										
<b>Medios De Verificación:</b>	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción			<b>Meta</b>			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
<b>Descripción:</b>	Construcción de galería en una institución educativa, específicamente Esc. Alajo García, del distrito de F. Yegros, según planificación municipal 2 018.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	20,00	280,00	300,00	20,00	53,00	0,00	73	24 %
<b>Observación:</b>	El presupuesto vigente sufrió un aumento debido a una ampliación presupuestaria con los saldos iniciales de caja.													
<b>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</b>	CONSTRUCCION DE CORREDORES, GALERIAS													
<b>Código/Concepto</b>		<b>Presupuesto</b>			<b>Ejecución Financiera</b>									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	28.958.808	133.641.395	160.600.203	28.958.808	12.000.000	0	38.958.808	24 %				
<b>Producto Final:</b>	30057 - GALERIAS REPARADAS			<b>Unidad de Medida:</b>	METROS CUADRADOS									
<b>Indicador:</b>	05 / 660 METROS CUADRADOS			<b>Ejecución Productiva</b>										
<b>Medios De Verificación:</b>	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción			<b>Meta</b>			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
<b>Descripción:</b>	Reparación de una Galería en Instituciones Educativas del distrito de F. Yegros, (Esc. Alemana, esc. Domingo Gaona, Esc. Santa Rosa y esc. San Rafael)			Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	658,00	660,00	0,00	35,00	0,00	35	5 %
<b>Observación:</b>	El presupuesto vigente sufrió un aumento debido a una ampliación presupuestaria con los saldos iniciales de caja.													
<b>Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:</b>	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE CORREDORES, GALERIAS													
<b>Código/Concepto</b>		<b>Presupuesto</b>			<b>Ejecución Financiera</b>									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	89.662.666	40.761.225	130.424.224	0	8.000.000	0	8.000.000	5 %				

*Margarita Ruiz Díaz*  
Directora Administrativa  
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS  
Lic. Margarita Ruiz Díaz  
Asesora Contable

*Claudia Sosa de Dávila*  
Intendente  
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS  
Dra. Claudia Sosa de Dávila  
INTENDENTE MUNICIPAL



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS



Usuario: 13062002  
FechaHora: 06/10/2016 11:03:33

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Segundo Cuatrimestre	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS						
Indicador:	43 / 473 MESAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	actas de recepción, facturas nota de remisión, contrato.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Adquisición de mesas y sillas pedagógicas para distintas entidades educativas del distrito de F. Yegros, según planificación municipal 2018.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	43,00	0,00	43	9 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		200.130.482	0	200.130.482	0	18.920.000	0	18.920.000	9 %
Producto Final:	30091 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	115 / 240 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, resoluciones de adjudicación, facturas, certificados de obras, actas de recepción			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de bloques de dirección y secretaría en la Esc. Alejandro García del Distrito de F. Yegros.-			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	115,00	0,00	115	48 %
Observación:	El presupuesto vigente sufrió un aumento debido a una ampliación presupuestaria con los saldos iniciales de caja.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS; DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES, SALAS DEL EQUIPO TECNICO, COORDINACION PEDAGOGICA, EVALUACION, ORIENTACION, PSICOLOGIA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		90.933.414	35.082.589	126.016.000	0	60.984.170	0	60.984.170	48 %
Totales de:	FCNACIDE			1.614.878.916	402.152.275	2.016.831.191	720.829.623	286.103.323	0	1.006.932.946	50 %

*Margalita Ruiz Diaz*  
 Director Administrativo  
 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS  
 ASISTENTE MUNICIPAL

*Claudia Rosa de Ayalos*  
 Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS  
 INTENDENTE MUNICIPAL