



Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 828 ALUMNOS						Meta							
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Pedido, REMISION,						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ALMUERZO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE F. YEGROS (ESC. ALEJO GARCIA, ESC. SANTA ROSA, JOSE MARIA GAYO, CAP. RICARDO ORTIGOZA, ENTRE OTRAS)						828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	404.923.678	0	404.923.678	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 5 AULAS						Meta							
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificación de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE F. YEGROS (ESC. SAN JOSE Y COL. SANTIAGO CORTESSI) SEGUN MICROPLANIFICACION						5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	1	20 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	402.287.202	0	402.287.202	87.079.844	0	0	87.079.844	22 %				
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 12 AULAS						Meta							
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificación de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	MANTENIMIENTO, REPARACION, DE AULAS DE INST. EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE F. YEGROS (ESC. ALEMANA, ESC. DOMINGO GAONA) SEGUN MICROPLANIFICACION						12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	3	25 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	462.339.800	0	462.339.800	106.517.326	0	0	106.517.326	23 %				

1-1000

Jc. Margarita Ruiz Diaz
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Jc. Margarita Ruiz Diaz
Asesor Contable

Dra. Claudia Sosa de Davalos
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL





Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)					
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS									
Indicador:	2 / 2 BAÑOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificación de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	MANTENIMIENTO, REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESC. RCA. ALEMANA DEL DISTRITO DE F. YEGROS, SEGUN MICROPLANIFICACION.			Inicial	Modificaciones	Vigente	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		29.254.907	0	29.254.907	29.254.907	0	0	29.254.907	100 %			
Producto Final:	30057 - GALERIAS REPARADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	100 / 205 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificación de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE CORREDORES, GALERIAS en la Esc. San Rafael, Santa Rosa y Esc. Domingo Gacna del distrito de F. Yegros, segun Microplanificación.			Inicial	Modificaciones	Vigente	205,00	0,00	205,00	100,00	0,00	0,00	100	49 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE CORREDORES, GALERIAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		30.000.000	0	30.000.000	14.700.000	0	0	14.700.000	49 %			
Producto Final:	30091 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	31 / 134 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificación de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	CONSTRUCCION DE DIRECCION CON BANO, SECRETARIA CON BANO EN LA ESC. ALEJO GARCIA DEL DISTRITO DE F. YEGROS, SEGUN MICROPLANIFICACION			Inicial	Modificaciones	Vigente	134,00	0,00	134,00	31,00	0,00	0,00	31	23 %
Observación:	EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS PORCENTAJES DE EJECUCION PRODUCTIVA Y FINANCIERA, DEBIDO FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS; DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES, SALAS DEL EQUIPO TENICO, COORDINACION PEDAGOGICA, EVALUACION, ORIENTACION, PSICOLOGIA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		112.124.421	0	112.124.421	19.029.851	0	0	19.029.851	17 %			
Totales de:	FONACIDE			1.440.930.008	0	1.440.930.008	255.581.928	0	0	255.581.928	18 %			

2 - (dos)


 Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Margarita Ruiz Díaz
 Asesora Contable


 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Dra. Claudia Sosa de Dávalos
 INTENDENTE MUNICIPAL

