



Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	LEY N° 3994/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES										
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	3 / 15 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Informes de trabajos			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS			Inicial	Modificaciones	Vigente	8,00	0,00	0,00	8	53 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
260		30SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43.500.000	0	43.500.000	22.700.000	0	0	22.700.000	52 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificación de obras			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	construccion de BAÑO EN EL CEMENTERIO DE PUESTO NARANJO.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520		30CONSTRUCCIONES	21.570.046	0	21.570.046	21.570.046	0	0	21.570.046	100 %	
Producto Final:	30032 - CAMINOS TERRAPLENADOS MANTENIDOS Y			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	130000 / 260000 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificación de obras			Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE F. YEGROS.			Inicial	Modificaciones	Vigente	130.000,00	0,00	0,00	130.000	50 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520		30CONSTRUCCIONES	324.000.000	0	324.000.000	162.000.000	0	0	162.000.000	50 %	

3 - (tres)


Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Lic. Margarita Ruiz Diaz
Asesora Contable


Intendente
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Dra. Claudia Sosa de Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL





Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	15 / 15 METROS CUADRADOS						Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificación de obras										
Descripción:	AMPLIACION DEL GALPON MUNICIPAL PARA LA GENERACION DE VALOR										
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, REFACCIÓN DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES)										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520		30CONSTRUCCIONES		17.999.792	0	17.999.792	17.999.792	0	0	17.999.792	100 %
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	215 / 45162 LITROS						Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Pedido interno, orden de compra, planilla de uso.										
Descripción:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
360		30COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		210.000.000	0	210.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0 %
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 10000 METROS CUADRADOS						Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas										
Descripción:	ADQUISICION DE INMUEBLES PARA matadería.										
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
510		30ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %

4 - (cuatro).

Lic. Mariana Ruiz Díaz
Asesora Contable

Intendente
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL





Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30081 - MATADERIAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	MATADERIAS						
Indicador:	1 / 2 MATADERIAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificación de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION DE UNA MATADERIA MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE UNA NUEVA EN EL DISTRITO DE F. YEGROS.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1,00	0,00	0,00	1	50 %
Observación:	LOS PORCENTAJES NO COINCIDEN, DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA REFACCION ES MAS BAJO QUE EL DE LA CONSTRUCCION NUEVA QUE AUN NO INICIO.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		138.173.500	0	138.173.500	8.173.500	0	0	8.173.500	6 %
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES						
Indicador:	15 / 15 MUEBLES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Pedido interno, orden de compra, .			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA (ESCRITORIOS, SILLONES DE OFICINA).			Inicial	Modificaciones	Vigente	15,00	0,00	0,00	15	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		22.000.000	0	22.000.000	21.619.000	0	0	21.619.000	98 %
Producto Final:	30106 - PLAZAS Y PARQUES CONSTRUIDAS/MEJORADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	280 / 400 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contratos, Facturas, Certificación de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN LA COMPAÑIA MBARIGUI DEL DIST. DE F. YEGROS.			Inicial	Modificaciones	Vigente	280,00	0,00	0,00	280	70 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		62.688.526	0	62.688.526	43.881.968	0	0	43.881.968	70 %

5 - (Cinco)

Margarita Ruiz Díaz
 Directora Administrativa
 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
 Asesora Contable

Claudia Sosa de Dávalos
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
 Dra. Claudia Sosa de Dávalos
 INTENDENTE MUNICIPAL

