



MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

Calle: Tte. Octavio Bosch y Dr. Francia
Fulgencio Yegros- Caazapá
Teléf. 0545-254226

10 (Diez)

FULGENCIO YEGROS, 23 de marzo de 2021

Señora
María Mercedes Martínez, Directora
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
PRESENTE

Con el debido respeto que se merece, me dirijo a Usted y por su intermedio a quienes corresponda con el fin de remitir el Anexo B-01-08 (INFORME DE GESTION) CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020.

Sin otro particular me despido deseándole éxitos en sus funciones.

Atte.



WILMA GRACIELA
SANCHEZ
CARDOZO

Firmado digitalmente por
WILMA GRACIELA SANCHEZ
CARDOZO
Fecha: 2021.03.23 11:46:31
-03'00'



CLAUDIA
YOLANDA SOSA
DE DAVALOS

Firmado digitalmente por
CLAUDIA YOLANDA SOSA DE
DAVALOS
Fecha: 2021.03.23 11:45:37
-03'00'



INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	744 / 744 ALUMNOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	CONTRATOS, FACTURAS, NOTA DE REMISION, ACTA DE ENTREGA			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENTREGA DE KIT DE ALIMENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (SANTA ROSA, ALEJO GARCIA, DOMINGO GAONA ESC. SAN RAFAEL, SAN JOSE RICARDO, ORTIGOZA, RCA ALEMANA, RECA, SUIZA)			744.00	0.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744	100 %
Observación:	Se produjo al aumento del rubro 848 segun se estipulo mediante decreto. Se adjunta nota del MEC										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADOUSICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	313.828.052	139.722.048	453.550.100	45.570.000	266.910.000	117.205.400	429.685.400	95 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	5 / 6 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	LICITACION, ADJUDICACION, CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. DEL DISTRITO DE F. YEGROS. (ESC. SAN ROQUE GONZALEZ, ESC. SAN JOSE, COL. SANTIAGO CORTESI, COL. FERREIRA) (EL PAGO CORRESPONDE A CANCELACION DE CONTRATO PLURIANUAL 19)			5.00	1.00	6.00	3.00	0.00	2.00	5	83 %
Observación:	a meta y el presupuesto aumentaron, debido a una reprogramación										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	384.496.391	78.780.931	463.277.322	203.473.487	0	150.417.643	353.891.130	76 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 5 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	LICITACION, ADJUDICACION, CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME.			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	REPARACION DE 2 AULAS DEL COLEGIO SAN RAFAEL Y 2 COL SANTIAGO CORTESI			4.00	1.00	5.00	0.00	0.00	3.00	3	60 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	92.588.885	0	92.588.885	0	0	0	51.430.952	51.430.952	56 %



Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

WILMA GRACIELA SANCHEZ CARDOZO

Firmado digitalmente por WILMA GRACIELA SANCHEZ CARDOZO
Fecha: 2021.03.23 11:26:46 -03'00'
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS



CLAUDIA YOLANDA SOSA DE DAVALOS

Firmado digitalmente por CLAUDIA YOLANDA SOSA DE DAVALOS
Fecha: 2021.03.23 11:41:31 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS

01 (uno)



Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CAAZAPÁ	Municipalidad:	FULGENCIO YEGROS	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	2 / 2 BAÑOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	LICITACION, ADJUDICACION, CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE BAÑO EN ESCUELAS DEL DISTRITO (ESC RCA ALEMANA, ALEJO GARCIA)			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	2,00	2	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	16.610.000	0	16.610.000	0	0	16.610.000	16.610.000	100 %	
Producto Final:	30056 - GALERIAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	100 / 100 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	LICITACION, ADJUDICACION, CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE GALERIAS EN LAS ESC. SAN JOSE, MANUEL FERREIRA Y COL NAPOUT)			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	100,00	100	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CORREDORES, GALERIAS										
Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	90.624.082	0	90.624.082	0	0	90.624.082	90.624.082	100 %	
Producto Final:	30091 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	60 / 60 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	LICITACION, ADJUDICACION, CONTRATO, RESOLUCION, FACTURA, INFORME.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SECRETARIA EN LA ESC. RCA ALEMANA			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	60,00	60	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS; DIRECCION, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES, SALAS DEL EQUIPO TENICO, COORDINACION PEDAGOGICA, EVALUACION, ORIENTACION, PSICOLOGIA										
Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	147.946.098	0	147.946.098	0	0	147.946.098	147.946.098	100 %	
Totales de:	FONACIDE		1.046.093.508	218.502.979	1.264.596.487	249.043.487	266.910.000	574.234.175	1.090.187.662	86 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



WILMA GRACIELA
Firmado digitalmente por WILMA GRACIELA SANCHEZ CARDOZO
SANCHEZ CARDOZO
Fecha: 2021.03.23 11:30:41 -03'00'
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS



CLAUDIA YOLANDA SOSA DE DAVALOS
Firmado digitalmente por CLAUDIA YOLANDA SOSA DE DAVALOS
SOSA DE DAVALOS
Fecha: 2021.03.23 11:42:17 -03'00'
Intendente
MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS