

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

ANEXO B-01-08


Ejercicio Fiscal:		2016															
Cuatrimestre:		Segundo semestre 2016															
Departamento:		CAAGUAZU															
Municipalidad:		SAN JOAQUIN															
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017															
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Concepto / Código	Tipo de Presp.	FF	OF	OG	Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva						Medios de Verificación *	Observaciones
										Linea de base							
		Linea de base						Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%				
FONACIDE	Almuerzo Escolar	414 Alumnos Que reciben almuerzo escolar / 414 Alumnos que recibirán almuerzo escolar. planificados para el año 2016.	2	30	3	848	162.476.649	162.204.000	100	414 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del que recibirán almuerzo escolar, según Presupuesto Planificación del año 2016.	414	Alumnos	414	414	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar.	Se debe a una ampliación presupuestaria el aumento de presupuesto.
	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes del Ejercicios	0 Deuda Pendiente de Pago/ 1 Deuda Pendiente Por Provision de almuerzo escolar del ejercicios Anterior planificadas en el 2016	2	30	3	960	98.000.000	0	0	1 Deuda Pendiente Por Provision de almuerzo escolar del ejercicios Anterior del 2016, a ser pagados, según planificación Municipal 2016	1	Deudas	1	0	0	Factura, Recibo, Nota de Remision, acta de Recepcion	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	1 aulas construidas en el año 2016 / 2 aulas planificadas para construir en el año 2016	2	30	3	520	98.000.000	95.000.000	97	Construcción de 2 Aulas según MicroPlanificación . Escuela Basica N° 2149 Don Jorge Adalberto Soto Varela y Escuela Basica N° 3145 3 de Febrero Planificados para 2016	2	Aulas	2	1	50	Contrato, facturas, Adjudicación, informes, actas y Certificaciones de Obras	Hay diferencia por las metas de 2 aulas con relacion a uno que por un error de planificación debido a que con esos recursos iba ser imposible la construcción de 2 aulas según la planilla de computo metrico del MEC.
		0 Sanitarios construidas en el año 2016 / 1 Sanitarios planificadas para construir en el año 2016.	2	30	3	520	76.689.328	0	0	1 Construcción de sanitarios Sexado, en el Colegio Nacional Immaculada Concepcion planificadas para el 2016.	1	Sanitarios	1	0	0	Contrato, facturas, Adjudicación, informes, actas y Certificaciones de Obras	
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	0 Km. De perfilamiento de caminos que conducen a instituciones educativas de zonas rurales / 40 Km. De caminos reparados y mantenidos que conducen a instituciones educativas de zonas rurales planificados para el año 2016.	2	30	3	520	0	0	0	40 Km de perfilamiento de caminos que conducen a escuelas de zonas rurales del distrito de San Joaquin.	40	Kilómetros	40	0	0	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Debido a que un ciudadano de la ciudad de Asuncion ha protestado cada llamado, debido a que los procesos son lentos no se ha podido ejecutar en gran parte de los gastos previstos.
		1792 m2 de construcción de empedrado que conducen a instituciones educativas de frente al Colegio Fe y Alegria / 1792 m2 de caminos construidos que conducen a instituciones educativas de zonas urbana planificados para el año 2016	2	30	3	520	140.000.000	140.000.000	100	1792 m2 de construcción de empedrado que conducen a instituciones educativas de frente al Colegio Fe y Alegria / 1792 m2 de construcción que conducen a escuelas rurales de distrito de San Joaquin	1.972	m2	1.792	1.792	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Se debe a un cambio de meta según solicitud de la entidad beneficiaria.
	Equipamientos en las Instituciones Publicas	288 sillas Con Pupitres entregadas en el año 2016 / 300 sillas pedagógicas a entregar en 15 escuelas en el año 2016 según la micro- planificación de región 1 departamento de Caaguazú	2	30	3	540	100.000.000	98.000.000	98	300 Sillas a ser entregadas en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	300	Sillas	300	288	96	Contrato de Adjudicación, Facturas, Remision.	

Lilian Noelia Caballero
 Contadora Pública
 RUC: 2698650-6




Nelson González
 Intendente Municipal
 Municipalidad de San Joaquín

Ejercicio Fiscal: 2016																	
Cuatrimestre: Segundo semestre 2016																	
Departamento: CAAGUAZU																	
Municipalidad: SAN JOAQUÍN																	
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017																	
Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva								
		Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base		Ejecución Productiva			Medios de Verificación *	Observaciones		
									Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance			%	
	Obligaciones Pendientes de Pago de Gastos de Capital	0 Deuda Pendiente de Capitalde / 1 Deuda Pendiente de Capital del ejercicios Anterior del 2016 según Planificación				59.000.000	0	0	1 Deuda Pendiente de Capital (Sanitarios) del ejercicios Anterior del 2016. a ser pagados según planificación municipal 2016	1	Deudas	1	0	0		Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	


 Lilian Noelia Caballero
 Contadora
 Municipalidad de San Joaquín

Lilian Noelia Caballero
 Contadora Pública
 RUC: 2898650-6




 Intendente
 Nelson Fernando Gonzalez
 Municipalidad de San Joaquín